



รายงานผลการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



โปรงใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ ๐๗๕ ๓๕๖ ๕๓๑

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับนี้ เป็นผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดที่ได้ปฏิบัติภารกิจในการ สอดส่อง เสนอแนะ และส่งเสริมการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามอำนาจหน้าที่ ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ แห่งระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ได้ดำเนินการคัดเลือกโครงการเพื่อออกสอดส่อง ๔ ประเภท ประกอบด้วย โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ของจังหวัด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ซึ่งได้ ปรากฏตามรายงานฉบับนี้

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชฉบับนี้ จัดทำขึ้น โดยรวบรวมผลการดำเนินงานที่สำคัญของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชนและ ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อประสานความร่วมมือในการส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลจังหวัด และหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งนี้ จะเป็นผลดีในระดับหนึ่งในการ สนับสนุนการปฏิบัติราชการของจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ ความเป็นมา

๑.๑	ความเป็นมาของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด	๑
๑.๒	อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด	๑
๑.๓	รายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ปรึกษาและฝ่ายเลขานุการ	๓

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.๑	สรุปการจัดประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช	๔
๒.๒	การคัดเลือกสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบบุุดหนุนเฉพาะกิจ)	๕
๒.๓	ผลการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด นครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑๕
๒.๔	ผลการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๒๓
๒.๕	ผลการสอดส่องโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๒๔
๒.๖	ผลการสอดส่องโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบบุุดหนุนเฉพาะกิจ)	๒๙

ส่วนที่ ๓ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๔ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่วนที่ ๑

ความเป็นมา

๑.๑ ความเป็นมาของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๗ ได้บัญญัติว่า “รัฐ” ต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และ ๕๓/๒ ในเรื่องของแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน กับมาตรา ๕๕/๑ ในเรื่องของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ซึ่งก็ได้เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน และยังเสริมด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารด้วย ย่อมแสดงถึงเจตนารมณ์ที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๗ ในแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และในความสอดคล้องของมาตรา ๕๓/๑ มาตรา ๕๓/๒ กับมาตรา ๕๕/๑ ในการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจึงถูกกำหนดบทบาทเพื่อการสอดส่อง และเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังที่ปรากฏในหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐

๑.๒ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๒๒ กำหนดอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ไว้ดังนี้

(๑) สอดส่องผลการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(๒) แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในกรณีที่พบว่ามี การละเลยไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริต

(๓) เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและการส่งเสริมตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานของรัฐในจังหวัด

(๔) ติดตามผลการปฏิบัติตามมติ ก.ธ.จ.

(๕) แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์หรือด้านอื่นๆ จำนวนไม่เกินสามคน

(๖) เผยแพร่ผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อสาธารณะตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๓ ในการดำเนินการตาม ข้อ ๒๒ (๑) ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างน้อย ๗ ประการ ตามระเบียบฯ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
 - (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน
 - (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
 - (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
 - (๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ให้ทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน
 - (๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
 - (๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ำเสมอและเผยแพร่ต่อสาธารณะ
-

๑.๓ รายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ปรึกษา และฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการ

๑. นายพินเนต	ตะปวง	ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๕ ประธาน (ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤษภาคม)	
๒. นายนพพร	บุญแก้ว	ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๕ ประธาน (ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน)	
๓. พ.ต.อ.เดโช	จุลแก้ว	ก.ธ.จ. ภาคประชาสังคม	รองประธาน
๔. นายสรรพชัย	สุทิน	ก.ธ.จ. ภาคประชาสังคม	กรรมการ
๕. นายฉลอง	มณีรัตน์	ก.ธ.จ. ภาคประชาสังคม	กรรมการ
๖. นายณัฐวีร์	ภูมิ	ก.ธ.จ. ภาคประชาสังคม	กรรมการ
๗. นายเทวกฤต	อินทวงศ์	ก.ธ.จ. ภาคประชาสังคม	กรรมการ
๘. นายศักดิ์อนันต์	อากาศโชติ	ก.ธ.จ. ภาคประชาสังคม	กรรมการ
๙. นายเสรี	อ้วนังโส	ก.ธ.จ. ภาคประชาสังคม	กรรมการ
๑๐. นางอาภรณ์	ศรีสมบัติ	ก.ธ.จ. ภาคประชาสังคม	กรรมการ
๑๑. นางพัทธนันท์	มุสิกะ	ก.ธ.จ. ภาคประชาสังคม	กรรมการ
๑๒. นายสมบุญ	เสนปาน	ก.ธ.จ. ภาคประชาสังคม	กรรมการ
๑๓. นายปรีชา	พรหมเทศ	ก.ธ.จ. สมาชิกสภาท้องถิ่น	กรรมการ
๑๔. นายพงศธร	เพ็งจันทร์	ก.ธ.จ. สมาชิกสภาท้องถิ่น	กรรมการ
๑๕. นายประยูร	เงินพรหม	ก.ธ.จ. ภาคธุรกิจเอกชน	กรรมการ
๑๖. นายรุจาธิศ	สุชาโต	ก.ธ.จ. ภาคธุรกิจเอกชน	กรรมการ
๑๗. นายต่อพงศ์	เอื้อวงศ์ประยูร	ก.ธ.จ. ภาคธุรกิจเอกชน	กรรมการ
๑๘. นายอรจัน	สุวรรณนุรักษ์	ก.ธ.จ. ภาคธุรกิจเอกชน	กรรมการ

คณะที่ปรึกษา

๑. นายเจษฎา	สมาธิ	ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
๓. นายสมชาย	เพชรมาตศรี	ที่ปรึกษาด้านสังคม
๔. นางจิรา	วงศ์สวัสดิ์	ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์

ฝ่ายเลขานุการ

๑. นางสาวดุจแข	วงศ์สุวรรณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	เลขานุการ
๒. นางสาวฉันทพรพรข	จันทร์ทอง	ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓. นางสาวผกาพรรณ	นันทรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	ผู้ช่วยเลขานุการ

ส่วนที่ ๒

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.๑ สรุปการจัดประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี ๒๕๖๕

๑. ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น ๔
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting)
๒. ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (นอกรอบ) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น ๔
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (นอกรอบ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น ๔
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
๔. ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (นอกรอบ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น ๓
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
๕. ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น ๔
อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภوتاเสา
๖. ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (นอกรอบ) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น ๔
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
๗. ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (นอกรอบ) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
๘. ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น ๓
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
๙. ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (นอกรอบ) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น ๓
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

๒.๒ การคัดเลือกสอต่อโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

จากการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ประชุมได้เห็นชอบคัดเลือกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และโครงการงบบุคลากรเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. มอบหมายให้ ก.ธ.จ.แต่ละท่านรับผิดชอบในการติดตามสอต่อโครงการตามภูมิำเนาของ ก.ธ.จ. โดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ตามการแบ่งโซนภารกิจพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น ๔ โซน ดังนี้

โซนที่ ๑ พื้นที่ อำเภอดวาง ถ้าพรรณรา พิบุน ช้างกลาง หุ่นใหญ่ และลานสกา ประกอบด้วย

๑. นายฉลอง มณีรัตน์
๒. นายศักดิ์อนันต์ อากาศโชติ
๓. นายสรพชัย สุทิน
๔. นายประยูร เงินพรหม
๕. นายสมชาย เพชรมาตศรี (ที่ปรึกษา)

โซนที่ ๒ พื้นที่ อำเภอด่งสง บางขัน นาบอน ร่อนพิบูลย์ และจุฬารณ ประกอบด้วย

๑. นายสมบุญรณ์ เสนปาน
๒. นางพัทธนันท์ มุสิกะ
๓. นางอาภรณ์ ศรีสมบัติ
๔. นายเสรี อ้วนังโส
๕. นายปรีชา พรหมเทศ

โซนที่ ๓ พื้นที่ อำเภอดปากพนัง หัวไทร เขียวใหญ่ ชะวอด เฉลิมพระเกียรติ และพระพรหม ประกอบด้วย

๑. พ.ต.อ.เดโช จุลแก้ว
๒. นายพงศธร เพ็งจันทร์
๓. นายจุฑาธิติย์ สุชาโต
๔. นายต่อพงศ์ เอื้อวงศ์ประยูร

โซนที่ ๔ พื้นที่ อำเภอดเมืองนครศรีธรรมราช ท่าศาลา สิชล ขนอม พรหมคีรี และนบพิตำ ประกอบด้วย

๑. นายเทวกฤต อินทวงศ์
๒. นายณัฐวีร์ ภูมิ
๕. นายอรจัน สุวรรณนุรักษ์
๔. นายเจษฎา สมาธิ (ที่ปรึกษา)

๒. คัดเลือกแผนงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูง และมีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่

๓. กำหนดประเภทแผนงาน/โครงการที่จะสอดคล้อง ๔ ประเภท ประกอบด้วย โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

ที่	โซน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	วันที่ออก สอดคล้อง
๑	โซนที่ ๒ อ.บางขัน	๑.โครงการสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหน้าแนว-คลองใหญ่ ม.๓-๑๓ บ้านไสถั่ว กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายเกาะปล้าว-ควนอีแหวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๙,๘๐๙,๐๐๐ ๙,๙๑๓,๐๐๐	อบต.บ้านนิคม อ.บางขัน อบต.บ้านลำนาว อ.บางขัน	๒ ก.พ. ๖๕ ๐๙.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
๒	โซนที่ ๓ อ.หัวไทร	๑.โครงการปรับปรุงระบบซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.๓ ต.หน้าสตน ๒.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต สายปลายคลอง-เทพนิมิต ม.๔,๕บ้านปลายคลอง กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๙,๙๑๓,๐๐๐ ๙,๖๒๔,๐๐๐	ทต.หัวไทร อ.หัวไทร อบต.รามแก้ว อ.หัวไทร	๓ ก.พ. ๖๕ ๐๙.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
๓	โซนที่ ๔ อ.ท่าศาลา	๑.โครงการปรับปรุงผิวจราจรพารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบบขอบ สระบัว กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๑๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๙,๘๐๐,๐๐๐	อบต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา	๗ ก.พ. ๖๕ ๐๙.๐๐ น.
๔	โซนที่ ๒ อ.ทุ่งสง	๑.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ลาดยางสายห้วยขัน-หัวทาง ม.๔ ต.ชะมาย จำนวน ๓ ช่วง ๒.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำ พรจุต ม.๓ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๓๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๕,๗๕๐,๐๐๐ ๗,๓๑๒,๙๐๐	ทต.ชะมาย อ.ทุ่งสง อบต.เขาโร อ.ทุ่งสง	๙ ก.พ. ๖๕ ๐๙.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ที่	โซน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่ออก สตดส่ง
๕	โซนที่ ๓ อ.เชียรใหญ่	๑.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน ตลาดริมน้ำเชียรใหญ่ โดยปรับปรุงพื้นลาน สาธารณะโดยปูคอนกรีต หน้า ๕ เซนติเมตร พื้นที่ ๔,๔๔๐ ตารางเมตร และก่อสร้าง ทางระบายน้ำ ๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านนายดิน-เขตตำบลปาระกำ ม.๗ บ้านช่องขาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๙๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๓,๙๕๘,๐๐๐ ๕,๐๙๑,๐๐๐	ทต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ อบต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่	๑๕ ก.พ. ๖๕ ๐๙.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
๖	โซนที่ ๑ อ.ฉวาง	๑.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตฯ สายไสเทียม ม.๘ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ๒.ขุดลอกบ่อนายเลี้ยว ม.๘ บ้านควน สวรรค์ ต.นาแวง ปริมาณดินขุด ๔๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๓,๒๗๐,๐๐๐ ๑,๑๙๗,๐๐๐	ทต.ปากน้ำฉวาง อ.ฉวาง อบต.นาแวง อ.ฉวาง	๑๗ ก.พ. ๖๕ ๐๙.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
๗	โซนที่ ๒ อ.ร่อนพิบูลย์	๑.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายคลองพุต หง ม.๔,๕ ต.หินตก ยาว ๒๕ เมตร และ ก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่ง ยาว ๑๐๐ เมตร ๒.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.๔ บ้านเกาะ พัง ต.ร่อนพิบูลย์	๓,๙๕๓,๐๐๐ ๖,๑๓๒,๐๐๐	ทต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ อบต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์	๒๑ ก.พ. ๖๕ ๐๙.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
๘	โซนที่ ๓ อ.ชะอวด	๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สาย นบไทร-ท่าตาหนี่ ม.๑ บ้านควนสมบูรณ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ๒.โครงการสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้าน หนองบัว-บ้านไม้บ้อง ม.๓,๒,๘,๙ ต.วังอ่าง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๓๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๖,๑๔๒,๐๐๐ ๙,๘๘๗,๐๐๐	ทต.ท่าประจ๊ะ อ.ชะอวด อบต.วังอ่าง อ.ชะอวด	๒๔ ก.พ. ๖๕ ๐๙.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
๙	โซนที่ ๒ อ.พระพรหม	๑.โครงการขุดลอกทำนบปลาทุ่งมะม่วง ค้อม ม.๓ บ้านพระพรหม ต.นาสาร ระยะทาง ๑ กิโลเมตร ปริมาตรดินขุด ๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ๒.โครงการก่อสร้างเหมืองส่งน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก เหมืองท่าช้าง(ช่วงที่๒) ม.๑๐ บ้าน สาครเหนือ กว้าง ๑ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร	๓,๘๒๔,๐๐๐ ๒,๖๙๑,๐๐๐	ทต.นาสาร อ.พระพรหม อบต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม	๑๔ มี.ค. ๖๕ ๐๙.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ที่	โซน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่ออก สตดส่ง
๑๐	โซนที่ ๔ อ.ท่าศาลา	๑.โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อ สนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวง หมายเลข ๔๓๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน จอมทอง - เขาพลายดำ ๒.โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว สู่แหล่งท่องเที่ยวชายหาดสิชล - อ่าวขนอม อำเภอสิชล อำเภอขนอม	๔๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวง นครศรีธรรมราช ที่ ๑ แขวงทางหลวง ชนบท นครศรีธรรมราช	๒๑ มี.ค. ๖๕ ๐๙.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
๑๑	โซนที่ ๔ อ.ท่าศาลา	๑.โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ในทาง หลวงหมายเลข ๔๑๐๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เบญจมา - จังหูน ๒.โครงการทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข ๔๑๐๓ ตอน ควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ปากพูน - เบญจมา ๓. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ในทาง หลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน สิชล-ท่าแพ	๒๐,๒๒๗,๓๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวง นครศรีธรรมราช ที่ ๑ แขวงทางหลวง นครศรีธรรมราช ที่ ๑ แขวงทางหลวง นครศรีธรรมราช ที่ ๑	๒๘ มี.ค. ๖๕ ๐๙.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
๑๒	โซนที่ ๒ อ.จุฬาภรณ์	๑.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายปลายนา-ควนแบก ม. ๕,๖,๔ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ๒.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ถนนสายบ้านนายบุญพา-สายแยกต้นตอ ม.๒ บ้านชายควน	๙,๙๙๐,๐๐๐ ๙,๖๓๓,๐๐๐	อบต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ อบต.บ้านชะอวด อ.จุฬาภรณ์	๒๗ เม.ย. ๖๕ ๐๙.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
๑๓	โซนที่ ๑ อ.ลานสกา	๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายในฝ้าย-เขาวัง ม.๒ ต.ลาน สกา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ๒.โครงการขยายไหล่ทางพร้อมเสริมผิว จราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๔,๕,๘ บ้านสำนักใหม่ ต.ขุนทะเล กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔,๗๒๗,๐๐๐ ๙,๗๘๐,๐๐๐	อบต.ลานสกา อ.ลานสกา ทต.ขุนทะเล อ.ลานสกา	๒๘ เม.ย. ๖๕ ๐๙.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ที่	โซน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่ออก สตดส่ง
๑๔	โซนที่ ๔ อ.ท่าศาลา	๑. ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบ ประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.๗ บ้านต้นกระทวน ต.ไทยบุรี ๒. โครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ระยะที่ ๓	๙,๒๖๐,๐๐๐ ๕๗,๘๔๐,๑๐๐	อบต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา สนง.โยธาธิการ และผังเมือง จ.นศ.	๑๐ พ.ค. ๖๕ ๐๙.๐๐น. เป็นต้นไป ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
๑๕	โซนที่ ๔ อ.ขนอม	๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกหน้าด่าน ม.๔บ้านสี่แยกในไส ต.ขนอม กว้าง ๘ เมตร ยาว ๖๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๑๒๐ ตารางเมตร ๒. ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต จากสายบางคู-สายเจดีย์หลวงบ้านบางคู ม. ๓,๔ ต.ควนทอง กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๑๕,๗๕๐ ตารางเมตร	๔,๓๒๖,๐๐๐ ๘,๙๕๖,๐๐๐	ทต.อ่าวขนอม อ.ขนอม อบต.ควนทอง อ.ขนอม	๒๓ พ.ค. ๖๕ ๐๙.๐๐น. ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
๑๖	โซนที่ ๒ อ.จุฬาภรณ์	๑.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนบเขาตริก โดย ก่อสร้างถนนคอกรีตเสริมเหล็กขนาดผิว จราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งไฟแสงสว่างริมถนน ๒.ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบ ผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.๕ บ้านคลองค้อ ต.นาหมอบุญ	๙,๗๗๕,๐๐๐ ๖,๔๖๕,๐๐๐	อบต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ อบต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์	๒๖ พ.ค. ๖๕ ๐๙.๐๐น. ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
๑๗	โซนที่ ๑ อ.ฉวาง	๑. เสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสาย สภ.ไม้เรียง-สิ้นสุดป้ายเขตเทศบาล ม.๘ บ้านหนองตรุด ต.ไม้เรียง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๒๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๑๓๐ ตารางเมตร ๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หัวสะพานเพ็ญมิตร-ใต้สายไฟแรงสูง ม.๑,๖ บ้านเพ็ญมิตร บ้านควน ต.ไสหรี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐ ตารางเมตร	๓,๕๘๐,๐๐๐ ๓,๑๒๓,๐๐๐	ทต.ไม้เรียง อ.ฉวาง อบต.ไสหรี อ.ฉวาง	๓๐ พ.ค. ๖๕ ๐๙.๐๐น. ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ที่	โซน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่ออก สตดส่ง
๑๘	โซนที่ ๓ อ.ชะอวด/ อ.หัวไทร	๑.โครงการปรับปรุงถนนสายแยก ทล. ๔๒๗๐ - บ.น้ำตก เพื่อการท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ต.วังอ่าง อ.ชะอวด ๒.ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยง การท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง กิจกรรม : ปรับปรุงเส้นทางกรมทาง หลวงชนบท สาย นศ ๓๐๕๓ แยกทาง หลวงหมายเลข ๔๐๘ - เขตเทศบาล ระโนด อ.หัวไทร ระยะทาง ๑๘.๙๘๖ กิโลเมตร	๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ๔๘,๓๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวง ชนบท นครศรีธรรมราช แขวงทางหลวง ชนบท นครศรีธรรมราช	๒ มิ.ย. ๖๕ ๐๙.๐๐น. ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
๑๙	โซนที่ ๑ อ.พิปูน	๑. ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหน้าเขาและบ้านทุ่งร้อน ม.๑,๓ ต.เขาพระ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๘๐ ตารางเมตร ๒. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับ ค.ส.เดิมสายสามแยกหัวคลอง-หินตามช้าง- เขาช่องกบ ม.๕,๖ ต.คอนกลาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร	๒,๖๔๕,๐๐๐ ๕,๑๓๙,๓๐๐	ทต.เขาพระ อ.พิปูน ทต.ควนกลาง อ.พิปูน	๒ มิ.ย. ๖๕ ๐๙.๐๐น. ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
๒๐	โซนที่ ๓ อ.ชะอวด	๑. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้านแบบภูเขา ม.๗ บ้านโล๊ะมังกุด ต.เขาพระทอง ๒. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหัวดอน-ช้างคู้ บ้านเสม็ดงาม ม.๘ ต.เครั้ง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๘๐๐ ตารางเมตร	๒,๖๘๗,๐๐๐ ๗,๕๖๕,๐๐๐	อบต.เขาพระทอง อ.ชะอวด อบต.เครั้ง อ.ชะอวด	๙ มิ.ย. ๖๕ ๐๙.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
๒๑	โซนที่ ๓ อ.ชะอวด	๑. การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหาร กลางวัน ๒. การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหาร กลางวัน	๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐	ร.ร.วัดกาไต่ อ.ชะอวด ร.ร.บ้านวังอ่าง อ.ชะอวด	๒๙ ส.ค. ๖๕ ๐๙.๐๐น. ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ที่	โซน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่ออก สตดส่ง
๒๒	โซนที่ ๔ อ.ท่าศาลา	๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไทรขาม-ทุ่งไทร ม.๖ ต.ดอนตะโก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร ๒.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชื้อนป้องกัน ตลิ่งบ้านเหมืองใหม่ โบราณสถาน วัดเกียบ ใช้กล่องเกเบียนบรรจุหินใหญ่ ขนาด ๑๕/๓๐ ยาว ๑๒๐ เมตร ลึก ๘ เมตร	๓,๑๐๓,๐๐๐	อบต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา	๑๒ ก.ย. ๖๕ ๐๙.๐๐น.
	โซนที่ ๒ อ.ร่อนพิบูลย์	๓.ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ตามแบบ แปลนเทศบาลตำบลหินตกที่ ข ๒๙/๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตเทศบาลหินตก ๔.ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย น้ำตกคลองทองนาโยน ม.๘ บ้านขุนพัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร	๑๒,๘๕๘,๓๐๐	ทต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์	๐๙.๐๐ น.
๒๓	โซนที่ ๑ อ.ทุ่งใหญ่	๔.ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย น้ำตกคลองทองนาโยน ม.๘ บ้านขุนพัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร	๕,๕๓๐,๐๐๐	อบต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์	๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
		๑.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สระน้ำหนองบัว โดยก่อสร้างศาลากลางน้ำ ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๙ เมตร พร้อมทางเดินกลาง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๗.๕๐ ตารางเมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำหนองบัว ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๖๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๑๕ ตารางเมตร ๒.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านยางคมพัต ม.๖ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร พื้นที่ ๑๓,๖๐๐ ตารางเมตร	๔,๕๙๒,๙๐๐	ทต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่	๑๓ ก.ย. ๖๕ ๐๙.๐๐น.
			๕,๒๐๙,๔๐๐	อบต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่	๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ที่	โซน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่ออก สตดส่ง
	โซนที่ ๓ อ.เชียรใหญ่	๓.โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายทาง นศ.๓๐๓๓ บ้าน การะเกด-บ้านท่าขนาน ม.๖,๕,๒,๑ ต.การะเกด จำนวน ๔ ช่วง พื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร ๔.ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหัวเขาจุก ม.๖ ต.เขาพระบาท	๙,๙๙๖,๐๐๐ ๒,๕๙๗,๐๐๐	ทต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ อบต. เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่	๐๙.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
๒๔	โซนที่ ๒ อ.นาบอน/ อ.ถ้าพรณรา	๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านปายาง-เขตตำบลเขาขาว บ้านป่า ยาง ม.๖ ต.ทุ่งสง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร พื้นที่ ๑๔,๕๐๐ ตารางเมตร ๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเทวี-บ้านโคกเคียน บ้านควน จำปา ม.๘ ต.ดุสิต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ ๘,๘๕๐ ตารางเมตร	๙,๘๘๐,๑๐๐ ๕,๔๕๖,๐๐๐	อบต.ทุ่งสง อ.นาบอน อบต.ดุสิต อ.ถ้าพรณรา	๑๖ ก.ย. ๖๕ ๐๙.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
๒๕	โซนที่ ๒ อ.บางขัน	๑. ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ม.๒ ชุมชนปากแพรก ๒.ก่อก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายด่านปริง-สี่แยกสวนป่า บ้านด่านปริง ม.๗ ต.วังหิน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร	๑,๐๖๘,๐๐๐ ๙,๖๑๐,๔๐๐	อบต.บางขัน อ.บางขัน อบต.วังหิน อ.บางขัน	๑๙ ก.ย. ๖๕ ๐๙.๐๐น. ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
	โซนที่ ๔ อ.สิชล	๓.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสมเด็จพระย่า (หาดหินงาม) โดยก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งหินทั้ง ขนาดกว้างสันเขื่อน ๔ เมตร ฐานเขื่อนกว้าง ๑๖ เมตร ความสูงเขื่อน สูง๗-๑๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร พร้อม ก่อสร้างทางเดินสันเขื่อนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร และก่อสร้างรั้วกันชุมชน	๙,๙๙๙,๙๐๐	ทต.สิชล อ.สิชล	๐๙.๐๐น.

ที่	โซน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่ออก สตดส่ง
		๔.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกในหอนาน โดยก่อสร้างผนังป้องกันการกัดเซาะคลอง น้ำตก ขนาด ๑ x ๒ x ๑ เมตร พร้อมหิน ใหญ่ ยาว ๘๐๐ เมตร	๙,๔๑๒,๐๐๐	อบต.ฉลอง อ.สิชล	๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
๒๖	โซนที่ ๒ อ.ทุ่งสง	๑.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ บาดาลขนาดใหญ่ ม.๑ บ้านคลองตูก ต.กะปาง ตามแบบมาตรฐานกรม ทรัพยากรน้ำ ๒.ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายห้วยช้างตาย บ้านอ่าวมิน ม.๖ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๗๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๖๕๐ ตาราง เมตร	๒,๗๗๑,๐๐๐ ๘,๘๙๒,๐๐๐	ทต.กะปาง อ.ทุ่งสง อบต.เขาขาว อ.ทุ่งสง	๒๐ ก.ย. ๖๕ ๐๙.๐๐น. ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
	โซนที่ ๓ อ.ปากพนัง	๓.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ บาดาลขนาดกลาง ม.๑ บ้านขนานนก ต.ขนานนก ๔.ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ม.๗ บ้านท่าพญาใน อบต.บ้านเพ็ง อ.ปากพนัง	๑,๑๘๒,๐๐๐ ๔,๙๘๕,๑๐๐	อบต.ขนานนก อ.ปากพนัง อบต.บ้านเพ็ง อ.ปากพนัง	๐๙.๐๐น. ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
๒๗	โซนที่ ๑ อ.ลานสกา	๑. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายสะพานคีรีวง-ท่าหา ม.๙,๑๐ บ้านคีรีวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๗๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม ่น้อยกว่า ๑๓,๖๕๐ ตารางเมตร ๒.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จำนวน ๔ ช่วง บ้านเสมา ม.๖ ต.ท่าดี พื้นที่รวม ๑๐,๑๕๔ ตารางเมตร	๖,๗๖๒,๐๐๐ ๔,๙๙๕,๐๐๐	อบต.กำโลน อ.ลานสกา อบต.ท่าดี อ.ลานสกา	๒๑ ก.ย. ๖๕ ๐๙.๐๐น. ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
	โซนที่ ๓ อ.หัวไทร	๓.ปรับปรุงและซ่อมแซมและขยายเขต ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาด กลาง ม.๒ บ้านไชยราม ต.เกาะเพชร ๔.ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดเล็ก กำลัง การผลิต ๒.๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ม.๑๑ บ้านอิมอญ ต.ทรายขาว	๓,๕๗๔,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐	ทต.เกาะเพชร อ.หัวไทร อบต.ทรายขาว อ.หัวไทร	๐๙.๐๐น. ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ที่	โซน	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่ออก สตดส่ง
๒๘	โซนที่ ๔ อ.เมือง	๑. ก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล ม.๔ ชุมชนสุวรรณวัตร กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๒ เมตร ๒. ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ม.๔ บ้านยวนแหล ม.๕ บ้านโพธิ์ทอง ม.๘ บ้านโพธิ์เสด็จ	๒,๙๖๙,๐๐๐ ๑,๐๕๒,๗๐๐	ทต.ปากนคร อ.เมือง ทต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง	๒๖ ก.ย. ๖๕ ๐๙.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
๒๙	โซนที่ ๔ อ.นบพิตำ	๑. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (ฐานรากแฉ่) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุทอง ๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน เขาโพธิ์ ม.๙ ต.นบพิตำ จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวม ๘,๐๐๐ ตารางเมตร	๒,๗๗๐,๕๐๐ ๔,๘๐๓,๑๐๐	อบต.กะหรอ อ.นบพิตำ อบต.นบพิตำ อ.นบพิตำ	๒๗ ก.ย. ๖๕ ๐๙.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
๓๐	โซนที่ ๓ อ.เฉลิม พระเกียรติ/ อ.พระพรหม	๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ดอนทือ ม.๓ ต.สวนหลวง จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐ ตารางเมตร ๒. ก่อสร้างถนนพาราเอสฟัลท์ติกคอน กรีต สายประชาอุทิศตอนล่าง-สายเลียบ ทางรถไฟ ม.๓บ้านหาพรุ ต.นาพรุ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๙๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๔,๓๘๔ ตารางเมตร	๗,๕๖๒,๔๐๐ ๒,๓๓๙,๐๐๐	อบต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ อบต.นาพรุ อ.พระพรหม	๐๙.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
๓๑	โซนที่ ๑ อ.ช้างกลาง	๑. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังวิทยาลัยเกษตร บ้านหนองไหล ม.๕ ต.หลักช้าง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๕๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๑๐,๖๐๐ เมตร ๒. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ บาดาลขนาดใหญ่ ม.๙ บ้านหนองหำก้อน ๓. โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อ สนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวง หมายเลข ๔๐๑๕ ตอน ๐๒๐๑ ตอน เขาธง - ฉวาง	๖,๕๐๓,๐๐๐ ๑,๘๖๖,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐	ทต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง ทต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง แขวงทางหลวง นครศรีธรรมราช ที่ ๒	๒๘ ก.ย. ๖๕ ๐๙.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
๓๒	โซนที่ ๔ อ.พรหมคีรี	๑. ก่อสร้างธนาคารได้น้ำดินระบบปิด ม.๑,๒,๓,๔ และแบบเปิด ม.๖ อบต.นาเรียง อ.พรหมคีรี	๓,๐๗๑,๐๐๐	อบต.นาเรียง อ.พรหมคีรี	๒๘ ก.ย. ๖๕ ๐๙.๐๐ น.

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของจังหวัด

๒.๓ ผลการสวดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ออกสวดส่องโครงการ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ตอนจอมทอง - เขาพลายดำ

โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๔๓๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน จอมทอง - เขาพลายดำ ระหว่าง กม.๔+๙๕๐กม. ๙-๓๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินจำนวน ๓๕,๐๙๘,๗๗๖.๑๕ บาท งบประมาณ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดย แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ (งาน ๑ งวด) เริ่มดำเนินงานวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ งบประมาณ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๓๕,๐๙๘,๗๗๖.๑๕ บาท งบประมาณเหลือจ่าย ๙,๙๐๑,๒๒๓.๘๕ บาท โครงการอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ คิดเป็น ๑๕ % ของการดำเนินงาน งานช้ากว่าแผนงาน ปัญหาเกิดจากผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินงานช้า ต้องรอผลการทดสอบ และเรื่องพนักงานติดโควิดจึงทำให้ไม่สามารถเข้ามาดำเนินงานได้

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทางแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑ จัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ กำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาโครงการหลังจากที่โครงการแล้วเสร็จ
๒. ป้ายโครงการควรมีข้อความว่า “โครงการนี้ก่อสร้างด้วยภาษีอากรของประชาชน โปรดช่วยกันดูแลรักษา”
๓. เสนอให้มีป้ายร้องเรียนในเรื่องถนนชำรุดหลังเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ



๒. โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวสู่แหล่งท่องเที่ยวชายหาด ลิซล - อ่าวขนอม

โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวสู่แหล่งท่องเที่ยวชายหาด
ลิซล - อ่าวขนอม อำเภอสิชล อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช รายการ ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
สายทาง นศ.๔๐๔๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๑๔๒ - บ้านแพง ระยะทาง ๑๖.๙๖๘ กม. และสาย นศ.๔๐๗๓
แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๔ - หาดในเพลา ระยะทาง ๘.๔๔๓ กม.และสาย นศ.๓๐๐๙ แยกทางหลวง
หมายเลข ๔๐๑ - ชายทะเล ระยะทาง ๘.๘๗๘ กม. อำเภอสิชล อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินจำนวน ๔๙,๙๔๗,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐
บาท รับผิดชอบโดยแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เริ่มดำเนินงานวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๕๐ วัน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน
๔๙,๙๔๗,๐๐๐ บาท งบประมาณเหลือจ่าย ๕๓,๐๐๐ บาท โครงการดำเนินงานแล้วเสร็จเร็วกว่าแผนคิดเป็น
ร้อยละ ๔๑.๗๑% ส่งมอบงานวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้เพิ่มชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบติดที่เสาไฟเพื่อประชาชนจะได้ทราบว่า เป็นของหน่วยงานไหน
ข้อสังเกต เป็นโครงการที่ดีในการสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช



วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ออกสออสองโครงการ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ตอน เบญจมา - จันทน์

โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข ๔๑๐๓ ตอนควบคุม เบญจมา - จันทน์ ระหว่าง กม.๑๕+๗๙๙ ถึง กม.๑๖+๒๐ LT. และระหว่าง กม.๑๕+๗๙๙ถึง กม.๑๕+๖๕๐ RT.(เดิม) ขอทำการเปลี่ยนแปลงขยายพื้นที่จุดดำเนินการ ระหว่าง กม.๑๕+๗๙๙ ถึง กม.๑๖+๒๐ LT. และระหว่าง กม.๑๕+๗๙๙ถึง กม.๑๕+๖๕๐ RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินจำนวน ๑๙,๕๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๒๐,๒๒๗,๓๐๐ บาท รับผิดชอบโดยแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ (งาน ๑ งวด) เริ่มดำเนินงานวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑๕๐ วัน งบประมาณ ๒๐,๒๒๗,๓๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๑๙,๕๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณเหลือจ่าย ๗๐๗,๓๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดของงานจำนวน ๘ รายการ ดังนี้

๑. งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (RECYCLING ๓ CM. ASPHALT CONCRETE ๔ CM)
๒. งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT)
๓. งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
๔. งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๔ ซม.
๕. เสไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐๐ ม. ชนิด HPSL ๒๕๐ WATTS CUT – OFF
๖. งานเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT ระดับ ๑ (YELLOW & WHITE)
๗. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง ชุดที่ ๔-๙ (งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรขวาสำหรับทางหลวง ๔ ช่องจราจร)
๘. ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าฯ สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆครบชุดโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ งานเร็วกว่าแผนงาน ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทางแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑ จัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ เพื่อยืดออกโครงการต่อไป
 ๒. เสนอให้มีป้ายแจ้งร้องเรียนในเรื่องถนนชำรุดเพื่อประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการแจ้งความเสียหายของถนน
- ข้อสังเกต** ป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างดำเนินการมีแต่หลังที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่มีป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ



๒. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข ๔๑๐๓ ตอน ปากพูน - เบญจมา

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข ๔๑๐๓ ตอน ปากพูน - เบญจมา ระหว่าง กม. ๓+๑๗๖ ถึง กม.๘+๖๒๒ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๒๓๗ ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินจำนวน ๙,๙๙๖,๔๓๐ บาท งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยแขวงทางหลวง นครศรีธรรมราช ที่ ๑

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เริ่มดำเนินงานวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑๕๐ วัน งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๙,๙๙๖,๔๓๐ บาท งบประมาณเหลือจ่าย ๓,๕๗๐ บาท โดยมีรายละเอียดของงาน จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

๑. เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐๐ ม. ชนิด HPSL ๒๕๐ WATTS CUT - OFF จำนวน ๒๑๐ ต้น
๒. เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐๐ ม. ชนิด HPSL ๒๕๐ WATTS CUT - OFF จำนวน ๔ ต้น (ติดตั้งบนสะพาน)
๓. งานติดตั้งแสงสว่าง เสาไฟฟ้าแบบกิ่งคู่ ขนาดความสูง ๙.๐๐ ม. ชนิด HPSL ๒๕๐ WATTS CUT - OFF
๔. ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ๔ ชุด

โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินงานคิดเป็นผลงาน ๕ % ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ (ขุดหลุมเสาไฟได้ประมาณ ๑๐๐ หลุม) ลงนามในสัญญาเนื่องจากผู้รับจ้างร้องเรียนไปยังสำนักงานฯ เกี่ยวกับให้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับจ้าง ต้องรอให้ทางสำนักงานมีหนังสือแจ้งมาว่าจะให้ผู้รับจ้างรายใดเป็นผู้ดำเนินโครงการ เลยทำให้งานล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้มีป้ายแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหลังเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการเพื่อประชาชนจะได้มีส่วนร่วม

ข้อสังเกต ไม่มีป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ



๓. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ตอน ลีชล - ท่าแพ

โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอน ลีชล-ท่าแพ ระหว่าง กม.๒๘๑+๑๘๐ ถึง กม.๒๘๕+๔๒๕ LT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินจำนวน ๑๕,๙๘๘,๔๐๐ บาท งบประมาณ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เริ่มดำเนินงานวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๙๐ วัน งบประมาณ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๑๕,๙๘๘,๔๐๐ บาท งบประมาณเหลือจ่าย ๗๐๗,๓๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดของงานจำนวน ๘ รายการ ดังนี้

๑. งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (RECYCLING ๓ CM. ASPHALT CONCRETE ๔ CM)
๒. งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT)
๓. งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
๔. งานขึ้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๔ ซม.
๕. งานเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT ระดับ ๑ (YELLOW & WHITE)
๖. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง ชุดที่ ๔-๙ (งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรขวาสำหรับทางหลวง ๔ ช่องจราจร)

โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ งานเร็วกว่าแผน ๖๗.๘๒ % ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทางแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๑ จัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ เพื่อต่อยอดโครงการต่อไป

๒. เสนอให้มีป้ายเพื่อให้ประชาชนโทรแจ้งเมื่อพบเห็นถนนชำรุดเป็นการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในโครงการ

ข้อสังเกต ป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างดำเนินการมีแต่หลังที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่มีป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ



วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ออกสวดส่องโครงการ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการปรับปรุงถนนสายแยก ทล.๔๒๗๐ - บ.น้ำตก เพื่อการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส

โครงการปรับปรุงถนนสายแยก ทล.๔๒๗๐ - บ.น้ำตก เพื่อการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีคัดเลือกเป็นเงินจำนวน ๓๙,๘๗๔,๘๗๓ บาท งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ (งาน ๑๐ งวด งวดละไม่เกิน ๑๐%) เริ่มดำเนินงานวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๙๔ วัน งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๓๙,๘๗๔,๘๗๓ บาท งบประมาณเหลือจ่าย ๑๒๕,๑๒๗ บาท โครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๓ % รายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างที่แล้วเสร็จ ได้แก่ งานปรับปรุงผิวจราจร งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก งานตีเส้นจราจร รายละเอียดงานก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จอยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ งานติดตั้งป้ายจราจร งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้เพิ่มข้อความบนป้าย “ถนนสายนี้สร้างด้วยภาษีของประชาชนโปรดช่วยกันบำรุงรักษา” และเพิ่มระยะเวลาประกันผลงาน



๒. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง

ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง กิจกรรม : ปรับปรุงเส้นทางกรมทางหลวงชนบท สาย นศ ๓๐๕๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ - เขตเทศบาลระโนด อำเภอหัวไทร ขนาดผิวจราจร ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐-๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘.๘๘๖ กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ท่าบลทรายขาว ตำบลแหลม และตำบลควนชะลิก อ.หัวไทร ด้วยวิธีคัดเลือก เป็นเงินจำนวน ๔๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๔๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ (งาน ๑๐ งวด งวดละไม่เกิน ๑๐%) เริ่มดำเนินงาน วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๕๐ วัน งบประมาณ ๔๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๔๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท โครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔๑% เบิกจ่ายไปแล้ว ๒๔,๑๐๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ได้ ๔๙.๙๑ %

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้เพิ่มข้อความบนป้าย “ถนนสายนี้สร้างด้วยภาษีของประชาชนโปรดช่วยกันบำรุงรักษา” และเพิ่มระยะเวลาประกันผลงาน



วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ออกสวดส่องโครงการ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๕. โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๕ ตอนเขาธง - ฉวาง

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๕ ตอนเขาธง - ฉวาง รายการพัฒนาและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๕ ระหว่าง กม.๓๖ +๔๐๐ - กม. ๓๘+๕๕๐ ขยาย ๔ ช่องจราจร ไหล่ทางข้างละ ๒.๕๐ เมตร พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างในบางช่วงระยะทาง ๒.๑๕๐ กม. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินจำนวน ๔๗,๙๘๕,๙๖๗ บาท จากงบประมาณ ๔๗,๙๘๘,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ พังง

ผลการดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (งาน ๘ งาน) เริ่มดำเนินงานวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๘๐ วัน งบประมาณ ๔๗,๙๘๘,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๔๗,๙๘๕,๙๖๗ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒,๐๓๓ บาท ผลงานอยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗ สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากการไฟฟ้ามาดำเนินการในการย้ายเสาไฟฟ้า ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานในบริเวณนั้นได้ แต่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ นี้

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้เพิ่มข้อความบนป้าย “โครงการนี้ก่อสร้างด้วยเงินภาษีของประชาชน โปรดช่วยกันดูแลบำรุงรักษา” และ ระยะเวลาประกันผลงาน ๒ ปี
๒. เสนอให้ทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ
๓. เสนอให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาโครงการ



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

๒.๔ ผลการสอดคล้องโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ออกสอดคล้องโครงการ ดังนี้

โครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา โดยวิธีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงินจำนวน ๕๗,๕๓๐,๖๓๐ บาท จากงบประมาณ ๕๗,๕๓๐,๖๓๐ บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (งาน ๖๐ งวด) เริ่มดำเนินงานวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๓๓๐ วัน ได้รับการยกเว้นค่าปรับเป็นระยะเวลา ๔๘๕ วัน (ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕) งบประมาณ ๕๗,๕๓๐,๖๓๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๕๗,๕๓๐,๖๓๐ บาท ผลงานอยู่ในขั้นตอนดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๙.๔๖ สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากรอการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง สาเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้ เนื่องจากมีการคัดค้านของประชาชนบริเวณใกล้เคียง เรื่องความเหมาะสมของตำแหน่งที่ตั้งโครงการฯ มีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕% เป็นเงิน ๘,๖๒๙,๕๙๔.๕๐ บาท ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง ประกอบกับช่วงระยะเวลาดังแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ถึงปัจจุบัน ได้รับผลกระทบจากลมพายุเป็นระยะ ทำให้ฝนตกหนัก ไม่สามารถดำเนินการถมดินให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ และทำให้งานก่อสร้างส่วนอื่นๆ ล่าช้าตามมา

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีการกำกับผู้รับจ้างให้ควบคุมการก่อสร้างให้เข้มข้น โดยเฉพาะขั้นตอนการถมดินให้มีความแน่นหนา รวมทั้งให้ควบคุมแรงงานต่างด้าวทั้งด้านความปลอดภัยและยาเสพติด
๒. ขอให้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการให้มีข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนตามระเบียบฯ และมีภาพ Layout ของโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการด้วย



โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่
ตามแนวพระราชดำริ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๕ ผลการสอดคล้องโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ออกสอดคล้องโครงการ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน

โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กิจกรรมขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดนครศรีธรรมราช รับผิดชอบโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยดำเนินงานโรงเรียนวัดกาโหใต้ ตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๑๒๕,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินโครงการ

โครงการ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน จะมี ๖ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การเลี้ยงปลาตกบ่อซีเมนต์ จำนวน ๒ บ่อ โดยดำเนินการเลี้ยงจำนวน ๒ รุ่นๆละ ๒,๔๐๐ ตัว บ่อละ ๑,๒๐๐ ตัว โดยจะใช้งบประมาณในกิจกรรมดังกล่าว เป็นเงินจำนวน ๕๕,๖๘๐ บาท ดังนี้

- พันธุ์ปลาดุก ตัวละ ๕ บาท จำนวน ๔,๘๐๐ ตัว เป็นเงินจำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท
- อาหารปลาดุกกลางกระสอบละ ๔๘๐ บาท จำนวน ๒๔ กระสอบ เป็นเงินจำนวน ๑๑,๕๒๐ บาท
- อาหารปลาดุกใหญ่กระสอบละ ๔๒๐ บาท จำนวน ๔๘ กระสอบ เป็นเงินจำนวน ๒๐,๑๖๐ บาท

ทั้งนี้การดำเนินการเลี้ยงปลาตกได้ดำเนินการเลี้ยงไปแล้ว จำนวน ๒,๔๐๐ ตัว และอีก ๒,๔๐๐ ตัว รอเลี้ยงรอบถัดไปหลังจากที่ได้จับรอบนี้แล้วเสร็จ โดยผลผลิตดังกล่าวจะนำไปใช้เป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ในส่วนที่เหลือก็จะนำไปขายสหกรณ์ของโรงเรียนเพื่อจะได้สอนให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ ในโครงการยุวเกษตรกร โดยกำไรที่ได้จะนำไปเป็นทุนหมุนเวียนในการซื้อพันธุ์ปลามาเลี้ยงต่อไป



กิจกรรมที่ ๒ การเลี้ยงปลานิลบ่อซีเมนต์ จำนวน ๑ บ่อ จำนวน ๒,๐๐๐ ตัว โดยจะใช้งบประมาณในกิจกรรมดังกล่าว เป็นเงินจำนวน ๒๑,๖๔๐ บาท ดังนี้

- พันธุ์ปลานิล ตัวละ ๕ บาท จำนวน ๒,๐๐๐ ตัว เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
- อาหารปลานิลกลางกระสอบละ ๓๒๕ บาท จำนวน ๑๒ กระสอบ เป็นเงินจำนวน ๓,๙๐๐ บาท
- อาหารปลานิลใหญ่กระสอบละ ๓๑๐ บาท จำนวน ๒๔ กระสอบ เป็นเงินจำนวน ๗,๗๔๐ บาท

โดยกิจกรรมการเลี้ยงปลานิล ณ ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการเพราะต้องรอบ่อซีเมนต์ ในส่วนของพันธุ์ปลาได้ติดต่อซื้อพันธุ์ปลาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ การเลี้ยงกบบ่อซีเมนต์ จำนวน ๓ บ่อ โดยดำเนินการเลี้ยงจำนวน ๒ รุ่นๆละ ๑,๕๐๐ ตัว บ่อละ ๕๐๐ ตัว โดยจะใช้งบประมาณในกิจกรรมดังกล่าว เป็นเงินจำนวน ๓๖,๖๐๐ บาท ดังนี้

- พันธุ์ลูกกบ ตัวละ ๕ บาท จำนวน ๓,๐๐๐ ตัว เป็นเงินจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท
- อาหารกบกลางกระสอบละ ๖๔๐ บาท จำนวน ๑๒ กระสอบ เป็นเงินจำนวน ๗,๖๘๐ บาท
- อาหารกบใหญ่กระสอบละ ๕๘๐ บาท จำนวน ๒๔ กระสอบ เป็นเงินจำนวน ๑๓,๙๒๐ บาท

ทั้งนี้การดำเนินการเลี้ยงกบได้ดำเนินการเลี้ยงไปแล้ว จำนวน ๑,๕๐๐ ตัว และอีก ๑,๕๐๐ ตัว รอเลี้ยงรอบถัดไปหลังจากที่ได้จับรอบนี้แล้วเสร็จ โดยผลผลิตดังกล่าวจะนำไปใช้เป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ในส่วนที่เหลือก็จะนำไปขายสหกรณ์ของโรงเรียนเพื่อจะได้สอนให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ ในโครงการยุวเกษตรกร โดยกำไรที่ได้จะนำไปเป็นทุนหมุนเวียนในการซื้อพันธุ์กบมาเลี้ยงต่อๆ ไป



กิจกรรมที่ ๔ การเลี้ยงจิ้งหรีด จำนวน ๔ คอก ระยะเวลาที่จะให้ผลผลิตประมาณ ๒ เดือน โดยจะใช้งบประมาณในกิจกรรมดังกล่าว เป็นเงินจำนวน ๗,๑๖๐ บาท ดังนี้

- ค่าแผงกระดาษ จำนวน ๑,๒๐๐ แผง เป็นเงินจำนวน ๑,๘๐๐ บาท
- ค่าไข่จิ้งหรีด จำนวน ๓๒ ถาด เป็นเงินจำนวน ๓,๒๐๐ บาท
- ค่าอาหารลูกไก่ จำนวน ๔ กระสอบ เป็นเงินจำนวน ๒,๑๖๐ บาท

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการเลี้ยงจิ้งหรีดไปแล้ว ๑ รุ่น ผลผลิตจะเก็บได้อาทิตย์หน้า จิ้งหรีดตอนที่ได้ลงพื้นที่ไปติดตามโตเต็มวัย กำลังวางไข่ ครูได้แจ้งว่าถ้าจิ้งหรีดร้องแสดงว่ากำลังวางไข่แต่เมื่อไหร่ที่จิ้งหรีดเงียบแสดงว่าจิ้งหรีดได้วางไข่เสร็จเรียบร้อยแล้ว การเก็บจิ้งหรีดขึ้นอยู่กับว่าถ้าต้องการให้มีไข่คงเหลือในท้องบ้างให้จับจิ้งหรีดหลังจากที่วางไข่ ๓-๕ วัน แล้วจับ เราก็จะได้ไข่จิ้งหรีดไว้เลี้ยงต่อและจะได้จิ้งหรีดที่มีไข่ในท้องเพื่อความอร่อยยิ่งขึ้น



กิจกรรมที่ ๕ ปลุกผักสวนครัว (แปลงผักและอุโมงค์ผัก) ปลุกหมูนเวียนตลอดปี โดยจะใช้งบประมาณในการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวเป็นเงินจำนวน ๓,๙๒๐ บาท ดังนี้

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการปลุกผักไปแล้ว และได้รับความเสียหายซึ่งเกิดจากการที่ฝนตกเยอะมากทำให้ผักเสียหาย ซึ่งในวันที่ ก.ธ.จ. นศ.ได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการทาง รร.ได้ดำเนินการปลูกใหม่แทนรอบที่เสียหายไปรอบเก็บเกี่ยวผลผลิต



ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทางโรงเรียนวัดกาโหได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของเด็กนักเรียน คุณครู และผู้ปกครองของเด็กนักเรียนต่อโครงการ เพื่อสามารถต่อยอดในการขอโครงการในปีต่อไป

๒. โครงการ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน

โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กิจกรรมขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัด นครศรีธรรมราช รับผิดชอบโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยดำเนินงาน โรงเรียนบ้าน วังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๑๒๕,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินโครงการ

โครงการ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน จะมี ๓ กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ ปลุกผักไฮโดรโปนิก โดยจะใช้งบประมาณในการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวเป็นเงิน จำนวน ๑๐๖,๒๐๐ บาท ดังนี้

๑.๑ โรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิก ขนาด ๑๐ x ๑๒ เมตร เป็นเงินจำนวน ๖๗,๔๐๐ บาท

๑.๒ ค่าเมล็ดพันธุ์/ปุ๋ย/วัสดุปลูก เป็นเงินจำนวน ๓๘,๘๐๐ บาท



ต้นกล้าอ่อน



ต้นกล้าอ่อน



ปุ๋ยคอก

กิจกรรมที่ ๒ ซ่อมโรงเลี้ยงเห็ด โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวเป็นเงินจำนวน ๖,๘๐๐ บาท



กิจกรรมที่ ๓ ปลุกเห็ดนางฟ้า โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว เป็นเงินจำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท ในการซื้อก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า จำนวน ๑,๕๐๐ ก้อน โดยจะลงก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าครั้งละ ๔๐๐ ก้อน ซึ่งจะดำเนินการได้ ๔ รอบ โดยผลผลิตแต่ละรอบหากเหลือจากการทำอาหารกลางวันจะนำไปสอนเด็กในการผลิตเป็นขนมเห็ด เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องการส่งเสริมอาชีพให้กับเด็กโดยจะขายผ่านสหกรณ์ของโรงเรียน ผลกำไรที่ได้จะนำไปซื้อก้อนเชื้อเห็ดเพื่อหมุนเวียนต่อไป



ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทาง โรงเรียนบ้านวังหอนจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของเด็กนักเรียน คุณครู และผู้ปกครองของเด็กนักเรียนต่อโครงการ เพื่อสามารถต่อยอดในการขอโครงการในปีต่อไป

โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(งบประมาณเฉพาะกิจ)

๒.๖ ผลการสวดส่องโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบบุคลากรเฉพาะกิจ)

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ออกสวดส่องโครงการ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต อบต. บ้านนิคม อ.บางขัน

งานซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถนน ๑๓๘ - ๐๒ สายหน้าแนว - คลองใหญ่ หมู่ที่ ๓ - ๑๓ บ้านสมสรร - บ้านไสถั่ว ต.บ้านนิคม กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน จำนวน ๕,๔๘๐,๐๐๐ บาท จากงบประมาณ ๙,๘๐๙,๐๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนเก้าพันบาทถ้วน) รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลการดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ (งาน ๒ งาน) เริ่มดำเนินงานวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ งบประมาณ ๙,๘๐๙,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๕,๔๘๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๔,๓๒๙,๐๐๐ บาท งานได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญา ส่งมอบงานวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส่งงานตามสัญญาไม่มีค่าปรับ

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ

๑. ให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคมจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ เพื่อประเมินความคุ้มค่าหรือประโยชน์ของโครงการ



๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.บ้านลำนาว อ.บางขัน

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะปล้าว -ควนอีแหง หมู่ที่ ๑๒ ต.บ้านลำนาว กว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ เมตร หน้าไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินจำนวน ๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท จากงบประมาณ ๙,๙๑๓,๐๐๐ บาท ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เริ่มงาน ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน (งานงวดเดียว) งบประมาณ ๙,๙๑๓,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๑๓,๐๐๐ บาท งานได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตรวจรับงานจ้างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เลยกำหนดส่งมอบงาน ๒๘ วัน คิดเป็นค่าปรับจำนวน ๒๗๑,๖๐๐ บาท (๙,๗๐๐ บาท/ วัน)

ข้อสังเกต ผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน ทาง อบต. บ้านลำนาว แจ้งว่า ฝนตกทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ และทางผู้รับจ้างได้งานปริมาณเยอะทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันเวลาทำให้ต้องเสียค่าปรับ

ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประชาคมเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนหลังจากที่ได้รับอนุมัติโครงการมาแล้ว
๒. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ กำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาถนนสายนี้ (ทาง อบต.ได้ส่งแบบประเมินความพึงพอใจมายังฝ่ายผู้ช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว)
๓. ป้ายโครงการควรมีข้อความว่า “ก่อสร้างด้วยภาษีอากรของประชาชน โปรดช่วยกันรักษา”



วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ออกสวดส่อง จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงระบบซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่

โครงการปรับปรุงระบบซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.๓ ต.หน้าสตน (วางท่อเมนส่งน้ำดิบของการประปาเทศบาลตำบลหัวไทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินจำนวน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท จากงบประมาณ ๙,๙๑๓,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยเทศบาลตำบลหัวไทร

ผลการดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ (งาน ๔ งาน) ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ และต้องทำงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ งบประมาณ ๙,๙๑๓,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท เหลือจ่าย ๒,๔๑๓,๐๐๐ บาท การดำเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ในขั้นระหว่างโครงการคิดเป็นร้อยละ ๗๐% สาเหตุที่ล่าช้าเกิดจากผู้รับเหมาทิ้งงานไปบางช่วงเพราะได้รับการยกเว้นค่าปรับ และติดปัญหาเรื่องที่ดินในการก่อสร้างว่าธนาคารไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ และมีผลกระทบต่อประชาชนในระหว่างดำเนินโครงการตอนวางท่อแต่ไม่มีเรื่องร้องเรียนมายัง ทต.หัวไทร เพราะทาง ทต.หัวไทรได้แก้ปัญหาได้รวดเร็ว

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประชาคมเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนหลังจากที่ได้รับอนุมัติโครงการมาแล้ว
๒. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ กำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษา
๓. เสนอให้ช่างคุมงานทำบันทึกการเข้ามาทำงานของผู้รับจ้างว่าสาเหตุที่ไม่เข้ามาทำงานเป็นเพราะสาเหตุอะไร แล้วนำเรียนให้นายกเทศมนตรีทราบทุกอาทิตย์



๒. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปลายคลอง-เทพนิมิต

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปลายคลอง-เทพนิมิต ม.๔,๕ บ้านปลายคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินจำนวน ๙,๖๑๙,๙๘๖ บาท จากงบประมาณ ๙,๖๒๔,๐๐๐ บาท กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (งาน ๓ งวด) สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ งบประมาณ ๙,๖๒๔,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๙,๖๑๙,๙๘๖ บาท งบประมาณคงเหลือ ๔,๐๑๔ บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จส่งมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเร็วกว่าแผน ส่งมอบงานวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประชาคมเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนหลังจากที่ได้รับอนุมัติโครงการมาแล้ว
๒. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ กำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาถนนสายนี้
๓. ป้ายโครงการเกิดการสูญหายในระหว่างการลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ก.ธ.จ.เสนอให้ทาง อบต.ติดตั้งใหม่
๔. เสนอให้ทำแผนป้องกันตลิ่งข้างถนนพัง

ข้อสังเกต พื้นที่ติดกับโครงการเป็นพื้นที่รับผิดชอบของ อบจ. ถนนชำรุด ฝุ่นผง ถูกปล่อยทิ้งไว้ไม่มีงบมาซ่อมแซม



วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ออกสวดส่อง จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบขอบสระบัว

โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบขอบสระบัว กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๑๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินจำนวน ๙,๗๘๘,๐๐๐ บาท จากงบประมาณ ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อำเภوتاศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (งาน ๒ งวด) เริ่มดำเนินงานวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ งบประมาณ ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๙,๗๘๘,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย ๑๒,๐๐๐ บาท สาเหตุที่ทำให้สัญญาช้าเนื่องจากจัดซื้อจัดจ้างแล้วมีการอุทธรณ์ เรื่องการขนย้ายยางพาราเอสฟัลท์ฯเรื่องระยะทางกับการขนย้ายเพราะถ้าระยะทางเกิน ๑๐๐ กิโลเมตรจะทำให้คุณภาพของยางพาราไม่ดีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็นผลงานร้อยละ ๖๐ %

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประชาคมเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนหลังจากที่ได้รับอนุมัติโครงการมาแล้ว
๒. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ กำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาดูแลถนนสายนี้หลังจากที่โครงการแล้วเสร็จ
๓. ให้ อบต.ติดตั้งป้ายโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบว่ากำลังดำเนินการอะไร

ข้อสังเกต ทางเชื่อมทางเข้าบ้านกับถนนโครงการ ประชาชนต้องใช้งบประมาณของตัวเองในการทำทางเชื่อมทางเข้าบ้าน



วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ออกสอตส่ง จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางสายห้วยชัน-ห้วยทาง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางสายห้วยชัน - ห้วยทาง ม.๔ ต.ชะมาย - ม.๓ ต. ควนกรด หมู่ที่ ๔ ตำบลชะมายจำนวน ๓ ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินจำนวน ๕,๓๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๕,๓๕๐,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (งาน ๑ งาน) เริ่มดำเนินงานวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ งบประมาณ ๕,๓๕๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๕,๓๕๐,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย ๓๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณเหลือจ่าย ๓๖๐,๐๐๐ บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อย

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประชาคมเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนหลังจากที่ได้รับอนุมัติโครงการมาแล้ว
๒. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ กำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาดูแลถนนสายนี้
๓. ป้ายโครงการควรมีข้อความว่า “โครงการนี้ก่อสร้างด้วยภาษีอากรของประชาชน โปรดช่วยกันดูแลรักษา”



๒.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางสายห้วยขัน-ห้วยทาง

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำพรุฒม.๓ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตขากว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๓๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินจำนวน ๖,๘๙๕,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๗,๓๑๒,๙๐๐ บาท รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอฟุ่่งสง

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (งาน ๑ งวด) เริ่มดำเนินงานวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ งบประมาณ ๗,๓๑๒,๙๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๖,๘๙๕,๐๐๐ บาท งบประมาณเหลือจ่าย ๔๑๗,๙๐๐ บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ล่าช้ากว่าแผน ๑๒ วัน แต่ไม่มีค่าปรับเนื่องจากผู้รับจ้างได้รับการยกเว้นค่าปรับ และเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อย

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประชาคมเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนหลังจากที่ได้รับอนุมัติโครงการมาแล้ว
๒. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ กำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษา
๓. ป้ายโครงการควรมีข้อความว่า “โครงการนี้ก่อสร้างด้วยภาษีอากรของประชาชน โปรดช่วยกันดูแลรักษา”
๔. ควรเก็บสถิติผู้ที่เข้ามาใช้บริการเพื่อสามารถต่อยอดในการขอโครงการต่อไป



วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ออกสวดส่อง จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน ตลาดริมน้ำเขียร์ใหญ่

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนตลาดริมน้ำเขียร์ใหญ่ โดยปรับปรุงพื้นลานสาธารณะโดยปูนคอนกรีต หน้า ๕ เซนติเมตร พื้นที่ ๔,๔๔๐ ตารางเมตร และก่อสร้างทางระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินจำนวน ๓,๒๓๗,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๓,๙๕๘,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยเทศบาลตำบลเขียร์ใหญ่ อำเภอเขียร์ใหญ่

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (งาน ๓ งวด) เริ่มดำเนินงานวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ งบประมาณ ๓,๙๕๘,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๓,๒๓๗,๐๐๐ บาท งบประมาณเหลือจ่าย ๗๒๑,๐๐๐ บาท (งบประมาณที่เหลือจ่ายได้ขอมาทำคุ้ระบายน้ำ) โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ เร็วกว่าแผน ๑๐ วัน ส่งมอบวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อย

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้จัดทำแผนบริหารจัดการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษา
๒. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ
๓. ป้ายโครงการควรมีข้อความว่า “โครงการนี้ก่อสร้างด้วยภาษีของประชาชน โปรดช่วยกันดูแลรักษา”
๔. ควรเก็บสถิติผู้ที่เข้ามาใช้บริการเพื่อสามารถต่อยอดในการของบประมาณโครงการต่อไป



๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายดิน - เขตตำบลปาระกำ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายดิน-เขตตำบลปาระกำ ม.๗ บ้านช่องขาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๖๐ ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร โคมไฟโซล่าเซลล์ ๑๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินจำนวน ๓,๔๓๑,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๕,๐๙๑,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (งาน ๑ งวด) เริ่มดำเนินงานวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน งบประมาณ ๓,๔๕๘,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๓,๒๓๗,๐๐๐บาท งบประมาณเหลือจ่าย ๑,๖๖๐,๐๐๐ บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ เข้าว่าสัญญา ๒๖ วัน ส่งมอบวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีค่าปรับวันละ ๘,๕๗๘ บาท คิดเป็นเงิน ๒๒๓,๐๒๘ บาท และเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้จัดทำแผนบริหารจัดการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษา
๒. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้นถนนสายนี้
๓. ป้ายโครงการควรมีข้อความว่า “โครงการนี้ก่อสร้างด้วยภาษีของประชาชน โปรดช่วยกันดูแลรักษา”
๔. ควรจัดทำแผนไว้ในกรณีที่มีผลกระทบต่อโครงการ



วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ออกสวดส่องโครงการ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯ สายไสเทียม หมู่ที่ ๘ บ้านไสเทียม

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯ สายไสเทียม หมู่ที่ ๘ บ้านไสเทียม ต.ฉวาง กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินจำนวน ๑,๖๙๕,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๓,๒๗๐,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง อำเภอนางรอง

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ (งาน ๑ งาน) เริ่มดำเนินงานวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ งบประมาณ ๓,๒๗๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๑,๖๙๕,๐๐๐ บาท งบประมาณเหลือจ่าย ๑,๕๗๕,๐๐๐ บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ซ้ำกว่าแผน ส่งมอบวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีค่าปรับวันละ ๑,๖๙๕ บาท แต่ได้รับการยกเว้นค่าปรับจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง เรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประชาคมเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนหลังจากที่ได้รับอนุมัติโครงการมาแล้ว
๒. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ กำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาถนนสายนี้
๓. ป้ายโครงการควรมีข้อความว่า “โครงการนี้ก่อสร้างด้วยภาษีของประชาชน โปรดช่วยกันดูแลรักษา”

ข้อสังเกต การสร้างถนนที่ไม่มีไหล่ทางจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้



๒. โครงการขุดลอกบนาเยี่ยว ม.๘ บ้านควนสวรรค์ ต.นาแว

โครงการขุดลอกบนาเยี่ยว ม.๘ บ้านควนสวรรค์ ต.นาแว ปริมาณดินขุด ๔๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินจำนวน ๑,๖๕๕,๐๐๐ บาท จากงบประมาณ ๑,๑๙๗,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว อำเภอนาวัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (งาน ๑ งวด) เริ่มดำเนินงานวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๙๐ วัน งบประมาณ ๑,๑๙๗,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๕๗๘,๐๐๐ บาท งบประมาณเหลือจ่าย ๕๕๙,๒๐๐ บาท โครงการอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๕ % (อยู่ระหว่างปรับรายละเอียด ติดปัญหาเรื่องดินเลนเพราะไม่สามารถทำตามแบบได้ต้องทำหนังสือเสนอให้ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติปรับแบบใหม่)

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประชาคมเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนหลังจากที่ได้รับอนุมัติโครงการมาแล้ว
๒. หลังจากโครงการเสร็จเสนอให้ทาง อบต.จัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ กำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาโครงการนี้
๓. ป้ายโครงการควรมีข้อความว่า “โครงการนี้ก่อสร้างด้วยภาษีอากรของประชาชน โปรดช่วยกันดูแลรักษา”

ข้อสังเกต การส่งมอบโครงการของกรมชลประทานให้กับ อบต.เป็นผู้ดูแลต่อ ติดปัญหาเรื่อง ที่ อบต.ไม่มีงบประมาณในการบำรุงรักษา ไม่มีช่างที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงต้องทำหนังสือให้ทางกรมชลประทาน ส่งช่างมาซ่อมแซมให้แต่ไม่ค่อยได้รับความช่วยเหลือจากกรมชลประทานเท่าที่ควร ประตูเปิด-ปิดไม่สามารถใช้งานได้ ช่วงหน้าฝนทำให้น้ำท่วมล้นทำนบไหลเข้าท่วมพื้นที่เกษตรของประชาชนบริเวณนั้น



วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ออกสวดส่อง จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายคองพุทหง หมู่ที่ ๔,๕ ต.หินตก

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายคองพุทหง ม.๔,๕ ต.หินตก ซ่อมแซมผนังกันน้ำยาว ๒๘ เมตร และก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่ง ยาว ๑๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินจำนวน ๓,๑๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๓,๙๕๓,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยเทศบาลตำบลตาบลหินตก อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ (งาน ๑ งวด) เริ่มดำเนินงานวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ งบประมาณ ๓,๙๕๓,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๓,๑๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณเหลือจ่าย ๗๘๓,๐๐๐ บาท (งบประมาณที่เหลือได้ขอทำโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองห้วยสัก) โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งมอบวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ (งานไม่เป็นไปตามแผนเพราะผู้รับจ้างมาดำเนินงานในสัปดาห์ที่ ๗ แต่งานดำเนินการเสร็จตามเวลาที่กำหนด) และเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อย

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประชาคมเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนหลังจากที่ได้รับอนุมัติโครงการมาแล้ว
๒. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ กำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาโครงการนี้
๓. ป้ายโครงการควรมีข้อความว่า “โครงการนี้ก่อสร้างด้วยภาษีของประชาชน โปรดช่วยกันดูแลรักษา”



๒. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.๔ บ้านเกาทัณฑ์

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.๔ บ้านเกาทัณฑ์ ต.ร่อนพิบูลย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินจำนวน ๕,๒๙๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๖,๑๓๒,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ (งาน ๓ งวด) เริ่มดำเนินงานวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ งบประมาณ ๖,๑๓๒,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๕,๒๙๐,๐๐๐ บาท งบประมาณเหลือจ่าย ๘๔๒,๐๐๐ บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งมอบวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีค่าปรับวันละ ๕,๒๙๐ บาท แต่ได้รับการยกเว้นค่าปรับจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง เรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อย

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประชาคมเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนหลังจากที่ได้รับอนุมัติโครงการมาแล้ว
๒. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ กำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาโครงการนี้
๓. ป้ายโครงการควรมีข้อความว่า “โครงการนี้ก่อสร้างด้วยภาษีอากรของประชาชน โปรดช่วยกันดูแลรักษา”

ข้อสังเกต ผลสำเร็จของโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ เพราะประชาชนในพื้นที่มีความต้องการในการใช้น้ำประปาอีกหลายครัวเรือน



วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ออกสวดส่องโครงการ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านควนสมบูรณ์ ต.ท่าประจะ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนบไทร-ท่าตาหนี่ ม.๑ บ้านควนสมบูรณ์ ต.ท่าประจะ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินจำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๖,๑๔๒,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยเทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอลำลูกเกด จังหวัดนครศรีธรรมราช

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ (งาน ๑ วงด) เริ่มดำเนินงานวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ งบประมาณ ๓,๙๕๓,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๓,๑๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณเหลือจ่าย ๗๘๓,๐๐๐ บาท (งบประมาณที่เหลือได้ขอทำโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองห้วยลึก) โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งมอบวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ (งานไม่เป็นไปตามแผนเพราะผู้รับจ้างมาดำเนินงานในสัปดาห์ที่ ๗ แต่งานดำเนินการเสร็จตามเวลาที่กำหนด) และเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อย

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประชาคมเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนหลังจากที่ได้รับอนุมัติโครงการมาแล้ว
๒. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ กำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาโครงการนี้ (ทต.ท่าประจะ ได้ส่งแบบประเมินความพึงพอใจมายังฝ่ายเลขานุการแล้ว)
๓. ป้ายโครงการควรมีข้อความว่า “โครงการนี้ก่อสร้างด้วยภาษีอากรของประชาชน โปรดช่วยกันดูแลรักษา”
๔. เสนอให้ออกประกาศเทศบัญญัติในการดูแลถนนสายนี้

ข้อสังเกต จากการลงพื้นที่ปรากฏว่าไหล่ทางทั้ง ๒ ข้างทางไม่ตรงตามสัญญา ๐.๕๐ ม. ทต.ท่าประจะ แจ้งว่าเกิดจากน้ำท่วมพัดพาไหล่ทางหายไป



๒. โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว-บ้านไม้บ้อง

โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว-บ้านไม้บ้อง ม.๓,๒,๘,๙ ต.วังอ่าง กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๒,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๑๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินจำนวน ๙,๒๙๖,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๙,๘๘๗,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ (งาน ๑ งาน) เริ่มดำเนินงานวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒๐ วัน งบประมาณ ๙,๘๘๗,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๙,๒๙๖,๐๐๐ บาท งบประมาณเหลือจ่าย ๕๙๑,๐๐๐ บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งมอบวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีการร้องเรียนจากประชาชนเรื่องท่อฝังหน้าบ้าน ซึ่งทาง อบต.ได้ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประชาคมเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนหลังจากที่ได้รับอนุมัติโครงการมาแล้ว
๒. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ กำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาโครงการนี้ (ทาง อบต.ได้ดำเนินการแล้วส่งข้อมูลมายังฝ่ายเลขานุการเรียบร้อยแล้ว)
๓. ป้ายโครงการควรมีข้อความว่า “โครงการนี้ก่อสร้างด้วยภาษีของประชาชน โปรดช่วยกันดูแลรักษา”



วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

ออกสวดส่องโครงการ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการขุดลอกทำนบปลาทุ้งมะม่วงค้อม หมู่ที่ ๓ บ้านพระพรหม

โครงการขุดลอกทำนบปลาทุ้งมะม่วงค้อม ม.๓ บ้านพระพรหม ต.นาสาร ระยะทาง ๑ กิโลเมตร และเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินจำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๓,๘๒๔,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยเทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ (งาน ๑ งวด) เริ่มดำเนินงานวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒๐ วัน งบประมาณ ๓,๘๒๔,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณเหลือจ่าย ๒,๓๒๔,๐๐๐ บาท โครงการอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ % ของโครงการ (งานกำหนดแล้วเสร็จ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แต่คณะกรรมการลงพื้นที่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ งานดำเนินได้ ๘๐%) เกิดจากการขาดความรับผิดชอบของผู้รับจ้างเป็นเพราะได้รับการยกเว้นค่าปรับจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง เรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประชาคมเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนหลังจากที่ได้รับอนุมัติโครงการมาแล้ว
๒. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ กำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาโครงการนี้ หลังจากโครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๓. ป้ายโครงการควรมีข้อความว่า “โครงการนี้ก่อสร้างด้วยภาษีของประชาชน โปรดช่วยกันดูแลรักษา”



๒. โครงการก่อสร้างเหมืองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองท่าช้าง (ช่วงที่ ๒) ม.๑๐ บ้านสาकुเหนือ

โครงการก่อสร้างเหมืองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เหมืองท่าช้าง (ช่วงที่๒) ม.๑๐ บ้านสาकुเหนือ กว้าง ๑ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินจำนวน ๒,๑๑๐,๐๐๐ บาท จากงบประมาณ ๒,๖๙๑,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย อำเภอยะพราง

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ (งาน ๑ งวด) เริ่มงาน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน งบประมาณ ๒,๖๙๑,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๒,๑๑๐,๐๐๐ บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งมอบงานจ้างเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ งานล่าช้ากว่าแผน ไม่ต้องเสียค่าปรับเนื่องจากการได้รับการยกเว้นค่าปรับจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง เรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (สาเหตุที่งานล่าช้าเพราะ ๑. แบบผิดต้องแก้ไขแบบ ๓ รอบ ทำให้จัดซื้อจัดจ้างช้า ๒. ใช้วิธีคัดเลือกแต่ไม่มีผู้มาเสนอ ๓. ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง)

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประชาคมเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนหลังจากที่ได้รับอนุมัติโครงการมาแล้ว
๒. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ กำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาโครงการนี้
๓. ป้ายโครงการควรมีข้อความว่า “โครงการนี้ก่อสร้างด้วยภาษีของประชาชน โปรดช่วยกันดูแลรักษา”



วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ออกสวดส่องโครงการ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายบ้านนายบุญพา-สายแยกต้นตอ ม.๒ บ้านชายควน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วย PARA AC (Natural Rubber Modified Asphalt Concrete) ถนนสายบ้านนายบุญพา-สายแยกต้นตอ ม.๒ บ้านชายควน ต.บ้านชะวอด จำนวน ๒ ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินจำนวน ๙,๐๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๙,๖๓๓,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะวอด อำเภอจุฬาภรณ์

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ (งาน ๑ งาน) เริ่มดำเนินงานวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ งบประมาณ ๙,๖๓๓,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๕,๓๙๐,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย ๖๑๓,๐๐๐ บาท (งบที่เหลือเอาไปทำถนนเพิ่มเติม) โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ส่งมอบงานวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ และเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อย

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ กำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาถนนสายนี้

๒. เสนอให้หาที่ติดตั้งป้ายใหม่และให้เพิ่มข้อความว่า “โครงการนี้ก่อสร้างด้วยภาษีอากรของประชาชน โปรดช่วยกันดูแลรักษา”

ข้อสังเกต ขอบถนนชำรุดเนื่องจากรถบรรทุกน้ำหนักเกินวิ่งบนถนนสายนี้เสนอให้ทาง อบต. ทำป้ายห้ามรถบรรทุกเกินกีดันวิ่งบนถนนสายนี้



๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปลายนา-ควนแบก หมู่ที่ ๕,๖,๔

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปลายนา-ควนแบก หมู่ที่ ๕,๖,๔ (บ้านปลายนา ,บ้านสำนักไม้เรียว ,บ้านควนโดน) กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินจำนวน ๙,๙๗๕,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๙,๙๙๐,๐๐๐บาท รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ (งาน ๒ งาน แต่ผู้รับจ้างส่งเบิกครั้งเดียว) เริ่มดำเนินงานวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๕๐ วัน งบประมาณ ๙,๙๙๐,๐๐๐บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๙,๙๗๕,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย ๑๕,๐๐๐ บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จก่อนแผน ส่งมอบงานวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อย

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ กำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาถนนสายนี้

๒. เสนอให้เพิ่มข้อความว่า“โครงการนี้ก่อสร้างด้วยภาษีอากรของประชาชน โปรดช่วยกันดูแลรักษา”

ปัญหาที่ อบต. ฝากมา

๑. เรื่องงบประมาณที่ได้มาไม่สอดคล้องกับงาน เช่นงานขุดลอกคูคลองงบตกลมาช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.แต่ช่วงนั้นน้ำมากไม่สามารถดำเนินการได้

๒. อยากให้สนับสนุนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านควนดิน เพราะจะเป็นการประชาสัมพันธ์ ประวัติความเป็นมาของ อำเภอจุฬาภรณ์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของอำเภอจุฬาภรณ์



วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ออกสวดส่องโครงการ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการขยายไหล่ทางพร้อมเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต

โครงการขยายไหล่ทางพร้อมเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ม.๔,๕,๘ บ้านสำนักใหม่ ต.ขุนทะเล กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๑๖๐ ตร.ม.พร้อมท่อระบายน้ำ โดยทำการขยายไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๑.๐๐ ม.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินจำนวน ๙,๗๕๕,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๙,๗๕๐,๐๐๐บาท รับผิดชอบโดยเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ (งาน ๒ งาน แต่ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดเดียวหลังเสร็จงาน) เริ่มดำเนินงานวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ งบประมาณ ๙,๗๕๐,๐๐๐บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๙,๗๕๕,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย ๒๕,๐๐๐ บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผน ส่งมอบงานวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ แต่ได้รับการยกเว้นค่าปรับจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง เรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อย

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ กำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาถนนสายนี้และส่งให้ฝ่ายเลข

๒. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประชาคมเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนหลังจากที่ได้รับอนุมัติโครงการมาแล้ว

๓. เสนอให้เพิ่มความถี่ว่า“โครงการนี้ก่อสร้างด้วยภาษีอากรของประชาชน โปรดช่วยกันดูแลรักษา”

๔. เสนอให้ทำแผนที่อาจเกิดผลกระทบต่อโครงการ



๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในฝาย-เขาวัง ม.๒ ต.ลานสกา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในฝาย-เขาวัง ม.๒ ต.ลานสกา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก ๒๗๐ ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินจำนวน ๒,๕๗๗,๘๐๐ บาท งบประมาณ ๔,๗๒๗,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ (งาน ๑ งวด) เริ่มดำเนินงานวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒๐ วัน งบประมาณ ๔,๗๒๗,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๒,๕๗๗,๘๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย ๒,๑๔๙,๒๐๐ บาท (งบที่เหลือขอมาสร้างถนนเพิ่มอีก ๒ โครงการ) โครงการดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผน ส่งมอบงานวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ และเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อย

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประชาคมเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนหลังจากที่ได้รับอนุมัติโครงการมาแล้ว
๒. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ กำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาถนนสายนี้
๓. เสนอให้เพิ่มข้อความว่า “โครงการนี้ก่อสร้างด้วยภาษีอากรของประชาชน โปรดช่วยกันดูแลรักษา”
๔. เสนอให้ทำแผนที่อาจเกิดผลกระทบต่อโครงการ



วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ออกสวดส่อง จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่

งานปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านต้นกะท้อน ตำบลไทยบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ วางท่อ PEPN ๖ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๙๐ มม. พร้อมอุปกรณ์ ระยะทาง ๑๙,๓๐๐ เมตร งบประมาณ ๙,๒๒๕,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี

ผลการดำเนินโครงการ

โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีวงเงินในสัญญาจ้าง ๙,๒๒๕,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย ๓๕,๐๐๐ บาท ยังไม่มีการตรวจรับงาน เนื่องจากมีการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงแบบ

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. ขอให้หน่วยงานได้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ประโยชน์จากการใช้น้ำ
๒. ขอให้รักษามาตรฐานคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๓. ขอให้ อบต. สำรวจเส้นทางน้ำธรรมชาติ เพื่อเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ โดยจัดทำแผนพัฒนาการใช้น้ำของ อบต.ให้สอดคล้องกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป



วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ออกสวดส่อง จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ ๔ ต.ชนอม

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ ๔ ต.ชนอม กว้าง ๘ เมตร ระยะทางยาว ๖๔๐ กิโลเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๑๒๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินจำนวน ๓,๓๓๘,๐๐๐ บาท จากงบประมาณ ๔,๓๒๖,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) รับผิดชอบโดยเทศบาลตำบลอ่าวขนอม อำเภอขนอม

ผลการดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (งาน ๑ งวด) เริ่มดำเนินงานวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ งบประมาณ ๔,๓๒๖,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๓,๓๓๘,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๙๘๘,๐๐๐ บาท ผลงานยังไม่ได้ดำเนินการอยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนเนื่องจากสภาพพื้นที่จริงไม่สามารถดำเนินการตามแบบแปลนในสัญญาได้พื้นที่ผิวจราจรแต่ละช่วงมีขนาดความกว้างไม่เท่ากันไม่สามารถก่อสร้างได้จริงตามรูปแบบรายการในสัญญาจ้าง ผู้ควบคุมงานจึงรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบถึงสภาพปัญหาดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีมติในที่ประชุมควรดำเนินการแก้ไขแบบแปลนท้ายสัญญาจ้าง โดยขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนท้ายสัญญาจ้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง กับทั้งให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้าง และให้ผู้รับจ้างหยุดดำเนินการก่อสร้างจนกว่าจะได้รับการอนุมัติแก้ไขแบบแปลนท้ายสัญญา(แบบแปลนกำหนดให้ถนน คสล. กว้าง ๘ เมตร ระยะทางยาว ๖๔๐ เมตร แต่ทำการรังวัดในสภาพพื้นที่จริง ไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด เพราะถนนบางช่วงวัดขนาดความกว้างได้ ๗.๕ เมตร บางช่วงวัดได้ ๙.๔ เมตร)

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ



๒. โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต แบบ Over lay จากสายบางคู-สายเจดีย์หลวง ต.ควนทอง

งานซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ Over lay รหัสสายทาง นศ.ถ.๗๐-๐๑๕ จากสายบางคู-สายเจดีย์หลวง บ้านบางคู บ้านเจดีย์หลวง ม.๓,๔ ต.ควนทอง กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒,๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๑๕,๗๕๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีคัดเลือก เป็นเงินจำนวน ๘,๘๘๔,๐๐๐ บาท จากงบประมาณ ๘,๘๕๖,๐๐๐ บาท ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง อำเภอชนอม

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เริ่มงาน ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญา ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน (งานงวดเดียว) งบประมาณ ๘,๘๕๖,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๘,๘๘๔,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๗๒,๐๐๐ บาท โดยดำเนินการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ Over lay โดยการเสริมหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร ข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๕๐ เมตร และทำการเสริมผิวไหล่ทางเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๕๐ เมตร แล้วทำการปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒,๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕,๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร (เส้นข้าง+เส้นกลาง) ขนาด ๐.๑๐ เมตร เป็นทางยาว ๒,๒๕๐ เมตร งานได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ส่งมอบงานวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ตรวจรับงานจ้างวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ งานเสร็จเร็วกว่าแผน

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทาง อบต.ควนทองเพิ่มความบ่นป้าย “ถนนสายนี้ก่อสร้างด้วยภาษีของประชาชนโปรดช่วยกันดูแลรักษา” และเพิ่มระยะเวลาประกันผลงาน บ่นป้ายโครงการด้วย
๒. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ กำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาดูแลถนนสายนี้



วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ออกสวดส่องโครงการ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนบเขาตริก โดยก่อสร้างถนนคอกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างริมถนน

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนบเขาตริก โดยก่อสร้างถนนคอกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมถนน ด้วยวิธีคัดเลือก เป็นเงินจำนวน ๙,๗๖๐,๐๐๐ บาท จากงบประมาณ ๙,๗๗๕,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ผลการดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ (งาน ๑ งาน) เริ่มทำงานวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒๐ วัน งบประมาณ ๙,๗๗๕,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๙,๗๖๐,๐๐๐ บาท เหลือจ่าย ๑๕,๐๐๐ บาท การดำเนินโครงการยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ในขั้นระหว่างดำเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๖๗ % เนื่องจากงานไฟฟ้ายังไม่ได้ดำเนินการเลย สัญญา มา ๕๕ วัน นับแต่วันที่ ก.ธ.จ. ลงพื้นที่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันหลังจากนี้ สาเหตุที่ล่าช้าเกิดจากฝนตกทำให้ไม่สามารถดำเนินการขนส่งวัสดุในการดำเนินการได้ เพราะพื้นที่เป็นทางลาดชันขนส่งลำบาก

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทาง อบต. จัดทำรับฟังความคิดเห็นเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนก่อนดำเนินโครงการ
๒. เสนอให้ทาง อบต. จัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ หลังจากที่โครงการแล้วเสร็จ
๓. เสนอให้ทำแผนที่อาจะเกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยหาวิธีแก้ไขปัญหาค่าที่จะเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดการร้องเรียนตามมาภายหลังที่ดำเนินโครงการแล้ว
๔. แนะนำให้ใส่รายละเอียดในการขอโครงการให้ครบถ้วน เพราะในรายละเอียดโครงการจะขาดผลลัพธ์
๕. แนะนำให้ช่างคุมงานทำบันทึกการเข้าปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทุกวันเพื่อเสนอผู้บริหารทราบในแต่ละสัปดาห์
๕. เสนอให้เพิ่มข้อความบนป้าย “ถนนสายนี้สร้างด้วยภาษีของประชาชนโปรดช่วยกันบำรุงรักษา” และเพิ่มระยะเวลาประกันผลงาน หลังโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ



๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.๕ บ้านคลองค้อ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.๕ บ้านคลองค้อ ตำบลนาหมอบุญ อำเภोजุฬารักษ์ ด้วยวิธีคัดเลือก เป็นเงินจำนวน ๖,๔๕๐,๐๐๐ บาท จากงบประมาณ ๖,๔๖๕,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ อำเภोजุฬารักษ์

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ (งาน ๑ งาน) เริ่มดำเนินงานวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ งบประมาณ ๖,๔๖๕,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๖,๔๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๕,๐๐๐ บาท โครงการอยู่ระหว่างดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๑ % งานล่าช้ากว่าแผนแต่ไม่มีค่าปรับเนื่องจากการได้รับการยกเว้นค่าปรับซึ่งจะขยายเวลาถึงสิ้นเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ นี้

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทาง อบต. จัดทำรับฟังความคิดเห็นเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนก่อนดำเนินโครงการ
๒. เสนอให้ทาง อบต. จัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ หลังจากทีโครงการแล้วเสร็จ
๓. เสนอให้ทำแผนที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยหาวิธีแก้ไขปัญหาค่าที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดการร้องเรียนตามมาภายหลังที่ดำเนินโครงการแล้ว
๔. แนะนำให้ใส่รายละเอียดในการขอโครงการให้ครบถ้วน เพราะในรายละเอียดโครงการจะขาดผลลัพธ์
๕. เสนอให้เพิ่มความบนป้าย “ถนนสายนี้สร้างด้วยภาษีของประชาชนโปรดช่วยกันบำรุงรักษา” และเพิ่มระยะเวลาประกันผลงาน



วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ออกสวดส่อง จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสาย สก.ไม้เรียง-สิ้นสุดป้ายเขตเทศบาล ม.๘ บ้านหนองตรุด

โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสาย สก.ไม้เรียง-สิ้นสุดป้ายเขตเทศบาล ม.๘ บ้านหนองตรุด ต.ไม้เรียง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๒๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๑๓๐ ตรม. ด้วยวิธีคัดเลือก เป็นเงินจำนวน ๓,๕๗๕,๐๐๐ บาท จากงบประมาณ ๓,๕๘๐,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยเทศบาลตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ (งาน ๑ งาน) เริ่มดำเนินงานวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ งบประมาณ ๓,๕๘๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๓,๕๗๕,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย ๕,๐๐๐ บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งมอบวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ผลงานเสร็จเร็วกว่าแผน เบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อย

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทาง ทต.จัดทำรับฟังความคิดเห็นเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนก่อนดำเนินโครงการ
๒. เสนอให้ทาง ทต.จัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ หลังจากโครงการแล้วเสร็จ
๓. เสนอให้ทำแผนที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยหาวิธีแก้ไข ปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดการร้องเรียนตามมาภายหลังที่ดำเนินโครงการแล้ว
๔. แนะนำให้ใส่รายละเอียดในการขอโครงการให้ครบถ้วน เพราะในรายละเอียดโครงการจะขาดผลลัพธ์
๕. เสนอให้เพิ่มข้อความบนป้าย “ถนนสายนี้สร้างด้วยภาษีของประชาชนโปรดช่วยกันบำรุงรักษา” และเพิ่มระยะเวลาประกันผลงาน



๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวสะพานเพ็ญมิตร-ใต้สายไฟแรงสูง ม.๑,๖ บ้านเพ็ญมิตร บ้านควน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวสะพานเพ็ญมิตร-ใต้สายไฟแรงสูง ม.๑,๖ บ้านเพ็ญมิตร บ้านควน ต.ไสหรี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีคัดเลือก เป็นเงินจำนวน ๓,๐๙๐,๐๐๐ บาท จากงบประมาณ ๓,๑๒๓,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดย องค์การบริหารส่วนตำบลไสหรี อำเภอนาวัง

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ (งาน ๑ งวด) เริ่มดำเนินงานวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ งบประมาณ ๖,๔๖๕,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๖,๔๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๓,๐๐๐ บาท โครงการอยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบ โดยขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ จากกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง หินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร เป็น กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำรับฟังความคิดเห็นเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนก่อนดำเนินโครงการ
๒. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ หลังจากทีโครงการแล้วเสร็จ
๓. เสนอให้ทำแผนที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยหาวิธีแก้ไขปัญหาค่าที่จะเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดการร้องเรียนตามมาภายหลังที่ดำเนินโครงการแล้ว
๔. แนะนำให้ใส่รายละเอียดในการขอโครงการให้ครบถ้วน เพราะในรายละเอียดโครงการจะขาดผลลัพธ์
๕. เสนอให้เพิ่มข้อความบนป้าย “ถนนสายนี้สร้างด้วยภาษีของประชาชนโปรดช่วยกันบำรุงรักษา” และเพิ่มระยะเวลาประกันผลงาน

ข้อสังเกต พื้นที่โครงการ สร้างอยู่ใต้ไฟฟ้าแรงสูงยังไม่ได้ขออนุญาตจากไฟฟ้า



วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

ออกสอดส่องโครงการ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหน้าเขาและบ้านทุ่งร้อน ม.๑,๓ ต.เขาพระ

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหน้าเขาและบ้านทุ่งร้อน ม.๑,๓ ต.เขาพระ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีคัดเลือก เป็นเงิน จำนวน ๒,๖๔๓,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๒,๖๔๕,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยเทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (งาน ๑ งวด) เริ่มดำเนินงานวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ งบประมาณ ๒,๖๔๕,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๒,๖๔๓,๐๐๐ บาท งบประมาณเหลือจ่าย ๒,๐๐๐ บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ค่าต่ำกว่าแผน ส่งมอบวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ แต่ขั้นตอนการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากต้องส่งไปเบิกที่จังหวัด

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำรับฟังความคิดเห็นเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนก่อนดำเนินโครงการ
๒. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ
๓. เสนอให้ทำแผนที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยหาวิธีแก้ไขปัญหาค่าที่จะเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดการร้องเรียนตามมาภายหลังที่ดำเนินโครงการแล้ว
๔. เสนอให้เพิ่มข้อความบนป้าย “ถนนสายนี้สร้างด้วยภาษีของประชาชนโปรดช่วยกันบำรุงรักษา” และเพิ่มระยะเวลาประกันผลงาน



๒. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับ ค.ส.ล.เดิมสายสามแยกหัวคลอง-หินตามช้าง-เขาช่องกบ

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับ ค.ส.ล.เดิมสายสามแยกหัวคลอง-หินตามช้าง-เขาช่องกบ หมู่ที่ ๕-๖ ตำบลควนกลาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินจำนวน ๕,๑๒๕,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๕,๑๓๙,๓๐๐ บาท รับผิดชอบโดยเทศบาลตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (งาน ๑ งวด) เริ่มดำเนินงานวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน งบประมาณ ๕,๑๓๙,๓๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๕,๑๒๕,๐๐๐ บาท งบประมาณเหลือจ่าย ๑๔,๓๐๐ บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ เร็วกว่าแผน ส่งมอบงานวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำรับฟังความคิดเห็นเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนก่อนดำเนินโครงการ
๒. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ
๓. เสนอให้ทำแผนที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยหาวิธีแก้ไขปัญหาค่าที่จะเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดการร้องเรียนตามมาภายหลังที่ดำเนินโครงการแล้ว
๔. เสนอให้เพิ่มข้อความบนป้าย “ถนนสายนี้สร้างด้วยภาษีของประชาชนโปรดช่วยกันบำรุงรักษา” และเพิ่มระยะเวลาประกันผลงาน



วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

ออกสวดส่อง จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบภูเขา ม.๗ บ้านโละมังกุด ต.เขาพระทอง

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบภูเขา หมู่ที่ ๗ บ้านโละมังกุด บ้านห้วยยวนเหนือ ต.เขาพระทอง โดยเดินท่อเมนพีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ เมตร พร้อมต่อเชื่อมระบบประปาเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินจำนวน ๒,๖๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๒,๖๘๗,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ (งาน ๓ งวด) เริ่มดำเนินงานวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน งบประมาณ ๒,๖๘๗,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๒,๖๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณเหลือจ่าย ๑๗,๐๐๐ บาท โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ ค่าต่ำกว่าแผน แต่เป็นไปตามสัญญา คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๒%

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. แนะนำให้ใส่รายละเอียดในการขอโครงการให้ครบถ้วน เพราะในรายละเอียดโครงการจะขาดผลลัพธ์
๒. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการหลังจากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ
๓. เสนอให้ทำแผนที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยหาวิธีแก้ไขปัญหาค่าที่จะเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดการร้องเรียนตามมาภายหลังที่ดำเนินโครงการแล้ว
๔. เสนอให้เพิ่มข้อความบนป้าย “โครงการนี้สร้างด้วยภาษีของประชาชนโปรดช่วยกันบำรุงรักษา” และเพิ่มระยะเวลาประกันผลงาน



๒. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหัวดอน-ช้างคู้ บ้านเสม็ดงาม

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๔-๐๑๑ สายหัวดอน-ช้างคู้ บ้านเสม็ดงาม ม.๘ ต.เคร็ง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๘๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีคัดเลือก เป็นเงินจำนวน ๗,๕๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๗,๕๖๕,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง อำเภอยะวต จังหวัดนครศรีธรรมราช

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ (งาน ๑ งาน) เริ่มดำเนินงานวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒๐ วัน งบประมาณ ๗,๕๖๕,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๗,๕๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณเหลือจ่าย ๑๕,๐๐๐ บาท โครงการดำเนินการแล้วเสร็จเร็วกว่าแผน ส่งมอบวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อย

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำรับฟังความคิดเห็นเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนก่อนดำเนินโครงการ
๒. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ
๓. เสนอให้ทำแผนที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยหาวิธีแก้ไขปัญหาค่าที่จะเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดการร้องเรียนตามมาภายหลังที่ดำเนินโครงการแล้ว
๔. เสนอให้เพิ่มความบนป้าย “ถนนสายนี้สร้างด้วยภาษีของประชาชนโปรดช่วยกันบำรุงรักษา” และเพิ่มระยะเวลาประกันผลงาน



วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ออกสวดส่อง จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป้องกันตะลิ่ง บ้านเหมืองใหม่ - โบราณสถานวัดเกียบ

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป้องกันตะลิ่ง บ้านเหมืองใหม่ - โบราณสถานวัดเกียบโดยทำการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งใช้กล่องเกเบียนบรรจุหินขนาดใหญ่ ขนาด ๑๕/๓๐ ยาว ๑๒๐ เมตร ลึก ๘ เมตร โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินจำนวน ๔,๒๓๒,๐๐๐ บาท จากงบประมาณ ๔,๒๓๘,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะพาน อำเภอท่าศาลา

ผลการดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ (งาน ๓ งาน) เริ่มดำเนินงานวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ งบประมาณ ๔,๒๓๘,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๔,๒๓๒,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๖,๐๐๐ บาท ผลงานดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งมอบงานวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ งานเสร็จเร็วกว่าแผน เบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อย

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทาง อบต.ห้วยตะพานรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนดำเนินโครงการ
๒. เสนอให้เพิ่มข้อความบนป้าย “โครงการนี้ก่อสร้างด้วยเงินภาษีของประชาชน โปรดช่วยกันดูแลบำรุงรักษา” และระยะเวลาประกันผลงาน
๓. เสนอให้ทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ
๔. เสนอให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาโครงการ

ข้อสังเกต โครงการหลังจากสร้างเสร็จแล้วตลิ่งยังคงพังอยู่ ควรของงบประมาณเพิ่ม เพื่อทำต่อไปอีกลดการกัดเซาะตลิ่ง



๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไทร خام-ทุ่งไทร หมู่ที่ ๖ ต.ดอนตะโก

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายไทร خام-ทุ่งไทร หมู่ที่ ๖ ต.ดอนตะโก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีคัดเลือก เป็นเงินจำนวน ๓,๐๕๓,๐๐๐ บาท จากงบประมาณ ๓,๑๐๓,๐๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน) รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เริ่มงาน ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญา ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน (งานงวดเดียว) งบประมาณ ๓,๑๐๓,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๓,๐๕๓,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไทร خام-ทุ่งไทร หมู่ที่ ๖ ต.ดอนตะโก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร งานได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งมอบงานวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ตรวจรับงานจ้างวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ งานล่าช้ากว่าแผนแต่ส่งมอบเร็วกว่าสัญญา

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทาง อบต.ดอนตะโกเพิ่มข้อความบนป้าย “ถนนสายนี้ก่อสร้างด้วยภาษีของประชาชนโปรดช่วยกันดูแลรักษา” และเพิ่มระยะเวลาประกันผลงาน บนป้ายโครงการด้วย
๒. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ กำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาถนนสายนี้
๓. เสนอให้ทำแผนวิเคราะห์ผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชน สังคมและสิ่งแวดล้อม แล้วหาทางแก้ไข ปัญหา แล้วนำผลจากการวิเคราะห์ไปปรับปรุงความคิดเห็นกับประชาชน



๓. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก

งานก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงินจำนวน ๑๓,๒๔๐,๐๐๐ บาท จากงบประมาณ ๑๔,๒๘๗,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านสองแสนแปดหมื่น เจ็ดพันบาทถ้วน) รับผิดชอบโดยเทศบาลตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เริ่มงาน ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญา ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน งบประมาณ ๑๔,๒๘๗,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๑๓,๒๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑,๐๔๗,๐๐๐ บาท โดยดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลตำบลหินตก งานได้ดำเนินการไปแล้ว ร้อยละ ๒๐-๒๕

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทาง เทศบาลตำบลหินตก เพิ่มข้อความบนป้าย “อาคารเรียนนี้ก่อสร้างด้วยภาษีของประชาชน โปรดช่วยกันดูแลรักษา” และเพิ่มระยะเวลาประกันผลงาน บนป้ายโครงการด้วย
๒. เสนอให้ทาง เทศบาลตำบลหินตก จัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ กำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษา
๓. เสนอให้ทำแผนวิเคราะห์ผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชน สังคมและสิ่งแวดล้อม แล้วหาทางแก้ไข ปัญหา แล้วนำผลจากการวิเคราะห์ไปรับฟังความคิดเห็นกับประชาชน



๔. โครงการงานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำตกคลองทองนางโยน ม.๘ บ้านขุนพัง

งานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำตกคลองทองนางโยน ม.๘ บ้านขุนพัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคา เป็นเงินจำนวน ๔,๐๘๙,๐๐๐ บาท จากงบประมาณ ๕,๕๓๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รับผิดชอบโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เริ่มงาน ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน (งานงวดเดียว) งบประมาณ ๕,๕๓๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๔,๐๘๙,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑,๔๓๑,๐๐๐ บาท โดยดำเนินการงานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำตกคลองทองนางโยน ม.๘ บ้านขุนพัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร งานได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทาง อบต.หินตก เพิ่มข้อความบนป้าย “ถนนสายนี้ก่อสร้างด้วยภาษีของประชาชนโปรดช่วยกันดูแลรักษา” และเพิ่มระยะเวลาประกันผลงาน บนป้ายโครงการด้วย
๒. เสนอให้ทาง อบต.หินตก จัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ กำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาถนนสายนี้
๓. เสนอให้ทำแผนวิเคราะห์ผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชน สังคมและสิ่งแวดล้อม แล้วหาทางแก้ไข ปัญหา แล้วนำผลจากการวิเคราะห์ไปรับฟังความคิดเห็นกับประชาชน



วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ออกสวดส่อง จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบเวทดา หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งสง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบเวทดา หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งสง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร พื้นที่ ๑๔,๕๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน

ผลการดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ (งาน ๑ งาน) เริ่มดำเนินงาน ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ งบประมาณ ๙,๘๘๐,๑๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๖,๓๙๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓,๔๙๐,๑๐๐ บาท ผลงานอยู่ในขั้นตอนดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๓% ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร เทคอนกรีตข้างละ ๒.๕ เมตร ค่าปรับวันละ ๗,๘๘๘ บาท/วัน สาเหตุที่งานล่าช้า เนื่องจากวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ แจ้งขอแก้ไขข้อความ จากถนนสายบ้านป่ายาง ถึงสายเขตตำบลเขาขาว เป็นสายบเวทดา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติแก้ไขชื่อสายถนนวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ และในระหว่างนั้นทาง อบต.กำลังเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่น และระหว่างดำเนินโครงการผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการได้เนื่องจากฝนตกเพราะสภาพพื้นที่ดำเนินโครงการเป็นพื้นที่ลาดชัน ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะก่อนดำเนินโครงการ

๑. เสนอให้ทาง อบต.มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ
๒. เสนอให้ทาง อบต.ทำแผนรองรับที่อาจเกิดผลกระทบทางลบต่อประชาชน สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วนำไปรับฟังความคิดเห็น
๓. เสนอให้เพิ่มข้อความบนป้าย “ถนนสายนี้สร้างด้วยภาษีของประชาชนโปรดช่วยกันบำรุงรักษา”
๔. เสนอให้ทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการหลังโครงการแล้วเสร็จ กำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ



๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเทวี-บ้านโคกเคียน บ้านควนจำปา หมู่ที่ ๘

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเทวี-บ้านโคกเคียน บ้านควนจำปา หมู่ที่ ๘ ตำบลดุสิต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ ๘,๘๕๐ ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอฉำพระนคร

ผลการดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ (งาน ๒ งาน) เริ่มดำเนินงาน ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ รวม ๙๐ วัน งบประมาณ ๕,๔๕๖,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๕,๔๕๔,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒,๐๐๐ บาท ผลงานดำเนินการแล้วเสร็จ

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะก่อนดำเนินโครงการ

๑. เสนอให้ทำแบบประเมินความพึงพอใจ

๒. เสนอให้เพิ่มความบนป้าย “โครงการนี้สร้างด้วยภาษีของประชาชนโปรดช่วยกันบำรุงรักษา” และระยะเวลาประกันผลงาน



วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ออกสวดส่อง จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสมเด็จพระยา (หาดหินงาม)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสมเด็จพระยา (หาดหินงาม) โดยก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหินทิ้ง ขนาดกว้างสันเขื่อน ๔ เมตร ฐานเขื่อนกว้าง ๑๖ เมตร ความสูงเขื่อนสูง ๗-๑๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร พร้อมก่อสร้างทางเดินสันเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร และก่อสร้างรั้วกันตกยาว ๗๐ เมตร และติดตั้งเสาไฟแสงสว่างเหล็กกรีดร้อนซูปกาวาไนท์ พร้อมดวงโคม จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับผิดชอบโดยเทศบาลตำบลลิซล อำเภอลิซล

ผลการดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (งาน ๓ งวด) เริ่มดำเนินงาน ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ งบประมาณ ๙,๙๙๙,๙๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๙,๙๙๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๙,๙๐๐ บาท ผลงานอยู่ในขั้นตอนดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๕

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะก่อนดำเนินโครงการ

๑. เสนอให้ทาง ทต.ลิซล ทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการหลังโครงการแล้วเสร็จ
๒. เสนอให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนดำเนินโครงการ
๓. หลังโครงการแล้วเสร็จให้เพิ่มข้อความบนป้าย “โครงการนี้สร้างด้วยภาษีของประชาชนโปรดช่วยกัน บำรุงรักษา” และระยะเวลาประกันผลงาน



๒. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกในหานาน โดยก่อสร้างผนังป้องกันการกัดเซาะคลองน้ำตก

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกในหานาน โดยก่อสร้างผนังป้องกันการกัดเซาะคลองน้ำตก ขนาด ๑ x ๒ x ๑ เมตร พร้อมหินใหญ่ ยาว ๓๘๐ เมตร หมู่ที่ ๕ ตำบลลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลลอง อำเภอสีชล

ผลการดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ (งาน ๓ งวด) เริ่มดำเนินงาน ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ งบประมาณ ๙,๔๑๒,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๘,๗๗๗,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๖๓๕,๐๐๐ บาท ผลงานอยู่ในขั้นตอนดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ สาเหตุที่งานล่าช้า เนื่องจากต้องขอแก้ไขแบบจากผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะก่อนดำเนินโครงการ

๑. เสนอให้ทาง อบต. ไปทำรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนดำเนินโครงการ
๒. เสนอให้ทำแผนรองรับที่อาจเกิดผลกระทบทางลบต่อประชาชน สังคมและสิ่งแวดล้อม แล้วนำไปรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการ
๓. เสนอให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนหลังโครงการแล้วเสร็จ



๓. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๒ ชุมชนบ้านปากแพรก

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๒ ชุมชนบ้านปากแพรก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding เป็นเงินจำนวน ๕๒๔,๐๐๐ วงเงิน ๑,๐๖๘,๐๐๐ รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน อำเภอบางขัน

ผลการดำเนินโครงการ

ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจากผู้รับเหมาที่เสนอราคาลำดับที่ ๒ (บริษัท ไฮเทคนคร กรุ๊ป) ยื่นหนังสืออุทธรณ์ ในประเด็นผู้ชนะการเสนอราคายื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน โดยไม่ได้ยื่นเอกสารยืนยันจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยประเด็นดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ และคงไว้ซึ่งการพิจารณาผลการประกวดราคายืนยันผู้ชนะการประกวดราคารายเดิม ขณะนี้กำลังรอยืนยันผลการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง เพื่อดำเนินการต่อไปตามระเบียบ

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะก่อนดำเนินโครงการ

๑. เสนอให้ทาง อบต. จัดทำการสำรวจผลกระทบก่อนดำเนินโครงการ เนื่องจากโครงการ CCTV กระทบกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงให้พิจารณาถึงทัศนวิสัยของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไม่ให้กระทบกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากเกินไป
๒. เสนอให้เร่งรัดติดตามกับกรมบัญชีกลาง



๔. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ.๑๖๒-๐๕ จากสายด่านปริง - สี่แยกสวนป่า

งานก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ.๑๖๒-๐๕ จากสายด่านปริง - สี่แยกสวนป่า บ้านด่านปริง หมู่ที่ ๗ ตำบล วังหิน อบต. วังหิน ด้วยวิธีประกวดราคา เป็นเงินจำนวน ๙,๖๐๘,๐๐๐ บาท จากงบประมาณ ๙,๖๑๐,๔๐๐ บาท (เก้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอบางขัน

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เริ่มงาน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน (งานงวดเดียว) งบประมาณ ๙,๖๑๐,๔๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๙,๖๐๘,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒,๔๐๐ บาท โดยดำเนินการงานก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ.๑๖๒-๐๕ จากสายด่านปริง - สี่แยกสวนป่า บ้านด่านปริง หมู่ที่ ๗ ตำบล วังหิน อบต. วังหิน งานได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ส่งมอบงานวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ตรวจรับงานจ้างวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ งานเสร็จตามแผน

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทาง อบต.วังหินเพิ่มความบนป้าย ระยะเวลาประกันผลงาน บนป้ายโครงการด้วย
๒. เสนอให้ทาง อบต.จัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ กำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาถนนสายนี้
๓. เสนอให้ทำแผนวิเคราะห์ผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชน สังคมและสิ่งแวดล้อม แล้วหาทางแก้ไข ปัญหา แล้วนำผลจากการวิเคราะห์ไปรับฟังความคิดเห็นกับประชาชน



วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ออกสวดส่อง จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านชนาบนาก

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านชนาบนาก ตำบลชนาบนาก โดยดำเนินการติดตั้งท่อถึงเหล็กทรงแซมแป้น ความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร และถังกรองสนิมเหล็ก ประสานท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร และประสานท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลชนาบนาก อำเภอปากพนัง

ผลการดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (งาน ๑ งาน) เริ่มดำเนินงาน ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ งบประมาณ ๑,๑๘๒,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๙๕๙,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๒๒,๕๐๐ บาท สิ้นสุดประกันผลงานวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ ผลงานดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งมอบงานจ้างวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ตรวจรับงานจ้างวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะก่อนดำเนินโครงการ

๑. เสนอให้ทาง อบต. เพิ่มข้อความบนป้าย “โครงการนี้สร้างด้วยภาษีของประชาชนโปรดช่วยกันบำรุงรักษา” และระยะเวลาประกันผลงาน

๒. เสนอให้ทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ



๒. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๗ บ้านท่าพญาใน

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๗ บ้านท่าพญาใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพ็ง จำนวน ๔๘ จุด โดยวิธีคัดเลือก รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพ็ง อำเภอปากพนัง

ผลการดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ (งาน ๓ งวด) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑๒๐ วัน เริ่มดำเนินงาน ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ งบประมาณ ๔,๙๘๕,๑๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๔,๙๗๘,๒๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๖,๙๐๐ บาท สิ้นสุดประกันผลงาน ๑ ปี ผลงานดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งมอบงานจ้างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะก่อนดำเนินโครงการ

๑. เสนอให้ทาง อบต. ทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ



๓. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.๑ บ้านคลองตุก ต.กะปาง

งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.๑ บ้านคลองตุก ต.กะปาง ด้วยวิธีประกวดราคา เป็นเงินจำนวน ๒,๖๕๕,๐๐๐ บาท จากงบประมาณ ๒,๗๗๑,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยเทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เริ่มงาน ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญา ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน งบประมาณ ๒,๗๗๑,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๒,๖๕๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๑๖,๐๐๐ บาท โดยดำเนินการงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.๑ บ้านคลองตุก ต.กะปาง ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทาง ทต.กะปาง เพิ่มข้อความบนป้าย “ก่อสร้างด้วยภาษีของประชาชนโปรดช่วยกันดูแลรักษา” และเพิ่มระยะเวลาประกันผลงาน บนป้ายโครงการด้วย

๒. เสนอให้ทาง ทต.กะปาง จัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ กำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษา

๓. เสนอให้ทำแผนวิเคราะห์ผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชน สังคมและสิ่งแวดล้อม แล้วหาทางแก้ไขปัญหา แล้วนำผลจากการวิเคราะห์ไปปรับปรุงความคิดเห็นกับประชาชน



๔. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๕๗-๐๑๒ สายห้วยช้างตาย

งานก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๕๗-๐๑๒ สายห้วยช้างตาย ด้วยวิธีประกวดราคา เป็นเงินจำนวน ๒,๖๕๕,๐๐๐ บาท จากงบประมาณ ๒,๗๗๑,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เริ่มงาน ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน งบประมาณ ๒,๗๗๑,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๒,๖๕๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๑๖,๐๐๐ บาท โดยดำเนินการงานก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๕๗-๐๑๒ สายห้วยช้างตาย ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทาง อบต.เขาขาว เพิ่มข้อความบนป้าย “ก่อสร้างด้วยภาษีของประชาชนโปรดช่วยกันดูแลรักษา” และเพิ่มระยะเวลาประกันผลงานบนป้ายโครงการด้วย
๒. เสนอให้ทาง อบต.เขาขาว จัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ กำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษา
๓. เสนอให้ทำแผนวิเคราะห์ผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชน สังคมและสิ่งแวดล้อม แล้วหาทางแก้ไข ปัญหา แล้วนำผลจากการวิเคราะห์ไปรับฟังความคิดเห็นกับประชาชน



วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ออกสวดส่อง จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาดเล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านอิมอญ ตำบลทรายขาว

โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาดเล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านอิมอญ ตำบลทรายขาว กำลังการผลิต ๒.๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร

ผลการดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ (งาน ๑ งาน) เริ่มดำเนินงาน ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ งบประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดประกันผลงานวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ ผลงานดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งมอบงานจ้างวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตรวจรับงานจ้างวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เบิกจ่ายวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะก่อนดำเนินโครงการ

๑. เสนอให้ทาง อบต. ทำแผนรองรับที่อาจเกิดผลกระทบทางลบต่อประชาชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาล่วงหน้าไปรับฟังความคิดเห็น
๒. เสนอให้ทาง อบต.ทรายขาว เพิ่มข้อความบนป้าย “ก่อสร้างด้วยภาษีของประชาชนโปรดช่วยกันดูแลรักษา” และเพิ่มระยะเวลาประกันผลงาน บนป้ายโครงการด้วย
๓. เสนอให้ทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ



๒. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านไชยราม ตำบลเกาะเพชร

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านไชยราม ตำบลเกาะเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับผิดชอบโดยเทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร

ผลการดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ (งาน ๑ งาน) เริ่มดำเนินงาน ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ งบประมาณ ๓,๕๗๔,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๓,๕๔๙,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๕,๐๐๐ บาท สิ้นสุดประกันผลงานวันที่ สิงหาคม ๒๕๖๗ ผลงานดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งมอบงานจ้างวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตรวจรับงานจ้างวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะก่อนดำเนินโครงการ

๑. เสนอให้ทาง ทต.เกาะเพชร รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
๒. เสนอให้ทำแผนรองรับที่อาจเกิดผลกระทบทางลบต่อประชาชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อหาแนวทางแก้ไข ปัญหาแล้วนำไปรับฟังความคิดเห็น
๓. เสนอให้ทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ
๔. เสนอให้เพิ่มข้อความบนป้าย “โครงการนี้ก่อสร้างด้วยภาษีของประชาชนโปรดช่วยกันดูแลรักษา” และระยะเวลาประกันผลงาน



๓.โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ.๔๘-๐๐๕

งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ.๔๘-๐๐๕ ด้วยวิธีประกวดราคา เป็นเงินจำนวน ๖,๖๔๕,๐๐๐ บาท จากงบประมาณ ๖,๗๖๒,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน อำเภอลานสกา

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เริ่มงาน ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน งบประมาณ ๖,๗๖๒,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๖,๖๔๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๑๗,๐๐๐ บาท โดยดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ.๔๘-๐๐๕ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทาง อบต.กำโลน เพิ่มข้อความบนป้าย “ก่อสร้างด้วยภาษีของประชาชนโปรดช่วยกันดูแลรักษา” และเพิ่มระยะเวลาประกันผลงาน บนป้ายโครงการด้วย
๒. เสนอให้ทาง อบต.กำโลน จัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ กำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษา
๓. เสนอให้ทำแผนวิเคราะห์ผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชน สังคมและสิ่งแวดล้อม แล้วหาทางแก้ไข ปัญหา แล้วนำผลจากการวิเคราะห์ไปปรับปรุงความคิดเห็นกับประชาชน



๔. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๙๗-๒๑

งานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๙๗-๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคา เป็นเงินจำนวน ๔,๖๖๓,๐๐๐ บาท จากงบประมาณ ๔,๙๙๕,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อำเภอลานสกา

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เริ่มงาน ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญา ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน งบประมาณ ๔,๙๙๕,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๔,๖๖๓,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๓๒,๐๐๐ บาท โดยดำเนินการงานงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๙๗-๒๑ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทาง อบต.ท่าดี เพิ่มข้อความบนป้าย “ก่อสร้างด้วยภาษีของประชาชนโปรดช่วยกันดูแลรักษา” และเพิ่มระยะเวลาประกันผลงาน บนป้ายโครงการด้วย
๒. เสนอให้ทาง อบต.ท่าดี จัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ กำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษา
๓. เสนอให้ทำแผนวิเคราะห์ผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชน สังคมและสิ่งแวดล้อม แล้วหาทางแก้ไข ปัญหา แล้วนำผลจากการวิเคราะห์ไปรับฟังความคิดเห็นกับประชาชน



วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ออกสวดส่อง จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (ฐานรากแม่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอุทอง

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน (ฐานรากแม่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอุทอง โดยวิธีคัดเลือก รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ

ผลการดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ (งาน ๓ งวด) เริ่มดำเนินงาน ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๘๐ วัน งบประมาณ ๒,๗๗๐,๕๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๒,๗๗๐,๓๐๐ บาท ผลงานอยู่ในขั้นตอนดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๐

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะก่อนดำเนินโครงการ

๑. เสนอให้ทาง อบต. ทำแผนรองรับที่อาจเกิดผลกระทบทางลบต่อประชาชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปรับฟังความคิดเห็นต่อไป
๒. เสนอให้ทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการหลังโครงการแล้วเสร็จ
๓. เสนอให้เพิ่มความบนป้าย “โครงการนี้สร้างด้วยภาษีของประชาชนโปรดช่วยกันบำรุงรักษา” และระยะเวลาประกันผลงาน



๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาโพธิ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลนบพิตำ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาโพธิ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลนบพิตำ จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่รวม ๘,๐๐๐ ตารางเมตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ

ผลการดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เริ่มดำเนินงาน ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ งบประมาณ ๔,๘๐๓,๑๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๒,๘๘๘,๘๘๘ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑,๙๑๔,๒๑๒ บาท สิ้นสุดประกันผลงานวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ผลงานดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งมอบงานจ้างวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะก่อนดำเนินโครงการ

๑. เสนอให้ทาง อบต. ทำแผนรองรับที่อาจเกิดผลกระทบทางลบต่อประชาชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปปรับปรุงความคิดเห็นต่อไป
๒. เสนอให้ใส่รายละเอียดในโครงการให้ครบถ้วน เพราะในแผนไม่มีขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน
๓. เสนอให้ทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ
๔. เสนอให้เพิ่มความบนป้าย “ถนนสายนี้สร้างด้วยภาษีของประชาชนโปรดช่วยกันบำรุงรักษา” และระยะเวลาประกันผลงาน



๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนทือ ต.สวนหลวง

งานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนทือ ต.สวนหลวง จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคา เป็นเงินจำนวน ๔,๓๙๙,๐๐๐ บาท จากงบประมาณ ๗,๕๖๒,๔๐๐ บาท รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เริ่มงาน ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญา ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน งบประมาณ ๗,๕๖๒,๔๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๔,๓๙๙,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓,๑๖๓,๔๐๐ บาท โดยดำเนินการงานซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนทือ ต.สวนหลวง จำนวน ๒ ช่วง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐ ตารางเมตร ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทาง อบต.สวนหลวง เพิ่มข้อความบนป้าย “ถนนสายนี้ก่อสร้างด้วยภาษีของประชาชนโปรดช่วยกันดูแลรักษา” และเพิ่มระยะเวลาประกันผลงาน บนป้ายโครงการด้วย
๒. เสนอให้ทาง อบต.สวนหลวง จัดทำประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ กำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาถนนสายนี้
๓. เสนอให้ทำแผนวิเคราะห์ผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชน สังคมและสิ่งแวดล้อม แล้วหาทางแก้ไข ปัญหา แล้วนำผลจากการวิเคราะห์ไปรับฟังความคิดเห็นกับประชาชน



๔. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประชาอุทิศตอนล่าง

งานก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประชาอุทิศตอนล่าง ด้วยวิธีประกวดราคา เป็นเงินจำนวน ๒,๓๓๘,๐๐๐ บาท จากงบประมาณ ๒,๖๙๐,๒๘๓.๖๘ บาท รับผิดชอบโดยองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม

การดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เริ่มงาน ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญา ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน (งานงวดเดียว) งบประมาณ ๒,๖๙๐,๒๘๓.๖๘ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๒,๓๓๘,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๕๒,๒๘๓.๖๘ บาท โดยดำเนินการงานงานก่อสร้าง ถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประชาอุทิศตอนล่าง งานได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ



วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ออกสวดส่อง จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หมู่ที่ ๖ บ้านหนองบัว ตำบลนาเรียง

โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หมู่ที่ ๖ บ้านหนองบัว ตำบลนาเรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓๖ เมตร ลึก ๙ เมตร เจาะสะดือลึก ๕ เมตร และงานรื้อถอนดินรอบบ่อ ยาว ๑๔๐ เมตร รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี

ผลการดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ (งาน ๒ งาน) เริ่มดำเนินงาน ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๕๐ วัน งบประมาณ ๑,๖๘๕,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๑,๕๐๔,๙๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๘๐,๑๐๐ บาท สิ้นสุดประกันผลงาน ๑ ปี นับจากที่ได้ส่งมอบงาน ผลงานอยู่ในขั้นตอนดำเนินงาน คิดเป็นผลงานร้อยละ ๕

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะก่อนดำเนินโครงการ

๑. เสนอให้ทำแผนรองรับที่อาจเกิดผลกระทบทางลบต่อประชาชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อหาแนวทางแก้ไข ปัญหาเพื่อนำผลที่ได้ไปปรับปรุงความคิดเห็นจากประชาชน
๒. เสนอให้เพิ่มข้อความบนป้าย “โครงการนี้สร้างด้วยภาษีของประชาชนโปรดช่วยกันบำรุงรักษา”
๓. เสนอให้ทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ข้อสังเกต

๑. พื้นที่โครงการยังไม่ได้รับอนุมัติ อนุญาต อยู่ในขั้นตอนการขอใช้พื้นที่ ให้ที่ดินจังหวัดรังวัดพื้นที่แล้วค่อยทำสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา ๙๐ ปี (โครงการก่อสร้างในที่วัดร้างให้สำนักงานพระพุทธศาสนาขอออกเอกสารสิทธิ์)



๒. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่ที่ ๑ - ๘ ตำบลนาเรียง

โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่ที่ ๑ - ๘ ตำบลนาเรียง โดยวิธีคัดเลือก งานบ่อเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ เมตร ลึก ๑๔ เมตร และเจาะปากบ่อกว้าง เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕๐ เมตร ลึก ๔ เมตร จำนวน ๙๐ แห่ง รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี

ผลการดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ (งาน ๙ งวด) เริ่มดำเนินงาน ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ งบประมาณ ๙,๘๘๕,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๙,๘๗๗,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๘,๐๐๐ บาท สิ้นสุดประกันผลงาน ๒ ปี นับจากวันที่ได้รับมอบงาน ผลงานอยู่ในขั้นตอนดำเนินงานแล้วเสร็จ

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะก่อนดำเนินโครงการ

๑. เสนอให้ทำแผนรองรับที่อาจเกิดผลกระทบทางลบต่อประชาชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อหาแนวทางแก้ไข ปัญหาเพื่อนำผลที่ได้ไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
๒. เสนอให้เพิ่มข้อความบนป้าย “โครงการนี้สร้างด้วยภาษีของประชาชนโปรดช่วยกันบำรุงรักษา”
๓. เสนอให้ทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน



๓. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหลังวิทยาลัยเกษตร บ้านหนองไหล่ ม.๔ ต.หลักช้าง

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหลังวิทยาลัยเกษตร บ้านหนองไหล่ ม.๔ ต.หลักช้าง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๕๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ๑๐,๖๐๐ เมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินจำนวน ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท จากงบประมาณ ๖,๕๐๓,๐๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนสามพัน บาทถ้วน) รับผิดชอบโดยเทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง

ผลการดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ (งาน ๒ งาน) เริ่มดำเนินงานวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ งบประมาณ ๖,๕๐๓,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑,๙๐๓,๐๐๐ บาท ผลงานดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งมอบงานวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ งานเสร็จตามแผน อยู่ในขั้นตอนเบิกจ่าย

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้เพิ่มความโปร่งใส “โครงการนี้ก่อสร้างด้วยเงินภาษีของประชาชน โปรดช่วยกันดูแลบำรุงรักษา” และ ระยะเวลาประกันผลงาน
๒. เสนอให้ทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ
๓. เสนอให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาโครงการ



๔. โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองห้าก้อน

โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองห้าก้อน ตำบลหลักช้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินจำนวน ๑,๔๗๐,๐๐๐ บาท จากงบประมาณ ๑,๘๖๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) รับผิดชอบโดยเทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ผลการดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ (งาน ๔ งาน) เริ่มดำเนินงานวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ งบประมาณ ๑,๘๖๖,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๑,๔๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๙๖,๐๐๐ บาท ผลงานดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้เพิ่มข้อความบนป้าย “โครงการนี้ก่อสร้างด้วยเงินภาษีของประชาชน โปรดช่วยกันดูแลบำรุงรักษา” และ ระยะเวลาประกันผลงาน ๒ ปี
๒. เสนอให้ทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ
๓. เสนอให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาโครงการ



วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ออกสวดส่อง จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (ลานกีฬาฟุตบอล) หมู่ที่ ๔ ชุมชนสุวรรณวัตร

โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (ลานกีฬาฟุตบอล) หมู่ที่ ๔ ชุมชนสุวรรณวัตร ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ขนาดกว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๒ เมตร โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินจำนวน ๒,๙๕๕,๐๐๐ บาท จากงบประมาณ ๒,๙๖๙,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยเทศบาลตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ผลการดำเนินโครงการ

ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (งาน ๑ งวด) เริ่มดำเนินงานวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ งบประมาณ ๒,๙๖๙,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน ๒,๙๕๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๔,๐๐๐ บาท ผลงานอยู่ในขั้นตอนเตรียมการยังไม่ได้ดำเนินการ สาเหตุที่ล่าช้าเกิดจากการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบเหตุผลที่ ทต.ปากนครชี้แจงว่า แบบแปลนก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง เหตุเนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างบริเวณ หมู่ที่ ๔ เป็นพื้นที่ตำนน้ำทะเลหนุนสูงมีน้ำท่วมตลอดทั้งปี จึงจำเป็นต้องถมดินเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น โดยขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ดังนี้ **เดิม** ก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๔ ชุมชนสุวรรณวัตร กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๒ เมตร งบประมาณ ๒,๙๕๕,๐๐๐ บาท **เป็น** ก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๔ ชุมชนสุวรรณวัตร กว้าง ๒๕.๖๐ เมตร ยาว ๔๕.๖๐ เมตร งบประมาณ ๒,๙๕๕,๐๐๐ บาท

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอให้ทาง ทต.ปากนครทำแผนรองรับผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นแล้วหาวิธีแก้ไขปัญหาล้วนนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงความคิดเห็นจากประชาชนก่อนดำเนินโครงการ
๒. เสนอให้เพิ่มข้อความบนป้าย “โครงการนี้ก่อสร้างด้วยเงินภาษีของประชาชน โปรดช่วยกันดูแลบำรุงรักษา” และ ระยะเวลาประกันผลงาน ๒ ปีตั้งแต่วันที่ - หลังโครงการแล้วเสร็จ
๓. เสนอให้ทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการหลังโครงการแล้วเสร็จ



๒. โครงการแก้ไขปัญหอาชญากรรมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (บูรณาการแก้ไขปัญหอาชญากรรม) ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) หมู่ที่ ๔, ๕, ๘ ตำบลโพธิ์เสด็จ ปริมาณงาน ๑) ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ จำนวน ๖ กล้อง ๒) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ทอง จำนวน ๕ กล้อง ๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เสด็จ จำนวน ๘ กล้อง ๔) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยวนแหล จำนวน ๕ กล้อง รวมจำนวน ๒๔ กล้อง รับผิดชอบโดยเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ผลการดำเนินโครงการ

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จแจ้งว่า ตามที่เทศบาลได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ บุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (บูรณาการแก้ไขปัญหอาชญากรรม) ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) เทศบาลฯ ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ถึงขั้นตอนประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว แต่ยังไม่ได้นำผลการเรียกมาทำสัญญา เนื่องจากพบว่าผู้ชนะการเสนอราคายื่นข้อเสนอไม่เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่กำหนดไว้ เทศบาลฯ จึงได้หารือไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลางตอบข้อหารือปัญหาเกี่ยวกับโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ว่าให้พิจารณายกเลิกการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯ ข้อ ๕๓ และให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ จึงขอส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๑. แนะนำให้ทาง ทต. ครึ่งหน้ากันเงินไว้ใช้นอกงบประมาณ โดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน



สรุป คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกสวดส่องโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๗๔ โครงการ แยกเป็น โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๘ โครงการ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๒ โครงการ และโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๖๓ โครงการ

+++++

ส่วนที่ ๓

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

จากการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มุ่งเน้นการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และโครงการงบบุคลากรเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัด พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปอย่างโปร่งใส ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พบว่า มีปัญหา อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อสอดส่อง โครงการได้ตามแผนการสอดส่อง เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)

๒. การลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ณ สถานที่ต่างๆ บางกรณีผู้รับผิดชอบโครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ส่งผลให้การตรวจสอบวิเคราะห์ของคณะกรรมการ กระทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

๓. หน่วยงานของรัฐในบางพื้นที่ยังไม่ทราบถึงความชัดเจน และความเข้าใจในบทบาท และอำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ส่งผลให้บางกรณีเกิดความสับสนในการรับรู้ในอำนาจหน้าที่

๔. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยังขาดประสบการณ์จะไปให้คำปรึกษา แนะนำ ในการลงไป สอดส่องโครงการ

๕. ความไม่ต่อเนื่องของงบประมาณส่งผลให้ไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อสอดส่องโครงการได้ตามแผนการ สอดส่อง

ส่วนที่ ๔

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช มีข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินการ ดังนี้

๑. ควรมีการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเกี่ยวกับ บทบาท อำนาจหน้าที่ แนวทางการปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกัน

๒. ควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้หน่วยงานของรัฐเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพิ่มมากยิ่งขึ้น

๓. ในการลงพื้นที่สอดส่องโครงการของแต่ละพื้นที่ควรเชิญผู้แทนภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลในการประชุมด้วย

๔. การสร้างขวัญกำลังใจแก่หน่วยงานราชการเพื่อสร้างแรงจูงใจในเชิงบวกและกำลังใจในการทำงาน อาจพิจารณาให้มีการมอบรางวัล หรือชื่นชมหน่วยงานที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
