

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

\*\*\*\*\*

**ผู้มาประชุม**

- |     |  |                            |
|-----|--|----------------------------|
| ๑.  | นายพนพร บัญแก้ว  | ประธานกรรมการ              |
|     | ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๕                                   |                            |
| ๒.  | นายเสถียร มณีโรจน์   | รองประธานกรรมการ           |
| ๓.  | นายมูลสิทธิพงษ์ มากชูชิต   | ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ |
| ๔.  | นายจตุรงค์ พรหมอินทร์  | ที่ปรึกษาด้านสังคม         |
| ๕.  | นายจิรพงศ์ กำเนิดแก้ว  | กรรมการภาคประชาสังคม       |
| ๖.  | นายชาญวิฑูร สุขสว่างไกร  | กรรมการภาคประชาสังคม       |
| ๗.  | นายไพโรจน์ อ่อนเรือง   | กรรมการภาคประชาสังคม       |
| ๘.  | ร้อยตรีภิรมย์ ทองจารึก   | กรรมการภาคประชาสังคม       |
| ๙.  | นางสงศรี พิพัฒน์พงศธร  | กรรมการภาคประชาสังคม       |
| ๑๐. | นายอับดุลมาเหลก หัดเหม   | กรรมการภาคประชาสังคม       |
| ๑๑. | นางอรุรัตน์ ดิสรโร   | กรรมการภาคประชาสังคม       |
| ๑๒. | นายสนั่น อินทรสระ  | กรรมการสมาชิกสภาท้องถิ่น   |
| ๑๓. | นายอุทิศ ทองอยู่   | กรรมการสมาชิกสภาท้องถิ่น   |
| ๑๔. | นายมฤตน์ ไกรสุรสีห์  | กรรมการภาคธุรกิจเอกชน      |
| ๑๕. | นางสาวดวงแข วงษ์สุวรรณ   | เลขานุการ                  |
|     | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ<br>สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี |                            |
| ๑๖. | นางสาวกุลวดี คันธโชติ  | ผู้ช่วยเลขานุการ           |
|     | ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล<br>สำนักงานจังหวัดสงขลา         |                            |
| ๑๗. | นายปฐมพงษ์ ระมัด   | ผู้ช่วยเลขานุการ           |
|     | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ<br>สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี    |                            |

**ผู้ไม่มาประชุม**

- |    |                       |                          |           |
|----|-----------------------|--------------------------|-----------|
| ๑. | นายนิยม ชูชื่น        | ที่ปรึกษาด้านวิชาการ     | ติดภารกิจ |
| ๒. | นางสุภาพร อัมพรพงศ์   | กรรมการภาคประชาสังคม     | ติดภารกิจ |
| ๓. | นายพิชญ์ หลีหีม       | กรรมการสมาชิกสภาท้องถิ่น | ติดภารกิจ |
| ๔. | นายอมเรศ นันต์ธนะ     | กรรมการสมาชิกสภาท้องถิ่น | ติดภารกิจ |
| ๕. | นางนฤมล อมรรัตน์วิทยา | กรรมการภาคธุรกิจเอกชน    | ติดภารกิจ |
| ๖. | นายสมหมาย เจ่งถาวร    | กรรมการภาคธุรกิจเอกชน    | ติดภารกิจ |
| ๗. | นายกิตติเทพ ถาวรสุข   | กรรมการภาคธุรกิจเอกชน    | ติดภารกิจ |

ผู้เข้าร่วม ...

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๑. นายชัยยศ	พุ่มเล็ก	นายช่างชลประทานอาวุโส กรมชลประทาน
๒. นายสุเมธ	รักษาเวศ	นายช่างชลประทานอาวุโส กรมชลประทาน
๓. นายอำนาจ	ปราษฎค์ศักดิ์	นายช่างชลประทานอาวุโส กรมชลประทาน
๔. นายภูวนาท	การาหมัด	นายช่างชลประทานปฏิบัติการ กรมชลประทาน
๕. นางฐานิดา	ภิรมเริกย์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
๖. นางสาวกิตติยา	ศิรินันต์	พนักงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดสงขลา

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีก ๗ ราย

**เริ่มประชุมเวลา**

๑๐.๓๐ น.

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุม ประธาน ก.ธ.จ.สงขลา กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานฯ ก.ธ.จ.สงขลา กล่าวสวัสดิ์คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา (ก.ธ.จ.สงขลา) และที่ปรึกษา ก.ธ.จ.สงขลา และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยในช่วงเช้าคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลาได้ร่วมกันลงพื้นที่สอดส่องแผนงาน/โครงการร่วมกันจำนวน ๒ โครงการ โดยมีสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและร่วมให้ข้อมูลประกอบการลงพื้นที่ต่อที่ประชุมครั้งนี้ด้วย

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒**

**รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕**

**เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕**

เลขานุการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่อังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม CEO ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา นั้น โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนให้กรรมการทุกท่านพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว หากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ หากพ้นเวลาที่กำหนด ขอดิวว่ารับรองรายงานการประชุมฯ ปรากฏว่า ไม่มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแต่ประการใด จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ อีกครั้งหนึ่ง

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระ ...

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

### ๓.๑ การดำเนินงานตามมติคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา

เลขานุการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกโครงการและแผนการลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และหน่วยงานภายในจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๕ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จำนวน ๒ โครงการ ๒) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของจังหวัดสงขลา จำนวน ๓ โครงการ ๓) โครงการของส่วนราชการในจังหวัด จำนวน ๖ โครงการ ๔) โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๔ โครงการ ๕) โครงการติดตามต่อเนื่อง จำนวน ๓ โครงการ

โดยประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา ได้มีหนังสือที่ นร๐๑๐๐.๐๕/๑๑๓๙ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการสอดส่องแผนงาน/โครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา เรียบร้อยแล้ว

### มติที่ประชุม รับทราบ

### ๓.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบค่าใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา (ก.ธ.จ.สงขลา) จำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท โดยสามารถจ่ายทุกรายการ ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตามภารกิจของ ก.ธ.จ.สงขลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า และเป็นไปตามมาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ที่ขอให้ ก.ธ.จ. เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้จัดสรรให้กับจังหวัด

ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจังหวัด (นางสาวกุลวดี คັນธโชติ) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ ก.ธ.จ.สงขลา ดังนี้

ลำดับ	รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	
		ได้รับ	ผลการใช้จ่าย
	ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	๙๕,๐๐๐	
๑.	ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่มประชุมนอกรอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖		๗๐๐
๒.	ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ครั้งที่ ๑ (๑,๕๖๐ บาท)		๑,๕๖๐
๓.	ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ครั้งที่ ๒ (๑,๕๖๐ บาท)		๑,๕๖๐

ลำดับ	รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	
		ได้รับ	ผลการใช้จ่าย
๔.	ลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ครั้งที่ ๑ (รถตู้ ๖,๐๐๐ บาท + ค่าพาหนะ ๒,๓๐๐ บาท)		๘,๓๐๐
๕.	ลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ครั้งที่ ๒ (รถตู้ ๖,๐๐๐ บาท + ค่าพาหนะ ๒,๕๐๐ บาท)		๘,๕๐๐
	<b>รวม</b>		<b>๒๐,๖๒๐</b>
	<b>คงเหลือเงินทั้งสิ้น</b>		<b>๗๔,๓๘๐</b>

ประธานฯ ขอให้ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายจังหวัดควบคุมค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับแผนการลงพื้นที่สอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้งบประมาณในการดำเนินงานตามภารกิจของ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลาเกิดความคุ้มค่าและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มติที่ประชุม รับทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตามภารกิจของ ก.ธ.จ. สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐,๖๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๗๐ โดยมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๗๔,๓๘๐ บาท

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

##### ๔.๑ ผลการลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขาธิการ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า จังหวัดสงขลาได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด จำนวน ๑๙ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๕๖,๙๓๓,๗๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๐๔,๔๑๐,๐๖๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกสิบบาทถ้วน)

ในคราวประชุม ก.ธ.จ. สงขลา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้รองประธาน ก.ธ.จ.สงขลา จัดประชุมรอบและคัดเลือกโครงการเพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

- |   |       |    |         |
|---|-------|----|---------|
| (๑) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสงขลา           | จำนวน | ๓  | โครงการ |
| (๒) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ |       |    |         |
| ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย                        | จำนวน | ๒  | โครงการ |
| (๓) โครงการของส่วนราชการในจังหวัด                       | จำนวน | ๖  | โครงการ |
| (๔) โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | จำนวน | ๑๔ | โครงการ |

แผนการออกสวดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
<b>แผนงาน/โครงการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (Area) จำนวน ๓ โครงการ</b>		
๑. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการขนส่งภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา	๒๓,๕๑๔,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา
๒. โครงการป่าไม้ในเมืองทุ่งเสม็ดงามจังหวัดสงขลา หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่	๓๘,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา
๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและยกระดับคุณภาพมาตรฐานกาแฟโรบัสต้า สะบ้าย้อย <b>กิจกรรม :</b> ก่อสร้างอาคารโกดังเก็บเมล็ดและสำนักงาน กว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร พื้นที่ ๔๐๐ ตารางเมตร วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย	๗,๖๗๗,๗๐๐	สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
<b>กิจกรรม:</b> ก่อสร้างอาคารบรรจุภัณฑ์และจำหน่ายสินค้า กว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร พื้นที่ ๑๔๔ ตารางเมตร วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย	๔,๑๒๔,๘๐๐	สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
<b>กิจกรรม :</b> ก่อสร้างอาคารโรงสีเมล็ดกาแฟ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร พื้นที่ ๕๐ ตารางเมตร พร้อมห้องน้ำ รวมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย	๑,๕๓๗,๓๐๐	
<b>กิจกรรม :</b> ก่อสร้างอาคารโรงสีเมล็ดกาแฟ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร พื้นที่ ๕๐ ตารางเมตร พร้อมห้องน้ำ รวมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย	๒,๐๑๕,๖๐๐	
<b>โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน ๒ โครงการ</b>		
๑. โครงการบูรณาการและพัฒนาโครงข่ายคมนาคมถนนสายรองเชื่อมโยงถนนสายหลักสนับสนุนเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา <b>กิจกรรม :</b> ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนสาย นศ.๓๐๕๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๘-เขตเทศบาลระโนด (ตอนสงขลา) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐-๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕-๐.๐๘ เมตร ระยะทาง ๓.๔๕๐ กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างสะพาน ๒ แห่ง และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ไฟฟ้าแสงสว่าง ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	๔๙,๘๖๕,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทสงขลา

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน ๒ โครงการ (ต่อ)		
๒. โครงการยกระดับมาตรฐานทางถนนสายรองเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง ถนนสายหลัก จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และสงขลา <b>กิจกรรม :</b> ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย สข. ๔๐๒๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๓ - บ้านคลองแดน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๐๐ - ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๕.๗๐๐ กิโลเมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ไฟฟ้าแสงสว่าง ตาบลดคลองแดน อำเภอกระโนด จังหวัดสงขลา	๔๙,๕๐๐,๐๐๐	ขวงทางหลวงชนบท สงขลา
แผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด กระทรวง/กรม (Function) โครงการงบประมาณส่วนราชการจังหวัด สงขลา จำนวน ๖ โครงการ		
๑. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองนาทวี บ้านโคกแค หมู่ที่ ๓ ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ความยาว ๓๕๐ เมตร	๒๓,๘๐๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดสงขลา
๒. โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสะบ้าย้อย ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย	๒๘,๗๘๐,๐๐๐	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา
๓. โครงการก่อสร้างอาคารอัดน้ำคลองนุ้ยพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน ๖๒๑ ไร่ ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย	๒๔,๖๕๐,๐๐๐	สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดกลาง
๔. โครงการคลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลกระโนด อำเภอกระโนด จังหวัดสงขลา	๑๖๘,๐๐๐,๐๐๐	ที่ ๑๖
๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองศาลาธรรม ตำบลตะเคียน อำเภอกระโนด	๑๗๘,๑๒๐,๐๐๐	
๖. โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา	๙,๙๐๐,๐๐๐	เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
แผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local) โครงการของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๔ โครงการ		
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ. ๑๕ - ๐๔๘ สายโรงอิฐ - ชายทะเลสาบ หมู่ที่ ๑ บ้านเขาใน ตำบลเชิงแส กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๙,๒๑๗,๘๐๐	เทศบาลตำบลกระแสด สินธุ์

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
<b>แผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local) โครงการของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๔ โครงการ (ต่อ)</b>		
๒. ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านจอมหรี, บ้านหน้าวัดโพธิ์, บ้านเหนือ หมู่ที่ ๑,๒,๓ ตำบลคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา	๙,๕๐๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหอยโข่ง
๓. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายวัดกรอบ-หัวสะพานโรงเรียนบ้านกรอบ (สข.ถ ๑๒๗-๐๐๖) หมู่ที่ ๕ บ้านกรอบ ตำบลรัตภูมิ กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๒,๘๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๔๐๐ ตารางเมตร	๗,๑๗๕,๕๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ
๔. ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๕๐ ตัว ชุมชนก้าวหน้า ชุมชนชาวทองพัฒนา ชุมชนร่มเกล้า ชุมชนร่มเย็น ๑ ชุมชนร่มเย็น ๒ ชุมชนอัสสัมชัญ ชุมชนบ้านนา และ ชุมชนร่วมใจชาวคลองลึก หมู่ที่ ๑,๒,๓ เทศบาลตำบลจะนะ	๗,๑๗๕,๕๐๐	เทศบาลตำบลจะนะ
๕. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายโท ๓ บ้านทุ่งโดน-บ้านท่าม่วง หมู่ที่ ๕-๑ บ้านทุ่งโดน-บ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๓,๑๒๐ ตารางเมตร	๗,๑๗๕,๕๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
๖. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านต้นปริง หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองหรี	๗,๑๗๕,๕๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรี
๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ. ๒๓๐๒๒ สายหัวสะพาน - คลองวาด หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่าไทร ตำบลท่าช้าง กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๙๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๔๔๐ ตารางเมตร	๙,๕๗๗,๐๐๐	เทศบาลตำบลท่าช้าง
๘. ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ.๑๑๓๒๑ สายปากแตระ-ระวะ หมู่ที่ ๓ บ้านปากแตระ ตำบลปากแตระ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๖,๙๕๐.๐๐๐	เทศบาลตำบลปากแตระ
๙. ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน ๔ สายทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ.๒๖-๐๐๑ (สายปานผองอุทิศ), สข.ถ.๒๖-๐๐๒ (สายเกียรตินาสีทอง), สข.ถ.๒๖-๐๑๒ (สายสวนสนอง-ถนนคลองกอย), สข.ถ.๒๖-๐๑๓ (สายสวนสนอง-สะพานจำดี) หมู่ที่ ๑ บ้านนาสีทอง ตำบลเขาพระ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒,๖๔๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๘๙๔ ตารางเมตร	๙,๐๖๔.๐๐๐	เทศบาลตำบลนาสีทอง

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
<b>แผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local) โครงการของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๔ โครงการ (ต่อ)</b>		
๑๐. ก่อสร้างถนนสาย กม.๓ - บ้านวังปริง หมู่ที่ ๒ บ้านวังปริง ตำบลเขามี่เกียรติ กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๑,๖๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐ ตารางเมตร	๙,๐๖๔,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลเขามี่เกียรติ
๑๑. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบางกม -บ้านทุ่งสบายใจ หมู่ที่ ๖ บ้านบางกม ตำบลทุ่งหมอ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๖๖๐ เมตร หรือ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๒๐ ตารางเมตร	๙,๑๐๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ
๑๒. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่ ชุมชนมิตรภาพ ชุมชนตลาดบน ชุมชนเมืองแม่สะบาย้อย ตำบลสะบาย้อย	๙,๙๙๓,๐๐๐	เทศบาลตำบลสะบาย้อย
๑๓. การก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายริมคลองยู หมู่ที่ ๑-๓ บ้านห้วยลำภู บ้านป่าขาด บ้านเทพยา ตำบลป่าขาด ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	๙,๘๖๘,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด
๑๔. ซ่อมบำรุงทางสายหลัก สายท่าแซะ-บ้านหาร ผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ.๖๑-๐๐๑ สายท่าแซะ-บ้านหาร หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๓ บ้านท่าแซะ ตำบลคลองอู่ตะเภา ผิวจราจรกว้าง ๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑,๕๕๐ เมตร	๙,๙๕๙,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอู่ตะเภา
<b>โครงการติดตามต่อเนื่อง จำนวน ๓ โครงการ</b>		
๑. โครงการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา กิจกรรม : ก่อสร้างสาธารณูปโภค (พุทธมณฑลสงขลา) ตำบลน่าน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา
๒. โครงการจัดหาและติดตั้งระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์	๔๑๒,๒๕๕,๐๐๐	ด่านศุลกากรสะเตา
๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด่านศุลกากรสะเตา	๑๔,๗๒๗,๐๐๐	ด่านศุลกากรสะเตา



สำหรับในการประชุมครั้งนี้ รองประธาน ก.ธ.จ.สงขลา รายงานผลการลงพื้นที่ สอดส่องโครงการฯ ให้ที่ประชุมทราบ รวมจำนวน ๙ โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
<b>โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดสงขลา</b>			
๑.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและแลเยกระดับคุณภาพมาตรฐานกาแฟโรบัสต้า สะบ้าย้อย งบประมาณ ๗,๖๗๗,๗๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา <b>กิจกรรม</b> : ก่อสร้างอาคารโกดังเก็บเมล็ดและสำนักงาน กว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร พื้นที่ ๔๐๐ ตารางเมตร วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้าน-โหนด อำเภอสะบ้าย้อย งบประมาณ : ๔,๑๒๔,๘๐๐ บาท <b>กิจกรรม</b> : ก่อสร้างอาคารบรรจุภัณฑ์และจำหน่ายสินค้า กว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร พื้นที่ ๑๔๔ ตารางเมตร วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย งบประมาณ : ๑,๕๓๗,๓๐๐ บาท <b>กิจกรรม</b> : ก่อสร้างอาคารโรงสีเมล็ดกาแฟ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร พื้นที่ ๕๐ ตารางเมตร พร้อมห้องน้ำ รวมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย งบประมาณ : ๒,๐๑๕,๖๐๐ บาท	จากการลงสอดส่อง พบว่า - การจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ โดยจะครบกำหนดวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ - คาดว่าจะมีการลงนามในสัญญาจ้างเดือนเมษายน ๒๕๖๖ - สถานที่มีความพร้อมสามารถเริ่มดำเนินการได้ทันที - เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มวิสาหกิจในอำเภอและต่างอำเภอ	ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา
๒.	โครงการจัดหาและติดตั้งระบบ ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ งบประมาณ : ๔๑๒,๒๕๕,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ: ด้านศุลกากรสะเดา	จากการสอดส่อง พบว่า - ลงนามในสัญญาซื้อขาย เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ - เป็นการจัดหาและติดตั้งระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้า ด้วยเครื่องเอกซเรย์แบบขับผ่าน (DRIVE-THROUGH X-RAY SCANNER) จำนวน ๒ เครื่อง - จะมีการติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖	ขอให้ติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิด
๓.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านศุลกากรสะเดา งบประมาณ : ๑๔,๗๒๗,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ: ด้านศุลกากรสะเดา	จากการสอดส่อง พบว่า - ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - เริ่มดำเนินการวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ - ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๙๐ % - มีการจ้างบริษัทเข้ามาดูแลในเรื่องของการดูแลสวน ภูมิทัศน์ โดยรอบทั้งหมด	ขอให้ติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
แผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ต่อ)			
๔.	โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสะบาย้อย ตำบลสะบาย้อย งบประมาณ : ๒๘,๗๘๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา	จากการสอดส่อง พบว่า - ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และสิ้นสุดสัญญาจ้าง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ - อยู่ระหว่างการดำเนินการสร้าง	ขอให้ติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้าง และขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบฯ
๕.	โครงการก่อสร้างอาคารอัดน้ำคลองน้ยพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน ๖๒๑ ไร่ ตำบลสะบาย้อย อำเภอสะบาย้อย งบประมาณ : ๒๔,๖๕๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ ๑๖	จากการสอดส่อง พบว่า - ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ และสิ้นสุดสัญญาจ้าง ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - อยู่ระหว่างดำเนินการ - มีการติดตั้งป้ายโครงการ - เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบทั้งด้านอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ขอให้ติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้าง และขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบฯ
๖.	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มากบ้านจอมหระ บ้านหน้าวัดโพธิ์ บ้านเหนือ หมู่ที่ ๑ ๒ และ ๓ ตำบลคลองหอยโข่ง งบประมาณ : ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหอยโข่ง	จากการสอดส่อง พบว่า - ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ และสิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ราคา ๘,๙๕๐,๐๐๐ บาท ผู้รับเหมา ยังไม่ได้เข้าดำเนินการ แต่มีการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์สำหรับการก่อสร้าง	ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง
๗.	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบางกม-บ้านทุ่งสบายใจ หมู่ที่ ๖ บ้านบางกม ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๖๖๐ เมตร หรือ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๒๐ ตารางเมตร งบประมาณ : ๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ	จากการสอดส่อง พบว่า - ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ และสิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ - จะเริ่มเข้าดำเนินการภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ - มีการติดตั้งป้ายโครงการ	ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาในสัญญาจ้าง
๘.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ชุมชนมิตรภาพ ชุมชนตลาดบน ชุมชนเมืองแม่สะบาย้อย ตำบลสะบาย้อย งบประมาณ : ๙,๙๙๓,๐๐๐ บาท หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลสะบาย้อย	จากการสอดส่อง พบว่า - ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ และสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ - เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - มีการติดตั้งป้ายโครงการ	๑. ขอให้ติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้าง และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบฯ ๒. ให้คำนึงถึงผลกระทบในการใช้ชีวิตประจำวัน และประชาชนในพื้นที่ เช่น ปัญหา เสียง ฝุ่น ฯลฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ต่อ)			
๙.	โครงการก่อสร้างถนนสาย กม.๓- บ้านวังปริง หมู่ที่ ๒ บ้านวังปริง กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๑,๖๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐ ตารางเมตร งบประมาณ : ๙,๑๑๑,๙๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลเขามี่เกียรติ	จากการลงสอดส่อง พบว่า - ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ และสิ้นสุดสัญญาจ้าง ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ราคา ๙,๑๐๕,๐๐๐ บาท - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการล่าช้า ทั้งนี้ อบต. เขามี่เกียรติ ได้ทำหนังสือเร่งรัดให้เข้าดำเนินงานจำนวน ๒ ครั้ง - มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ	ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง

#### มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้

๑. การคัดเลือกแผนงาน/โครงการตามแผนการลงพื้นที่สอดส่องของ ก.ธ.จ.สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมจำนวน ๒๕ โครงการ ประกอบด้วย

(๑) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสงขลา จำนวน ๓ โครงการ

(๒) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จำนวน ๒ โครงการ

(๓) โครงการของส่วนราชการในจังหวัด จำนวน ๖ โครงการ

(๔) โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๔ โครงการ

๒. ผลการลงพื้นที่สอดส่องแผนงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙ โครงการ และมอบหมายให้ประธาน ก.ธ.จ. มีหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

#### ๔.๒ การลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ประธาน ก.ธ.จ.สงขลา ได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ร่วมกันทั้งหมด จำนวน ๒ โครงการ ทั้งนี้ การลงพื้นที่สอดส่องโครงการดังกล่าว ก.ธ.จ. สงขลา มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย			
๑.	โครงการคลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบโครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรมหานครท่าบระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมีการดำเนินการ ได้แก่ ๑. การขุดขยายคลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ จากเขตคลองเดิม ๔๐ เมตร เป็น ๗๐ เมตร ยาวประมาณ	จากการสอดส่อง พบว่าโครงการดังกล่าวมีแผนดำเนินการ ๖ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๖ ในระยะทาง ๓๕.๖๓ กิโลเมตร ขณะนี้ดำเนินการไปแล้วประมาณ ๓๓.๑๐ กิโลเมตร	๑. เร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด ๒. กำชับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินธุ์ เพื่อจัดงบประมาณในการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
	<p>๓๕.๖๓ กิโลเมตร บนคันคลองสองฝั่งเป็นถนนหินคลุก กว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร</p> <p>๒. ก่อสร้างอาคารรับน้ำ ขนาด <math>\varnothing</math> ๐.๖๐ เมตร</p> <p>๓. ก่อสร้างสะพานรถยนต์ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร</p> <p>งบประมาณ : ๑๖๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖</p>	<p>คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๒ หากดำเนินการแล้วเสร็จก็สามารถที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านอุทกภัย</p>	<p>วางแผนดูแลรักษาโครงการดังกล่าว เพื่อให้เกิดความอยู่อย่างยั่งยืน หลังจากโครงการเสร็จสิ้น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าวอย่างคุ้มค่า</p>
๒.	<p>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองศาลาธรรม์ ตำบลตะเคียน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมีการดำเนินการ ได้แก่</p> <p>๑. การขุดขยายคลองศาลาธรรม์ จากเขตคลองเดิม ๔๐ เมตร เป็น ๗๐ เมตร ยาวประมาณ ๑๓.๐๓๕ กิโลเมตร ปากคลองกว้าง ๓๔.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้าง ๑๘.๐๐ เมตร บนคันคลองสองฝั่งเป็นถนนลาดยางและดินลูกรังถมบดอัดแน่นกว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร</p> <p>๒. ก่อสร้างประตูระบายน้ำ จำนวน ๒ แห่ง</p> <p>๓. ก่อสร้างสะพานรถยนต์ จำนวน ๑๗ แห่ง</p> <p>๔. ก่อสร้างอาคารรับน้ำ จำนวน ๘๔ แห่ง</p> <p>๕. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ จำนวน ๑๑ แห่ง</p> <p>งบประมาณ : ๔๔๘,๔๙๒,๐๐๐ บาท</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖</p>	<p>จากการสอดส่อง พบว่าโครงการดังกล่าวมีแผนดำเนินการ ๓ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ ในระยะทาง ๑๓.๐๓๕ กิโลเมตร ขณะนี้ดำเนินการไปแล้วประมาณ ๗.๐๐ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๐ ยังดำเนินการได้ช้ากว่าแผน เนื่องจากอยู่ระหว่างการรังวัด จำนวน ๑๐๗ แปลง และเวนคืนที่ดินจำนวน ๑๕๐ แปลง</p>	<p>๑. เร่งเจรจาเวนคืนที่ดินให้มีความชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาข้อพิพาท และสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว</p> <p>๒. เร่งรัดการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าว</p>

นายสมพล ชุมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖ กรมชลประทาน รายงานในพื้นที่ว่า โครงการคลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบโครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นการขุดขยายคลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ จากเขตคลองเดิม ๔๐ เมตร เป็น ๗๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๕.๖๓ กิโลเมตร บนคันคลองสองฝั่งเป็นถนนหินคลุกกว้างประมาณ ๖ เมตร เพิ่มศักยภาพในการเก็บกักน้ำ ๕ ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างอาคารรับน้ำ ขนาด ๐.๖๐ เมตร ก่อสร้างสะพานรถยนต์ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๖ ผลงานสะสมทั้งโครงการคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๒ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า หลังดำเนินการแล้วเสร็จขอให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด - กระแสสินธุ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบขอตั้งงบประมาณในการดูแลวางแผนบำรุงรักษาโครงการให้มีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประชาสัมพันธ์หรือสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในดูแลรักษาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

นายเสถียร มณีโรจน์ รองประธาน กล่าวต่อที่ประชุมว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบควรจัดแผนงาน/กิจกรรมให้ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ในพื้นที่ได้ร่วมกันบำรุง ดูแลรักษา เช่น การร่วมกันกำจัดวัชพืชเนื่องโอกาสต่างๆ

นายชัยยศ พุ่มเล็ก นายช่างชลประทานอาวุโส กรมชลประทาน รายงานต่อที่ประชุม ว่า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองศาลาธรรม์ ตำบลตะเคียน อำเภอรโนดงงบประมาณ ๑๗๒,๑๒๐,๐๐๐ บาท เป็นการขุดขยายคลองศาลาธรรม์ จากคลองเดิม ๔๐ เมตร เป็น ๖๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๓ กิโลเมตร ปากคลองกว้าง ๓๔ เมตร ท้องคลองกว้าง ๑๘ เมตร บนคันคลองสองฝั่งเป็นถนนลาดยางและดินลูกรังถมบดอัดแน่นกว้างประมาณ ๖ เมตร เพิ่มศักยภาพในการเก็บกักน้ำประมาณ ๑.๒๒ ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำ จำนวน ๒ แห่ง ก่อสร้างสะพานรถยนต์ จำนวน ๑๗ แห่ง ก่อสร้างอาคารรับน้ำ ๘๔ แห่ง และก่อสร้างท่อระบายน้ำ จำนวน ๑๑ แห่ง ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ ผลงานสะสมเป็นร้อยละ ๒๗.๗๐ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรังวัดที่ดิน จำนวน ๑๐๗ แปลง และเวนคืนที่ดิน จำนวน ๑๕๐ แปลง เพื่อเริ่มดำเนินงานก่อสร้างในแผนงานของปี ๒๕๖๖

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในการรังวัดและเวนคืนที่ดินจากประชาชน ในแนวเขตการก่อสร้างโครงการ ขอให้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖ เร่งเจรจาเวนคืนที่ดินให้มีความชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาข้อพิพาท รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการก่อสร้างโครงการ

มติที่ประชุม เห็นชอบผลการลงพื้นที่สอดส่องโครงการของ ก.ธ.จ.สงขลา ทั้งคณะ จำนวน ๒ โครงการ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

#### ๕.๑ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าไม่สามารถใช้งานได้

นายมฤตน์ ไกรสุรสีห์ กรรมการภาคธุรกิจเอกชน แจ้งต่อที่ประชุมว่า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๓ บ้านคลองโหนด ต.กระแสดิน อ.กระแสดิน งบประมาณ ๒๖,๐๓๓,๔๘๓ บาท ปัจจุบันเครื่องสูบน้ำยังไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะน้ำท่วมเมื่อถึงฤดูฝน เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ

นายอำนาจ ปราชญ์ศักดิ์ นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด - กระแสดิน รายงานต่อที่ประชุมว่า โครงการดังกล่าวได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จต้องถ่ายโอนให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ซึ่งยังไม่ได้รับการถ่ายโอนประกอบกับมีเหตุโดนขโมยสายไฟ ขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนหาผู้กระทำความผิด ทำให้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ไม่สามารถตั้งงบประมาณในการบริหารจัดการโครงการ ทั้งนี้จากการหารือกับสำนักงานจังหวัดสงขลามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แจ้งความประสงค์ขอความอนุเคราะห์ใช้งานเพื่อให้สามารถตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมบำรุงรักษา ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาอนุมัติ

เลขาธิการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ในเบื้องต้นให้ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายจังหวัด (นางสาวกุลวดี คันธโชติ) ประสานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา และสำนักงานจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการขอความอนุเคราะห์ใช้สถานีสูบน้ำคลองโหนดและนำเสนอผลความคืบหน้าในการประชุม ก.ธ.จ. ครั้งต่อไป

มติที่ประชุม มอบหมายผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายจังหวัด (นางสาวกุลวดี คันธโชติ) ประสานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา และสำนักงานจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการขอความอนุเคราะห์ใช้สถานีสูบน้ำคลองโหนด นำเสนอผลความคืบหน้าในการประชุม ก.ธ.จ. ครั้งต่อไป

๕.๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาทวดช้าง - นาริน หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งตำเสา  
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีสภาพชำรุดทรุดโทรม

นายไพโรจน์ อ่อนเรือง กรรมการภาคประชาสังคม แจ้งต่อที่ประชุมว่า  
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาทวดช้าง - นาริน หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง  
กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาประกันสัญญา เริ่มวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
สิ้นสุดวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จากการลงพื้นที่สอดส่องพบว่า ปัจจุบันไหล่ทางบางช่วงของถนนมีการทรุดตัว  
ของดินเนื่องจากโดนน้ำกัดเซาะ และผิวคอนกรีตมีสภาพหลุดร่อนซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้เส้นทาง  
ดังกล่าว อีกทั้งยังอยู่ในห้วงระยะเวลาประกันสัญญาผู้รับจ้างควรเข้าซ่อมแซมถนนให้มีสภาพปกติโดยเร็ว

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ในเบื้องต้น ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด (นางสาวกุลวดี  
คันธโชติ) ประสานเทศบาลทุ่งตำเสา เพื่อแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการซ่อมแซมถนนในบางช่วงที่มีสภาพชำรุด  
ทรุดโทรม และหากแจ้งแล้วไม่มีความคืบหน้าประธาน ก.ธ.จ. จะได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานเพื่อดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม มอบหมายผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจังหวัด (นางสาวกุลวดี คันธโชติ) ประสาน  
เทศบาลทุ่งตำเสา เพื่อแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการซ่อมแซมถนนในบางช่วงที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม

เมื่อไม่มีกรรมการเสนอเรื่องอื่นใด ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

(นายปฐมพงษ์ ระมัด)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

เลขานุการ ก.ธ.จ.สงขลา

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๕.๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาทวดช้าง - นาริน หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งตำเสา  
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีสภาพชำรุดทรุดโทรม

นายไพโรจน์ อ่อนเรือง กรรมการภาคประชาสังคม แจ้งต่อที่ประชุมว่า  
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาทวดช้าง - นาริน หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง  
กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาประกันสัญญา เริ่มวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
สิ้นสุดวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จากการลงพื้นที่สอดส่องพบว่า ปัจจุบันไหล่ทางบางช่วงของถนนมีการทรุดตัว  
ของดินเนื่องจากโดนน้ำกัดเซาะ และผิวคอนกรีตมีสภาพหลุดร่อนซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้เส้นทาง  
ดังกล่าว อีกทั้งยังอยู่ในห้วงระยะเวลาประกันสัญญาผู้รับจ้างควรเข้าซ่อมแซมถนนให้มีสภาพปกติโดยเร็ว

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ในเบื้องต้น ฝ่ายผู้ช่วยเลขาธิการจังหวัด (นางสาวกุลวดี  
คันธโชติ) ประสานเทศบาลทุ่งตำเสา เพื่อแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการซ่อมแซมถนนในบางช่วงที่มีสภาพชำรุด  
ทรุดโทรม และหากแจ้งแล้วไม่มีความคืบหน้าประธาน ก.ธ.จ. จะได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานเพื่อดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม มอบหมายผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายจังหวัด (นางสาวกุลวดี คันธโชติ) ประสาน  
เทศบาลทุ่งตำเสา เพื่อแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการซ่อมแซมถนนในบางช่วงที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม

เมื่อไม่มีกรรมการเสนอเรื่องอื่นใด ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.



(นายปฐมพงษ์ ระมัด)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวจุฑามะ วงษ์สุวรรณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
เลขานุการ ก.ธ.จ.สงขลา  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม