



รายงานผลการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



จัดทำโดย
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สารบัญ

หน้า

คำนำ

๑. บทนำ

๑.๑ ความเป็นมา ๑

๑.๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒

๑.๓ อำนาจหน้าที่ตามระเบียบ ๔

๑.๔ การดำเนินการสอดส่องการปฏิบัติภารกิจ/โครงการ ๕

๒. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒.๑ การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๖

๒.๒ แนวทางการสอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๙

๒.๓ ผลการสอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑๖

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๔ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๖๕

คำนำ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด หรือเรียกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.” ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ทำหน้าที่ในการสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัด ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและหากมีกรณีที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือมีกรณีที่เป็นการทุจริต ก็ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ที่จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

การสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในครั้งนี้ ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มุ่งหวังเพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐต่อไป

ความคาดหวังว่ารายงานผลการปฏิบัติภารกิจฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ได้ตามสมควร รวมทั้ง จะเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริหารงานในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปีต่อไป

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กันยายน ๒๕๖๔

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. บทนำ

๑.๑ ความเป็นมา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๘๗ ได้บัญญัติว่า รัฐต้องดำเนินการตามนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจอธิรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพ หรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น เจตนารมณ์ที่บัญญัติไว้ดังกล่าวก็เพื่อให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนมีดังนี้

๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น

๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดทำบริการสาธารณะ

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการใช้อำนาจอธิรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพ หรือตามสาขาอาชีพหลากหลาย หรือรูปแบบอื่น

๔) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมาย จัดตั้งกองทุนพัฒนาเมือง ภาคพลเมือง เพื่อช่วยเหลือการดำเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกระดับให้สามารถแสดงความคิดเห็น และเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่

๕) ส่งเสริมและให้การศึกษแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริต และเที่ยงธรรม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีมาตราที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) มาตรา ๕๓/๑ ให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด

ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งทำการอยู่ในจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือราชการบริหารส่วนกลาง และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้งผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง จำนวน และวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัด การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินกิจการของส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นของรัฐทั้งปวง ที่กระทำในพื้นที่จังหวัดต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว

(๒) มาตรา ๕๓/๒ ให้นำความในมาตรา ๕๓/๑ มาใช้บังคับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดโดยอนุโลม

(๓) มาตรา ๕๓/๑ วรรคสาม ในเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (มาตรา ๕๓/๒ : แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด) วิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ต่อมาได้ถูกนำไปกำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑

(๔) มาตรา ๕๕/๑ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด หรือเรียกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.”
ในทุกจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานคร เพื่อทำหน้าที่ สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเป็นไปตามหลักการที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๓/๑
สำหรับจำนวน วิธีการสรรหาและการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ ซึ่งทำให้
เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
ของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด ให้ใช้หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม
และมีความรับผิดชอบ ต่อมาได้มีการแก้ไขปรับปรุง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการ การกำหนดสัดส่วนของคณะกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
การจัดทำบัญชีรายชื่อสำรอง ตลอดจนการลงคะแนนเพื่อเลือกกันเอง

๑.๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๕ กำหนดให้
จังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.”
ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอำนาจในจังหวัดเป็นประธาน ผู้แทนภาคประชาสังคม
ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดนั้นเป็นกรรมการ โดนมียุทธศาสตร์สำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรีที่ประธานเสนอเป็นเลขานุการหนึ่งคนและผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน และผู้ว่าราชการจังหวัด
เสนอข้าราชการในจังหวัดเป็นผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน

สำหรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีจำนวนทั้งหมด ๑๘ คน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
๑	นายพิษณุ เตชะปวง	ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๕ ประธาน
๒	นายพิระพล นันทวงษ์	กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน รองประธาน
๓	นายประสิทธิ์ ชุมศรี	กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
๔	นายการุญ หิตอักษร	กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
๕	นายกมล ผลแรก	กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
๖	พ.ต.ท.ชวรวัย ฉิมเรศ	กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
๗	นายบรรเจิด เนตรมณี	กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
๘	นายวิจิต ศักดา	กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
๙	นายอาทร ย้อยญาติ	กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
๑๐	นายวินัย ทองรอด	กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
๑๑	นายสำเริง ขาวบ้านนา	กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
๑๒	นายไพโรจน์ คล้ายทองคำ	กรรมการผู้แทนภาคสมาชิกสภาท้องถิ่น
๑๓	นายเวช เพชรชู	กรรมการผู้แทนภาคสมาชิกสภาท้องถิ่น
๑๔	นายศักดิ์โกศล ธารพร	กรรมการผู้แทนภาคสมาชิกสภาท้องถิ่น
๑๕	- วาง -	กรรมการผู้แทนภาคสมาชิกสภาท้องถิ่น
๑๖	นายเดชะ จิตภักดี	กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
๑๗	นายดุสิต น่วมนวล	กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
๑๘	นายธนิษฐ์รัฐ เมธีวัชรรัตน์	กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านวิชาการ ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านกฎหมาย รวม ๓ คน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
๑	นายณัฐพร ชนะสงคราม	ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
๒	ว่าที่ ร.ต.สุรัชย์ สัมเกลี้ยง	ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์
๓	นายสมควร เรืองวุฒิ	ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

นอกจากนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เสนอชื่อ ข้าราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ รวม ๓ คน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
๑	นางดวงแข วงษ์สุวรรณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขานุการ
๒	นายสมชาย เลื่อนนก	ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยเลขานุการ
๓	นางสาวผกาพรรณ นันท์รัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และกรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี นับแต่วันที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศรับรองรายชื่อกรรมการเป็นรายจังหวัด กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการสรรหาอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

๑.๓ อำนาจหน้าที่ตามระเบียบฯ

๑.๓.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ กำหนดให้ ก.ธ.จ. มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) สอดส่องผลการปฏิบัติงานภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(๒) แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในกรณีที่พบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริต

(๓) เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและการส่งเสริมตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานของรัฐในจังหวัด

(๔) ติดตามผลการปฏิบัติตามมติ ก.ธ.จ.

(๕) แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านวิชาการ ด้านประชาสัมพันธ์ หรือด้านอื่นๆ จำนวนไม่เกินสามคน

(๖) เผยแพร่ผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อสาธารณะตามที่เห็นควร

๑.๓.๒ การสอดส่องการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดตามอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ข้อ ๒๒ (๑) ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างน้อย ๗ ประการ ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

(๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน

(๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

(๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า

(๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ให้ทันสถานการณ์ โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน

(๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

(๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ และเผยแพร่ต่อสาธารณะ

๑.๔ การดำเนินการสอดส่องการปฏิบัติการกิจ/โครงการ

๑.๔.๑ ความหมายของการสอดส่องการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

(๑) ความหมายของการสอดส่อง การสอดส่อง หมายถึง การเอาใจใส่ดูแล หรือการตรวจตรา โดยทั่วไป (Scrutinize) การสังเกตเหตุการณ์ (Observation) การเฝ้ามองดู (Watch out)

(๒) บุคคลหรือหน่วยงานที่จะถูกสอดส่อง การสอดส่อง ต้องกระทำการต่อการปฏิบัติการกิจ หรือการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด

(๓) วัตถุประสงค์ สอดส่องการปฏิบัติการกิจของหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๓

(๔) การสอดส่องการปฏิบัติการกิจของหน่วยงานของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ คือ การสอดส่องการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยเน้นสอดส่องการบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา หรือระเบียบ

(๕) เหตุผลการสอดส่องความโปร่งใสของการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖ (๕) ได้กำหนดให้การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องคำนึงถึงหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส และมีการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ ซึ่งหมายความว่า การกิจการสอดส่อง และให้ข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ตามประกาศแนวทางการสอดส่องฯ คือ การสอดส่อง การบริหารจัดการโครงการฯ ตามแผนปฏิบัติราชการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของจังหวัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา หรือระเบียบ ตามหลักธรรมาภิบาล ๖ หลัก คือ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า

๑.๔.๒ วิธีการสอดส่องการปฏิบัติการกิจ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการให้ข้อเสนอแนะ

(๑) กรรมการ ก.ธ.จ. พิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และเมื่อกรรมการ ก.ธ.จ. ได้รับมอบหมายจากมติที่ประชุม ก.ธ.จ. ให้ดำเนินการสอดส่อง และหากข้อมูลรายละเอียดโครงการของหน่วยงานนั้นๆ ยังไม่มีความชัดเจน ก็สามารถดำเนินการให้ฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. ในจังหวัด ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ หรือเชิญหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการมาให้ข้อมูลรายละเอียดต่อ ก.ธ.จ. เพื่อเป็นข้อมูลในการสอดส่องของ ก.ธ.จ. ในการลงพื้นที่

(๒) การตรวจสอบโครงการให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ กรรมการ ก.ธ.จ. อาจใช้แบบสอดส่องการดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Checklist and Remark) ตรวจสอบใน ๓ คาบเวลาหลัก คือ คาบแรก ช่วงเตรียมโครงการหรือก่อนเริ่มโครงการ (Project Preparation) คาบสอง ช่วงแปลงโครงการสู่การปฏิบัติ (Project Implementation) และคาบสามช่วงโครงการแล้วเสร็จ (Project Result) เพื่อตรวจสอบโครงการได้

(๓) วิธีการสอดส่อง ให้พิจารณาการบริหารกิจการโครงการของหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ ว่าได้ดำเนินโครงการให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ ซึ่งการสอดส่องจะต้องดูข้อเท็จจริงจากโครงการในพื้นที่ประกอบข้อมูลรายละเอียดโครงการด้วย

(๔) สอดส่องแล้วพบว่า มีปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้การดำเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐในจังหวัด ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ ให้กรรมการ ก.ธ.จ. นำเข้าที่ประชุม ก.ธ.จ. เพื่อเป็นมติที่ประชุมและข้อเสนอแนะ แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง รับไปดำเนินการให้ถูกต้องต่อไปหรืออาจให้หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดที่รับผิดชอบโครงการนั้นๆ มาชี้แจงในที่ประชุมกรรมการก็ได้

(๕) การปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๖ ได้ให้อำนาจ ก.ธ.จ. ในการออกหนังสือแจ้งหน่วยงานของรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหรือจัดส่งเอกสารหรือข้อมูลต่างๆ รวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็น นอกจากนี้ ระเบียบฯ ข้อ ๒๘ ได้กำหนดว่า กรณีที่ ก.ธ.จ. มีมติว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ หรือมีการทุจริต ให้ประธาน ก.ธ.จ. แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี รายงานผลการดำเนินการให้ประธาน ก.ธ.จ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากส่วนราชการนั้นๆ มิได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้ประธานแจ้งมติ ก.ธ.จ. ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบเพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดดำเนินการต่อไป

(๖) หลังจาก ก.ธ.จ. ได้รับคำชี้แจง หรือได้รับแจ้งผลการดำเนินการกลับจากผู้ว่าราชการจังหวัด/หน่วยงานของรัฐในจังหวัดว่าได้มีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. แล้ว ให้นำเสนอที่ประชุมทราบ

๒. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒.๑ การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้ง เพื่อติดตามผลการสอดส่องงาน/โครงการตามแผนปฏิรูปราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โครงการของส่วนราชการ โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุม ก.ธ.จ. โดยมีการประชุมทั้งหมด ๓ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมตึก ๔ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
การประชุมมีมติที่สำคัญ ดังนี้

๑. มติที่ประชุม : รับทราบ

๑) การมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ และเป็นประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒) การมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓) การพ้นจากตำแหน่งกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีของกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น

๔) การเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ การประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

๕) ขอให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสมของเทศบาลตำบลบ้านเสด็จ ซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลและส่อไปในทางทุจริต

๖) แนวทางการตรวจติดตามการดำเนินโครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินกู้ ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาทของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

๗) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

๒. มติที่ประชุม : เห็นชอบ

๑) การคัดเลือกแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและโครงการของส่วนราชการในจังหวัดหรือโครงการตามนโยบายของรัฐบาล

มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้

๑. การคัดเลือกแผนงาน/โครงการสำหรับการสอดส่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม ๔๗ โครงการ ดังนี้

๑.๑ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จำนวน ๖ โครงการ

๑.๒ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๖ โครงการ

๑.๓ โครงการงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๓ โครงการ

๑.๔ โครงการของกระทรวง/กรม จำนวน ๒ โครงการ

๒. การจัดทำแผนสำหรับการลงพื้นที่สอดส่องส่งให้ฝ่ายเลขานุการ เพื่อให้ประธานมีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการประสานงานและอำนวยความสะดวกต่อไป

๒) การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท และรับทราบผลการเบิกจ่าย จำนวน ๕,๘๗๔ บาท รวมทั้ง มอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการในจังหวัดรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวทุกครั้งที่มีการประชุม

๓) การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

มติที่ประชุม เห็นชอบการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเพิ่มเติมข้อเสนอแนะในประเด็นเชิงนโยบาย

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมตাপี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
การประชุมมีมติที่สำคัญ ดังนี้

๑. มติที่ประชุม : รับทราบ

๑) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

๒) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๓) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔) แนวทางในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่างๆ ในจังหวัด

๒. มติที่ประชุม : เห็นชอบ

๑) ผลการสอดคล้องโครงการตามแผนการลงพื้นที่ที่สอดคล้องของ ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

มติที่ประชุม มอบหมายให้รองประธาน ก.ธ.จ. และผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจังหวัดจัดทำแผนการลงพื้นที่สอดคล้องโครงการ รวมทั้งแบ่งพื้นที่ให้ ก.ธ.จ. รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมตাপี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
การประชุมมีมติที่สำคัญ ดังนี้

๑. มติที่ประชุม : รับทราบ

๑) รายงานผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสมของเทศบาลตำบลบ้านเสด็จ ซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลและส่อไปในทางทุจริต

๒) หนังสือขอบคุณขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรโศภะ

๓) แนวทางการประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

๔) การเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลในการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๕) การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม

๖) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. มติที่ประชุม : เห็นชอบ

๑) ผลการสอดคล้องโครงการตามแผนการลงพื้นที่ที่สอดคล้องของ ก.ธ.จ.สุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

มติที่ประชุม เห็นชอบผลการสอดคล้องโครงการตามแผนการลงพื้นที่ที่สอดคล้องของ ก.ธ.จ.สุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.สุราษฎร์ธานี และจัดส่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นเว็บไซต์ www.sgc.go.th แทนการจัดทำเป็นรูปเล่ม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของจังหวัดด้วย

๒.๒ แนวทางการสอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒.๒.๑ หลักเกณฑ์หรือกรอบการคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่ตรวจติดตาม/สอดส่อง

ฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ.สุราษฎร์ธานี ได้พิจารณาแนวทางในการคัดเลือกโครงการเพื่อนำเสนอให้ ก.ธ.จ. ได้ดำเนินการสอดส่อง โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์หรือกรอบการคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่ตรวจติดตาม/สอดส่อง ดังนี้

- (๑) เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณในการดำเนินงานสูง
- (๒) โครงการที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนจำนวนมาก
- (๓) โครงการที่มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
- (๔) โครงการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
- (๕) มีการละเลยการปฏิบัติหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า)
- (๖) มีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้โครงการไม่ประสบผลสำเร็จ (ความสอดคล้องกับระยะเวลาการดำเนินงาน การหาผู้รับจ้าง ปัจจัยการผลิต เทคโนโลยี กฎหมาย ภัยธรรมชาติ และการเมือง)
- (๗) รายละเอียดโครงการไม่มีความชัดเจน/ไม่มีความพร้อมในการดำเนินงาน
- (๘) พิจารณาคัดเลือกโดยการกระจายทุกอำเภอ

๒.๒.๒ แผนการลงพื้นที่สอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการของกระทรวง/กรม

ก.ธ.จ.สุราษฎร์ธานี ได้กำหนดแผนการลงพื้นที่สอดส่องแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการของกระทรวง/กรม จำนวนทั้งสิ้น ๔๗ โครงการ โดยกำหนดให้ ก.ธ.จ.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่สอดส่องแผนงาน/โครงการ ดังนี้

- ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
- ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
- ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
- ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
- ครั้งที่ ๕ ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
- ครั้งที่ ๖ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
- ครั้งที่ ๗ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
- ครั้งที่ ๘ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการของกระทรวง/กรม สำหรับสื่อดส่องของคณะกรรมการการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนทั้งสิ้น ๔๗ โครงการ ดังนี้

๑) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๖ โครงการ รวมงบประมาณ ๒๒๗,๔๕๕,๐๐๐ บาท

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการยกระดับศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวและบริการเกาะสมุยและหมู่เกาะทะเลใต้	๒,๒๘๓,๒๐๐	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
๒	โครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญาประเพณีชักพระทางน้ำจังหวัดสุราษฎร์ธานี	๓,๐๙๕,๐๐๐	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓	โครงการสืบสานปณิธานท่านพุทธทาสภิกขุครบรอบชาตกาล ๑๑๕ ปี	๒,๒๘๓,๐๐๐	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔	โครงการเยาวชนเมืองคนดีเป็นที่หนึ่ง	๔,๗๙๖,๖๐๐	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๕	โครงการครอบครัวสามวัยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ	๑,๐๗๐,๐๐๐	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๖	โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (Suratthani Herbal City)	๔,๑๔๐,๒๐๐	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตาอู้ง -วัดสังข์ประดิษฐ์ หมู่ที่ ๓ ต.คันธูลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี	๓๓,๓๕๘,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี
๘	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี	๕,๙๔๒,๐๐๐	สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔
๙	โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมปาล์มน้ำมัน	๑,๑๑๗,๐๐๐	ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี
๑๐	โครงการส่งเสริมมหรธรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวสู่ระดับนานาชาติ	๒,๕๐๐,๐๐๐	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายแยก ทล.๔๑๙๙ – บ.ห้วยทรายขาว ต.สาคุ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี	๑๑,๘๐๖,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑๒	โครงการขยายทางหลวงเป็น ๔ ช่องจราจร และ ๖ ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอนบางสวรรค์- บางหล่อ ระหว่าง กม. ๑๑๔+๗๔๗ - กม. ๑๑๕+๗๔๗ ระยะทาง ๑.๐๐๐ กม. พื้นที่ ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ)
๑๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ระหว่าง กม. ๘๕+๖๐๐ - กม. ๙๔+๖๐๐ พื้นที่ ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ)
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายถ้ำเสือขบ - เขานาใน ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี	๒๖,๔๒๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบท สุราษฎร์ธานี
๑๕	โครงการขยายทางหลวงเป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๗ ตอนสองแพรก - ควนสว่าง ระหว่าง กม. ๓๔+๒๐๐ - กม. ๓๕+๒๐๐ ระยะทาง ๑.๐ กม	๓๕,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ)
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทช.สฎ.๔๐๓๒ - บ.ห้วยชะมวง ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี	๓๓,๖๔๔,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบท สุราษฎร์ธานี

๒) โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานี) จำนวน ๖ โครงการ รวมงบประมาณ ๑๒๘,๑๐๙,๘๐๐ บาท

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร	๖๙๓,๙๐๐	สำนักงานพลังงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี
๒	โครงการบริหารจัดการขยะทะเลบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ให้ปริมาณลดลง เพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๑๓,๕๐๐,๐๐๐	สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๓	โครงการเปิดตลาดการท่องเที่ยวและสร้างความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	๔,๑๙๕,๙๐๐	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔	โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	๙,๗๒๐,๐๐๐	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๕	โครงการปรับปรุงถนนสายเวียงสระ - บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ)
๖	โครงการปรับปรุงถนนสาย ห้วยปริก - บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ)

๓) โครงการงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๓ โครงการ รวมงบประมาณ ๑๔๑,๕๐๙,๔๗๐ บาท

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	๑,๕๗๖,๙๗๐	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	๑,๕๐๐,๐๐๐	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
๓	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (ถนนเลี้ยวเมือง) ทางเข้าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒	๗,๐๐๐,๐๐๐	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
๔	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าชนะ	๓๐,๗๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ อ.ท่าชนะ
๕	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองเป็ด -บ้านพ่วง หมู่ที่ ๕ ต.พลาวยาสกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๙๕๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๖๑๖ ตารางเมตร	๘,๙๐๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลพลาวยาส อ.กาญจนดิษฐ์
๖	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดยาเฒ่าเยะฮ์	๓๐,๗๐๐	เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๗๓-๐๐๗ สายนาพรวัว-นาป่าบ หมู่ที่ ๓ ต.ท่าชี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๘๗๕ ตารางเมตร	๓,๔๑๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลท่าชี อ.บ้านนาสาร
๘	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๒ บ้านนาถึก ตำบลท่าชี กว้าง ๓๐ เมตร สูง ๒๐๐ เมตร มีประตูละบายน้ำ ช่องขนาด กว้าง ๔ เมตร ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา	๘๐๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลท่าชี อ.บ้านนาสาร
๙	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๑๑๕-๐๘ ซอยภูทองซีแพค หมู่ที่ ๒ บ้านคีรีวงศ์ ต.พ่วงพรมคร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๒๔๐ ตารางเมตร	๖,๗๐๕,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลพ่วงพรมคร อ.เคียนซา
๑๐	ก่อสร้างขยายถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ๔๑๗๘ เป็น ๔ ช่องทาง ช่วงระหว่างหน้าโรงพยาบาลบ้านนาเดิม-ป้ายเขตเทศบาล หมู่ที่ ๒ ต.บ้านนา กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๙๘๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นผิวเกาะกลาง กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๙๘๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๓๑๒.๕๐ ตารางเมตร	๙,๙๖๓,๐๐๐	เทศบาลตำบลบ้านนา อ.บ้านนาเดิม
๑๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรถนนประปาเก่า หมู่ที่ ๕ ชุมชนมองไม้และชุมชนทางข้าม	๓,๓๐๐,๐๐๐	เทศบาลเมืองดอนสัก อ.ดอนสัก
๑๒	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสายเขาเหมน หมู่ที่ ๔,๖,๘ ต.ปากแพรก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๑๐๐ ตารางเมตร	๙,๗๑๔,๐๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลปากแพรก อ.ดอนสัก
๑๓	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์	๓๐,๗๐๐	องค์การบริหาร ส่วนตำบลปากแพรก อ.ดอนสัก

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑๔	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามเกาะลำพู ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๕	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยสหกรณ์ ช่วงระยะบ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒ เชื่อมบ้านบางเตย หมู่ที่ ๗ ต.คลองชะอุ่น กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๘๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๑๓๔ ตารางเมตร	๙,๐๓๗,๐๐๐	เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น อ.พนม
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ. ถ.๖๑-๐๐๑ สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗,๔,๓ ต.ตะกุกใต้ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๙,๙๘๗,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ อ.วิภาวดี
๑๗	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ. ถ.๙๑-๐๐๘ สายบ้านวังสวาด หมู่ที่ ๗ ต.น้ำหัก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๒๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๖๒๐ ตารางเมตร	๘,๒๗๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๕๗ - ๐๑๔ สายซอยเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๔ ต.คลองน้อย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุ ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร	๘,๐๗๙,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อ.ชัยบุรี
๑๙	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกู่ยางม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อ.ชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๓๐,๗๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน - บ้านเหยียด หมู่ที่ ๒ ต.ป่าเว กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๒๕ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓,๖๒๖,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเว อ.ไชยา
๒๑	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเดิมเจ้า	๓๐,๗๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเว อ.ไชยา
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทาง หลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. ๑๒๗-๑๔ สายไสตา หมู่ที่ ๕ บ้านสามสัก ต.เวียง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐ ตารางเมตร	๙,๗๙๑,๐๐๐	เทศบาลตำบลเวียง อ.ไชยา
๒๓	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยห้วยสาหร่าย หมู่ที่ ๒-ห้วยสิทธิ์ หมู่ที่ ๕ ต.เสวียด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๕๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๔๕๐ ตารางเมตร	๙,๖๙๗,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลเสวียด อ.ท่าฉาง

๔) โครงการของกระทรวง/กรม จำนวน ๒ โครงการ รวมงบประมาณ ๕๗๕,๘๑๖,๙๖๑.๖๐ บาท

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมหาดสมบูนธ์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี	๕๒,๐๐๐,๐๐๐	กรมโยธาธิการและผังเมือง (สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
๒	โครงการก่อสร้างอาคารพักคนไข้ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	๕๒๓,๘๑๖,๙๖๑.๖๐	โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

๒.๓ ผลการสอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๓.๑ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๖ โครงการ

๑) ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการเกาะสมุยและหมู่เกาะทะเลใต้

งบประมาณ : ๒,๒๘๓,๒๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี



ผลการสอดส่อง

ณ วันสอดส่องโครงการ โครงการนี้ได้ดำเนินการแล้วในบางกิจกรรม ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงทำให้บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและต้องดำเนินงานตามมาตรการของสาธารณสุขจังหวัดอย่างเคร่งครัด จึงอาจต้องขยายเวลาในการดำเนินโครงการ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วบางกิจกรรม

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. ขอให้จัดทำแผนดำเนินการติดตามโครงการหลังโครงการเสร็จสิ้น เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดความยั่งยืน
๒. ขอให้จัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลโครงการ

๒) ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญาประเพณีชักพระทางน้ำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบประมาณ : ๓,๐๙๕,๐๐๐ บาท
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี



ผลการสวดส่อง

ณ วันสวดส่องโครงการ โครงการนี้ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากประเพณีชักพระทอดผ้าป่าของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นจะจัดในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการประชุมหารือเพื่อเตรียมจัดงาน ซึ่งจะมีการกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือในปี โดยก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้ง ขณะนี้โครงการดังกล่าวนี้อยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ซึ่งคาดว่าจะถึงงบประมาณบางส่วนโครงการสืบสานปณิธานท่านพุทธทาสภิกขุ ครบรอบชาตกาล ๑๑๕ ปีมาสมทบด้วย ซึ่งคาดว่าจะปีนี้การจัดงานชักพระทางน้ำจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะยิ่งใหญ่ และเป็นที่ประทับใจของทุกคน

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่มี -

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. ให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด เพื่อไม่ให้งบประมาณต้องตกไป

๒. สำหรับการจัดงานชักพระทอดผ้าป่าของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จะจัดในช่วงเดือนตุลาคมนั้น เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงขอให้หน่วยงานให้ความสำคัญในเรื่องมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขด้วย

๓) ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานปณิธานท่านพุทธทาสภิกขุ ครบรอบชาตกาล ๑๑๕ ปี

งบประมาณ : ๒,๒๘๓,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี



ผลการสวดส้อง

ณ วันสวดส้องโครงการ โครงการนี้ได้ดำเนินการแล้วในบางกิจกรรมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงทำให้โครงการดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนทุกกิจกรรม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อไม่ให้เงินงบประมาณต้องตกไป และคาดว่าจะตั้งงบประมาณในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการไปสมทบกับโครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญา ประเพณีชักพระทางน้ำจังหวัดสุราษฎร์ธานีในลำดับที่ ๒) เพื่อให้การจัดงานชักพระทางน้ำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปีนี้ยิ่งใหญ่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวและเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่มี -

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักปฏิบัติ หลักธรรมคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และเห็นคุณค่าถึงของผลงาน หลักปฏิบัติ และหลักธรรมคำสอนของท่าน

๔) ชื่อโครงการ : โครงการเยาวชนเมืองคนดีเป็นที่หนึ่ง

งบประมาณ : ๔,๗๙๖,๖๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี



ผลการสวดส่อง

ณ วันสวดส่องโครงการ โครงการนี้ได้ดำเนินการแล้วในบางกิจกรรมแต่เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงทำให้บางกิจกรรมต้องชะลอหรือเลื่อนการดำเนินการออกไปอย่างไม่มีกำหนด และอาจมีแนวโน้มเลื่อนไปดำเนินการในปี ๒๕๖๕ เช่น การรับเสด็จองค์ประธานโครงการฯ ในวโรกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ , การประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศที่ต้องรอกำหนดการจากกรมสุขภาพจิต ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ หน่วยงานได้เตรียมการกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือปี โดยจะก่องหน้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่มี -

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. ควรส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เช่น สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงานราชการ ได้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอ สำนักงานแรงงาน สำนักงานคุมประพฤติ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรือนจำ/ทัณฑสถาน

๒. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเข้าร่วมโครงการมีหลากหลายกลุ่ม ซึ่งการคัดเลือกอาจไม่ทั่วถึง จึงต้องอาศัยการบูรณาการจากทุกส่วนราชการ และต้องส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงกิจกรรมดังกล่าวได้ โดยเฉพาะ กศน.

๓. เป็นโครงการที่ดีในการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนให้เป็นที่หนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด และอยากให้หน่วยงานมีการสื่อสารและมุ่งเน้นถึงจุดประสงค์หลักของโครงการที่แท้จริง โดยอย่าเน้นแต่เฉพาะเรื่องการประกวดแข่งขันเพื่อชิงรางวัลต่างๆ หรือการแสดงร้อง เต้นเพียงอย่างเดียว

๔. อยากให้เก็บสถิติเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการ ว่ามีผลลัพธ์หรือความสำเร็จของโครงการมากน้อยเพียงใด และควรมีการกำกับ ติดตาม เพื่อให้เห็นผลงานเชิงประจักษ์

๕. ควรให้พระนักเทศน์มาบรรยายธรรมะให้แก่เด็กและเยาวชน

๕) ชื่อโครงการ : โครงการครอบครัวสามวัยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ

งบประมาณ : ๑,๐๗๐,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี



ผลการถอดส่ง

ณ วันถอดส่งโครงการ โครงการนี้ได้ดำเนินการแล้วในบางกิจกรรม แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงทำให้ไม่สามารถจัดอบรมสัมมนาได้ครอบคลุมทุกอำเภอ และบางกิจกรรมต้องชะลอหรืออาจต้องระงับการดำเนินการ

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่มี -

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. โครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์ และมีความคุ้มค่า เนื่องจากเป็นการเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุให้ได้รับการใส่ใจดูแลสุขภาพ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งได้พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายก็ค่อนข้างเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดจึงไม่น่าเป็นห่วง

๒. หากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดีขึ้นก็อยากให้หน่วยงานจัดกิจกรรมดังกล่าวให้ครอบคลุมในทุกอำเภอที่เหลือ

๓. เสนอแนะให้หน่วยงานเตรียมการกันเงินงบประมาณไว้ก่อน เพื่อไม่ให้งบประมาณในส่วนที่เหลือต้องตกไป

๔. เสนอแนะให้หน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลโครงการ รวมทั้ง สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้นในปีงบประมาณต่อไป

๖) ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ธานี (Suratthani Herbal City)

งบประมาณ : ๔,๑๔๐,๒๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี



ผลการสวดส่อง

ณ วันสวดส่องโครงการ โครงการนี้ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย และส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการจัดงานมหกรรม หรือการจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงต้องชะลอการจัดงานดังกล่าวออกไปโดยไม่มีกำหนด

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่มี -

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งการดำเนินโครงการยังเป็นไปด้วยความล่าช้าส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด จึงต้องเร่งรัดการเบิกจ่าย

๒. สำหรับกิจกรรมการจัดงานมหกรรม หรือการจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการจ้างเหมาออกแกลในซัสดังนั้นหน่วยงานจะต้องมีการตรวจสอบ กำกับ ดูแล และติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ

๓. สำหรับการเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จะนำมาพัฒนา ควรเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ควรมีการสำรวจความต้องการของชุมชน และควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้รับมาตรฐาน และควรมีการต่อยอดหรือส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

๔. เสนอแนะให้หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการหรือผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ รวมทั้งสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น

๓) ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตาอู้ง -วัดสังข์ประดิษฐ์ หมู่ที่ ๓ ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

งบประมาณ : ๓๓,๓๕๘,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี



ผลการสวดส่อง

ณ วันสวดส่องโครงการ โครงการนี้ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากความพร้อมของสถานที่ที่จะดำเนินโครงการ แต่ได้ดำเนินการประกาศหาตัวผู้รับจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

สถานที่ก่อสร้างเป็นพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. ก่อนการดำเนินการโครงการทุกครั้ง ควรให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมในเรื่องสถานที่ให้มีความชัดเจน ก่อน ควรขออนุญาตให้เรียบร้อยก่อนที่จะเสนอโครงการ

๒. ขอให้หน่วยงานจัดทำกระบวนการการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบด้านต่างๆ อย่างชัดเจน

๘) ชื่อโครงการ : โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ : ๕,๙๔๒,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔



ผลการสอดคล้อง

ณ วันสอดคล้องโครงการ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จในบางกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยหน่วยงานได้รับโอนงบประมาณ ครั้งแรกจำนวน ๔,๒๑๓,๖๐๐ บาท ซึ่งขณะนี้ได้เบิกจ่ายแล้วเสร็จทั้งหมด ทั้งนี้หน่วยงานยังไม่ได้รับโอนงบประมาณในส่วนที่เหลืออีก ๑,๖๑๗,๑๐๐ บาท และคาดว่าจะสามารถดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนที่เหลือได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่มี -

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับโครงการดังกล่าวนับเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้าน ชุมชน และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยิ่ง ทำให้ชาวบ้านมีอาชีพ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมปักไม้ไผ่เพื่อชะลอคลื่น นอกจากจะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแล้ว ยังทำให้เกิดพื้นที่ป่าชายเลนที่เป็นพื้นที่กักเก็บคาร์บอนที่เกิดขึ้นใหม่ที่เกิดจากตะกอนต่างๆ ที่มาพร้อมกับกระแสน้ำที่พัดเข้ามาบริเวณชายฝั่งของป่าชายเลน ส่งผลให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่ง และยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน โครงการดังกล่าวจึงควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืน

๒. ขอให้หน่วยงานรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่สะท้อนถึงความสำเร็จของโครงการ หรือข้อมูลความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ด้วย

๙) ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมปาล์มน้ำมัน

งบประมาณ : ๑,๑๑๗,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี



ผลการสวดส่อง

ณ วันสวดส่องโครงการ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จในบางกิจกรรม ซึ่งขณะนี้ได้เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว จำนวน ๕๖๒,๓๖๐ บาท คิดเป็น ๕๐.๓๕% และคาดว่าจะสามารถดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนที่เหลือได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่มี -

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. หากหน่วยงานสามารถดำเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้นั้นจะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี โดยจะทำให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการน้ำ ธาตุอาหาร สามารถดำเนินการวิเคราะห์ดินและไปได้ด้วยตนเอง และสามารถให้ปุ๋ยหรือปริมาณน้ำที่เหมาะสมทำให้ได้ผลผลิตปาล์มน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น

๒. หน่วยงานจะสนับสนุนในส่วนของการติดตั้งระบบให้น้ำแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ แต่เกษตรกรจะต้องมีความพร้อมในเรื่องแหล่งน้ำในพื้นที่สวน และพร้อมที่จะลงทุนในส่วนของคุณภาพ เช่น ป้อน้ำหรือเครื่องสูบน้ำ และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงาน จึงเสนอแนะให้หน่วยงานให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมเพื่อเข้าร่วมโครงการ จึงจะทำให้โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง ส่งผลให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่ได้อาศัยทางหน่วยงานจัดหาให้ทั้งหมด เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่


๓. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้หน่วยงานมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด

๔. โครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเสนอแนะให้ทางหน่วยงานมีการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการในส่วนของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีแรก พร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นเกษตรกรต้นแบบที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ ได้

๕. อุปกรณ์ที่หน่วยงานได้สนับสนุนให้เกษตรกรแต่ละราย ควรเป็นอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานเดียวกัน มีความคงทน และเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้เกิดผลที่คุ้มค่าเหมือนกัน

๖. ในครั้งนี้ ก.ธ.จ. สุราษฎร์ธานี ได้สอดส่องโครงการดังกล่าว ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการ ณ อำเภอดอนสัก ซึ่งจากการลงพื้นที่สอดส่องโครงการนั้น มีความเห็นว่าในแปลงนี้ที่หน่วยงานได้ดำเนินการไปแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้ยังไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร

๑๐) ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมหมรรมาอาหารเพื่อการท่องเที่ยวสู่ระดับนานาชาติ
งบประมาณ : ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี



ผลการสอต่อส่ง

ณ วันสอต่อส่งโครงการ โครงการนี้ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงได้มีการปรับเปลี่ยนแผนงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการระดับนานาชาติ เพื่อสร้างแรงดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยว อาจดำเนินการร่วมกับการจัดงานสมุยเฟสติวัล ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ซึ่งกำหนดไว้ในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำ TOR สามารถดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ แต่หากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ หน่วยงานอาจมีการปรับเปลี่ยนแผนงานและกิจกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงานได้ดำเนินการกั้นเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. ขอให้มีการแนบเอกสารให้เห็นถึงข้อมูลเชิงสถิติของจำนวนตัวเลขรายได้ของผู้ประกอบการในการจำหน่ายสินค้าและผู้เข้าร่วมงานในการจัดงานครั้งที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบผลงานทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในความคุ้มค่าของงบประมาณที่จัดทำโครงการ

๒. หากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดีขึ้น อยากให้มีการดำเนินการต่อไปเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

๑๑) ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทล.๔๑๙๙ – บ.ห้วยทรายขาว
ต.สาकु อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

งบประมาณ : ๑๑,๘๐๖,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี



ผลการก่อสร้าง

ณ วันส่งมอบโครงการ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ก่อนการดำเนินโครงการมีปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น คือ ประชาชนไม่ยินยอมอุทิศที่ดินของตนเพื่อให้หน่วยงานดำเนินการก่อสร้างถนนตัดผ่าน ซึ่งภายหลังผู้นำชุมชนได้เจรจาพูดคุยและทำความเข้าใจจนประชาชนได้ยินยอมอุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์ ซึ่งมีเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรถูกต้องครบถ้วน

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. หลังจากโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ถนนเส้นนี้แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานีจะได้ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนตำบลสาकुเป็นผู้ดูแล จึงขอฝากให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการถ่ายโอนช่วยดูแลซ่อมสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษาให้ถนนเส้นนี้อยู่ในสภาพปกติสามารถอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชนเป็นสำคัญ

๒. เพื่อให้เอกสารมีความสมบูรณ์ ขอให้หน่วยงานจัดส่งเอกสารผลการทดสอบวัสดุเพิ่มเติมให้ฝ่ายผู้ช่วยเหลืองานการ (สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

๑๒) ชื่อโครงการ : โครงการขยายทางหลวงเป็น ๔ ช่องจราจร และ ๖ ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ ตอนบางสวรรค์- บางหล่อ ระหว่าง กม. ๑๑๔+๗๔๗ - กม. ๑๑๕+๗๔๗ ระยะทาง ๑.๐๐๐ กม. พื้นที่ ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

งบประมาณ : ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ)



ผลการสอดคล้อง

ณ วันสอดคล้องโครงการ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่มี -

ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการสอดคล้องโครง

๑. หน่วยงานได้จัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการสอดคล้องจาก ก.ธ.จ.สุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยภาพถ่ายจำนวน ๑ แผ่นเท่านั้น และไม่ปรากฏข้อมูลและเอกสารประกอบอื่นๆ เลย

๒. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถให้รายละเอียดโครงการแก่ ก.ธ.จ.สุราษฎร์ธานีได้

๓. หน่วยงานขาดการเตรียมความพร้อมและขาดความร่วมมือในการสอดคล้องโครงการของ ก.ธ.จ.สุราษฎร์ธานี

๔. เห็นควรแจ้งให้อธิบดีกรมทางหลวง ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดพิจารณาหน่วยงานที่อยู่ในกำกับให้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และภารกิจหลักในการสอดคล้องโครงการของ ก.ธ.จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีต่อไป

๑๓) ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ระหว่าง
กม. ๘๕+๖๐๐ – กม.๘๔+๖๐๐ พื้นที่ ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

งบประมาณ : ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ)



ผลการสวดส่อง

ณ วันสวดส่องโครงการ โครงการนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นความต้องการของเทศบาลตำบลบ้านตาขุน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันอาชญากรรมและลดการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทั้งนี้ การดำเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดและได้เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่มี -

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. ขอให้มีการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจจากการใช้งบประมาณเกิดความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับ
๒. ขอให้จัดทำข้อมูลตัวเลขเพื่อเปรียบเทียบการเกิดอุบัติเหตุก่อนและหลังโครงการ
๓. จำนวนเสาไฟมากเกินไป ส่งผลให้ระยะห่างของเสาไฟแต่ละต้นถี่เกินไป

ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการสวดส่องโครง

๑. หน่วยงานได้จัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการสวดส่องจาก ก.ธ.จ.สุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยภาพถ่าย จำนวน ๑ แผ่นเท่านั้น และไม่ปรากฏข้อมูลและเอกสารประกอบอื่นๆ เลย
๒. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถให้รายละเอียดโครงการแก่ ก.ธ.จ.สุราษฎร์ธานีได้
๓. หน่วยงานขาดการเตรียมความพร้อมและขาดความร่วมมือในการสวดส่องโครงการของ ก.ธ.จ.สุราษฎร์ธานี
๔. เห็นควรแจ้งให้อธิบดีกรมทางหลวง ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดพิจารณาหน่วยงานที่อยู่ในกำกับให้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และภารกิจหลักในการสวดส่องโครงการของ ก.ธ.จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีต่อไป

๑๔) ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายถ้ำเสือขบ - เขานาใน ต.บ้านท่าเนียน
อ.ศรีรัตนคม จ.สุราษฎร์ธานี

งบประมาณ : ๒๖,๔๒๐,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี



ผลการก่อสร้าง

ณ วันส่งมอบโครงการ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๓ ซึ่งช้ากว่าแผนงาน อยู่ประมาณร้อยละ ๑๕.๒๒ (ผลงานตามแผนงาน ๓๘.๘๕) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างงานชั้นพื้นทาง และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. โดยจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ และคาดว่าจะสามารถดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนที่เหลือได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

งานล่าช้าเนื่องจากติดเสาไฟฟ้าซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างตลอดเส้นทาง ทั้งนี้ ได้ดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้าแล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. ขอชมเชยหน่วยงานเกี่ยวกับการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนก่อนการดำเนินการก่อสร้าง และเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จก็ขอให้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนหลังการดำเนินการเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้นในปีงบประมาณต่อไป

๒. ในโอกาสต่อไปหากหน่วยงานได้รับการส่งมอบโครงการอีก เสนอแนะให้หน่วยงานจัดทำรายงานแผนงานและแผนเงินให้เป็นไปตามตามรูปแบบมาตรฐานที่กำหนด

๑๕) ชื่อโครงการ : โครงการขยายทางหลวงเป็น ๔ ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๗
ตอนสองแพรก - ควนสว่าง ระหว่าง กม. ๓๔+๒๐๐ - กม. ๓๕+๒๐๐ ระยะทาง ๑.๐ กม

งบประมาณ : ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ)



ผลการก่อสร้าง

ณ วันส่งมอบโครงการ โครงการนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ การดำเนินการล่าช้าและการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามสัญญา เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และปัญหาด้านสาธารณสุขในการประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อทำการเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งผู้รับจ้างได้ทำหนังสือขอขยายเวลาในการดำเนินโครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ โครงการนี้เป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากถนนสายนี้เดิมเป็นทางแคบและทางโค้งเยอะทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงได้มีการเสนอโครงการเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ และเพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ หน่วยงานได้เร่งรัดผู้รับจ้างในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาแล้ว

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องในการขยายเวลาให้เป็นไปตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด

ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างโครงการ

๑. หน่วยงานจัดเตรียมเอกสาร แต่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถให้รายละเอียดโครงการแก่ ก.ธ.จ.สุราษฎร์ธานีได้

๒. หน่วยงานขาดการเตรียมความพร้อมและขาดความร่วมมือในการส่งมอบโครงการของ ก.ธ.จ.สุราษฎร์ธานี

๓. เห็นควรแจ้งให้อธิบดีกรมทางหลวง ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดพิจารณาหน่วยงานที่อยู่ในกำกับให้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และภารกิจหลักในการส่งมอบโครงการของ ก.ธ.จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีต่อไป

๑๖) ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยก ทช.สฎ.๔๐๓๒ – บ.ห้วยชะม่าง ต.ปากฉลุย อ.ท่าช้าง จ.สุราษฎร์ธานี

งบประมาณ : ๓๓,๖๔๔,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี



ผลการสอดคล้อง

ณ วันสอดคล้องโครงการ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๐ ซึ่งต่ำกว่าแผนงาน อยู่ประมาณร้อยละ ๒.๖๓ (ผลงานตามแผนงาน ๕.๙๓) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างงานดินตัด งานถมดิน และงานกรุยทางทางป่า โดยจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ และคาดว่าจะสามารถดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนที่เหลือได้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

๑. งานล่าช้าเนื่องจากติดเสาไฟฟ้าซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างตลอดเส้นทาง ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการประสานงานกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเพื่อเข้าดำเนินการ

๒. ขณะดำเนินโครงการได้มีปัญหาเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศ ซึ่งมีฝนตกเกือบทุกวันทำให้การดำเนินงานล่าช้าไปบ้าง

๓. ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดูแลรักษาหรือครอบครองของส่วนราชการ เช่น พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทางที่ชัดเจน

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. ขอชมเชยหน่วยงานเกี่ยวกับการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนก่อนการดำเนินการก่อสร้าง และเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จก็ขอให้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนหลังการดำเนินการเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้นในปีงบประมาณต่อไป

๒. ขอชมเชยหน่วยงานที่ได้จัดทำรายงานแผนงานและแผนเงินให้เป็นไปตามตามรูปแบบมาตรฐานที่กำหนด

๓. ขอให้ผู้ควบคุมงานควบคุมงานอย่างใกล้ชิด และเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด

๒.๓.๒ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานี) จำนวน ๖ โครงการ

๑) ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร

งบประมาณ : ๖๙๓,๙๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี



ผลการสวดส่อง

ณ วันสวดส่องโครงการ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างตัวโรงอบโครงสร้างหลักของตัวอบ โครงสร้างป้าย และแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน ๕ พื้นที่ ซึ่งก่อสร้างได้ประมาณ ๔๕% แต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

การจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง บริษัทจะต้องจัดส่งมาจาก กทม. จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้าง

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. ขอให้หน่วยงานเร่งรัดในการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
๒. ให้หน่วยงานจัดทำป้ายและรายละเอียดของโครงการให้ครบถ้วน
๓. เสนอแนะให้หน่วยงานจัดทำแผนงานที่เป็นรูปธรรมในการติดตามโครงการและควรมีข้อกำหนดในการพัฒนาโครงการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
๔. ควรให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวด้วย

๒) ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการขยะทะเลบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ให้ปริมาณลดลง เพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ : ๑๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔



ผลการถอดส่ง

ณ วันถอดส่งโครงการ โครงการนี้ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากมีการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และทางหน่วยงานไม่เห็นด้วยกับการอุทธรณ์ดังกล่าวจึงได้รายงานความเห็นไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และขณะนี้ทางคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยังไม่ได้แจ้งผลการอุทธรณ์ให้ทางหน่วยงานทราบ จึงทำให้หน่วยงานไม่สามารถลงนามในสัญญาจ้างได้ ทั้งนี้หน่วยงานได้ทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษรไปแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง แต่ก็ยังไม่ได้รับผลการพิจารณา

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่มี -

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาโดยระหว่างนี้ก็ขอให้หน่วยงานติดตาม สอบถามผลการอุทธรณ์อย่างสม่ำเสมอ หากทางคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ติดขัดประการใดก็ขอให้แจ้ง กลับมาเป็นลายลักษณ์อักษร และขอให้หน่วยงานหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวไปยังกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย ซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณอีกทางหนึ่งด้วย

๒. สำหรับเรื่องการจัดการขยะทะเลอย่างยั่งยืน ขอให้หน่วยงานให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกับเครือข่าย และบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

๓) ชื่อโครงการ : โครงการเปิดตลาดการท่องเที่ยวและสร้างความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

งบประมาณ : ๔,๑๙๕,๙๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี



ผลการสวดส่อง

ณ วันสวดส่องโครงการ โครงการนี้ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ปัจจุบันได้ลงนามในสัญญาและกำหนดผู้รับผิดชอบแล้ว โครงการดังกล่าวได้มีการจัดทำ MOU ร่วมกันระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานี กับจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีของทั้ง ๒ จังหวัด คือ งานเข้าพรรษาและงานออกพรรษา แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จังหวัดอุบลราชธานี จึงงดกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดอุบลราชธานี ในการเข้าร่วมงานเทศกาลเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๔ ในส่วนการจัดกิจกรรมประเพณีออกพรรษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี หากยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนงาน และกิจกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงานได้ดำเนินการกันเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. ความคุ้มค่าของงบประมาณในการนำคณะไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่จังหวัดอุบลราชธานี ในแต่ละปีใช้งบประมาณ ๒ ล้านบาท มีคณะไปกัน ๑๐๐ กว่าคน ซึ่งมองถึงความคุ้มค่าของงบประมาณกับจำนวนคน และผลที่ได้รับเห็นว่าไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุน

๒. เห็นควรส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น รวมถึง การจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่า ซึ่งเป็นงานประเพณีของจังหวัดให้ดียิ่งขึ้น โดยเน้นประเพณีมากกว่าเน้นการเปิดร้านจำหน่ายสินค้าให้ออแกไนซ์ขายเข้าร้าน

๓. ขอให้เน้นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณี โดยผ่านสื่อต่างๆ

๔. ขอให้มีการจัดเรือชักพระที่มีสีสันมากขึ้น

๔) ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

งบประมาณ : ๙,๗๒๐,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี



ผลการสวดส่อง

ณ วันสวดส่องโครงการ โครงการนี้ได้ดำเนินการแล้วในบางกิจกรรม คงเหลือกิจกรรม ๓ กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงทำให้บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง อาจต้องขยายเวลาในการดำเนินโครงการและกันเงินงบประมาณเพื่อใช้ในกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ทั้งนี้ หน่วยงานได้ส่งคืนเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ข้อเสนอแนะ

โครงการมีความคุ้มค่าเชิงผลลัพธ์ในการพัฒนาต่อยอด ยกกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชนตามตัวชี้วัดของโครงการ

๕) ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนสายเวียงสระ - บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

งบประมาณ : ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ)



ผลการสวดส่อง

ณ วันสวดส่องโครงการ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างงานตีเส้นและเครื่องหมายจราจร และคาดว่าจะสามารถดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนที่เหลือได้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

โครงการดังกล่าวมีปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ ณ ปัจจุบันทางหน่วยงานอยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณางดหรือลดค่าปรับ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากนายกองค้การบริหารส่วนตำบลไทรโสภาได้มีหนังสือถึงประธาน ก.ธ.จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อขอให้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการขยายผิวจราจรถนนทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ เนื่องจากสภาพถนนเดิมแคบ ไม่มีไหล่ทางทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงทำให้เกิดโครงการปรับปรุงถนนเส้นดังกล่าวขึ้น และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมทางหลวงได้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการขยายถนนเป็น ๔ ช่องจราจร ช่วงระหว่าง ๔+๐๐๐-๙๔+๘๒๗ ระยะทางประมาณ ๒๐.๘๒ กิโลเมตร โดยโครงการดังกล่าวนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนและ ก.ธ.จ.สุราษฎร์ธานีที่ได้ประสานความร่วมมือร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงขอฝากให้ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร อบท. และประชาชนในพื้นที่ช่วยกันดูแลรักษาถนนเส้นนี้ด้วย

๒. เนื่องจากถนนเส้นนี้มีรถบรรทุกสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก จึงขอให้เพิ่มเติมป้ายจำกัดน้ำหนักบรรทุกหรือตั้งด่านตรวจสอบน้ำหนักบรรทุก เพื่อไม่ให้ถนนชำรุดเร็วกว่าที่ควรจะเป็น

๓. เป็นห่วงในอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขายผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนบริเวณไหล่ทางหรือริมถนน อยากให้ผู้นำชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมสถานที่สำหรับการขายผลผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมให้แก่ประชาชนหรือเกษตรกรในพื้นที่

๔. ตั้งข้อสังเกตบริเวณจุดที่วางท่อคอนกรีต โดยทำให้เกิดพื้นที่ต่างระดับซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อรถที่สัญจรไปมาได้

ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการสอดส่องโครงการ

๑. หน่วยงานได้จัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการสอดส่องจาก ก.ธ.จ.สุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยภาพถ่ายจำนวน ๑ แผ่นเท่านั้น และไม่ปรากฏข้อมูลและเอกสารประกอบอื่นๆ เลย

๒. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถให้รายละเอียดโครงการแก่ ก.ธ.จ.สุราษฎร์ธานีได้

๓. หน่วยงานขาดการเตรียมความพร้อมและขาดความร่วมมือในการสอดส่องโครงการของ ก.ธ.จ.สุราษฎร์ธานี

๔. เห็นควรแจ้งให้อธิบดีกรมทางหลวง ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดพิจารณาหน่วยงานที่อยู่ในกำกับให้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และภารกิจหลักในการสอดส่องโครงการของ ก.ธ.จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีต่อไป

๖) ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนสาย ห้วยปริก - บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
งบประมาณ : ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ)



ผลการสวดส่อง

ณ วันสวดส่องโครงการ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่มี -

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ถนนเส้นดังกล่าวเป็นการก่อสร้างเพื่อรองรับการขนส่งโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมองว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการพัฒนาปรับปรุงถนนสายหลักที่เชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ที่สำคัญ และอยากให้หน่วยงานให้ความสำคัญกับถนนที่มีการเชื่อมต่อหรือเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างเขตอำเภอและเขตจังหวัดในลักษณะดังกล่าวนี้

ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการสวดส่องโครงการ

๑. หน่วยงานได้จัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการสวดส่องจาก ก.ธ.จ.สุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยภาพถ่ายจำนวน ๑ แผ่นเท่านั้น และไม่ปรากฏข้อมูลและเอกสารประกอบอื่นๆ เลย
๒. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถให้รายละเอียดโครงการแก่ ก.ธ.จ.สุราษฎร์ธานีได้
๓. หน่วยงานขาดการเตรียมความพร้อมและขาดความร่วมมือในการสวดส่องโครงการของ ก.ธ.จ.สุราษฎร์ธานี
๔. เห็นควรแจ้งให้อธิบดีกรมทางหลวง ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดพิจารณาหน่วยงานที่อยู่ในกำกับให้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และภารกิจหลักในการสวดส่องโครงการของ ก.ธ.จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีต่อไป

๒.๓.๓ โครงการงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๓ โครงการ

๑) ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ : ๑,๕๗๖,๙๗๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี



ผลการสวดส่อง

ณ วันสวดส่องโครงการ โครงการนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งโครงการนี้เป็นการจ้างเหมาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีใบประกอบโรคศิลป์ถูกต้องตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเพื่อปฏิบัติงานให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เดิมเป็นการจ้างเหมา จำนวน ๑๒ งวด แต่เนื่องด้วยปัจจุบันมีจำนวนอัตรากำลังบุคลากรด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้นทำให้มีบุคลากรที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน จึงได้ยกเลิกกรอบการจ้างเหมา โดยเบิกจ่ายไปแค่ ๕ งวด และขณะนี้หน่วยงานได้ยกเลิกการดำเนินโครงการดังกล่าวแล้ว และได้เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่มี -

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้หน่วยงานจัดทำกระบวนการและขั้นตอนในการคัดสรรบุคลากรให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

๒) ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
งบประมาณ : ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
หน่วยดำเนินการ : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี



ผลการสวดส่อง

ณ วันสวดส่องโครงการ โครงการนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ได้แก่ ๑) สีสันเมืองสุราษฎร์ธานี ๒) กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หน่วยงานจึงได้งดบางกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดฯ เช่น พิธีเปิด การแสดงดนตรีและการแสดงอื่นๆ เป็นต้น และได้เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่มี -

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอแนะให้หน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลโครงการ

๒. เห็นควรให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำเอกสารสรุปรายละเอียดของโครงการ รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณส่งให้ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ. เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลประกอบการติดตาม สอดส่องโครงการด้วย

๓) ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (ถนนเลี้ยวเมือง) ทางเข้าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

งบประมาณ : ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี



ผลการสอดส่อง

ณ วันสอดส่องโครงการ โครงการนี้ได้ยกเลิกโครงการ เนื่องจากความไม่พร้อมของสถานที่การดำเนินโครงการ ซึ่งจากเดิมที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จะดำเนินการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย บริเวณถนนเลี้ยวเมือง ทางเข้าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

สถานที่ก่อสร้างเป็นพื้นที่ของมูลนิธิธิดาจิตธรรมสถาน โดยทางหน่วยงานขอเช่าพื้นที่ใช้สอยดังกล่าว แต่ทางมูลนิธิไม่ยินยอม

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ก่อนการดำเนินการโครงการทุกครั้ง ควรให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมในเรื่องสถานที่ในการดำเนินโครงการให้มีความชัดเจนก่อนที่จะเสนอโครงการเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น หรือเทศบัญญัติ

๔) ชื่อโครงการ : ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าชนะ

งบประมาณ : ๓๐,๗๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ อ.ท่าชนะ



ผลการถอดส่ง

ณ วันส่งมอบโครงการ โครงการนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งโครงการนี้เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็ก ๐-๕ ปี โดยทำการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ สำหรับห้องเรียนได้เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่มี -

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

โครงการนี้เป็นโครงการในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์และมีความคุ้มค่า เป็นโครงการ ที่เห็นถึงความสำคัญของเด็กๆ และขอให้มีการดูแลรักษาให้สามารถใช้งานและเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนต่อไป

๕) ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองเปล -บ้านพ่วง หมู่ที่ ๕ ต.พลายวาส
กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๙๕๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๖๑๖ ตารางเมตร
งบประมาณ : ๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท
หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์



ผลการก่อสร้าง

ณ วันส่งมอบโครงการ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ ๙๐ กว่า% ซึ่งเป็นไปตาม
ระยะเวลาในสัญญาจ้าง และขณะนี้ผู้รับจ้างได้ส่งเบิกงวดงานทั้งหมดแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่าย
งบประมาณของงานพัสดุ

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่มี -

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. เป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าและมีประโยชน์ต่อประชาชนผู้สัญจรไปมา โดยเฉพาะราษฎรในพื้นที่
หมู่ที่ ๑,๒,๕,๖,๙ และตำบลข้างเคียง ซึ่งสภาพถนนเดิมผิวจราจรชำรุดทรุดโทรม เป็นหลุมบ่อ ทำให้ราษฎร
ผู้ใช้เส้นทางได้รับความเดือดร้อน และประสบอุบัติเหตุ

๒. ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาสเห็นถึงความสำคัญของการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกระดับ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทุก
กระบวนการหรือทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประชาคมหรือการรับฟังความคิดเห็น

๓. เสนอแนะให้เพิ่มเติมป้ายจำกัดน้ำหนักรถบรรทุก เพื่อห้ามไม่ให้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนัก
กลางเพลากินกว่าที่กำหนดสัญจรไปมา

๖) ชื่อโครงการ : ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดยาเมียะฮ์

งบประมาณ : ๓๐,๗๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์



ผลการถอดส่ง

ณ วันถอดส่งโครงการ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว โดยหน่วยงานได้จัดซื้อชุดอุปกรณ์ดังกล่าวในราคา ๒๕,๕๐๐ บาท ซึ่งสามารถจัดซื้อได้ในราคาต่ำกว่างบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และทางหน่วยงานได้มีการตรวจรับและใช้ชุดอุปกรณ์ดังกล่าว ในการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปแล้วในช่วงก่อนหน้าที่จะเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยพบปัญหาสัญญาณติดขัดในบางช่วง แต่ทางหน่วยงานก็ได้ดำเนินการแก้ไขโดยมีการติดตั้งระบบ WiFi เพิ่มเติมแล้ว

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่มี -

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. เป็นโครงการที่มีประโยชน์มากในการเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็ก ทำให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัยอย่างเท่าเทียมกัน และขอให้หน่วยงานได้ใช้ประโยชน์จากชุดอุปกรณ์นี้ให้เกิด ความคุ้มค่ามากที่สุดและต้องมีการบำรุงรักษา ซ่อมแซมให้ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ หากเป็นไปได้ก็ขอให้หน่วยงาน มีการต่อยอดไปยังกลุ่มผู้ปกครอง และชุมชนเพื่อให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากชุดอุปกรณ์ดังกล่าวได้ด้วย

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดยาเมียะฮ์ มีเด็กที่ต้องดูแลมากถึง ๔๐ คน ซึ่งเห็นว่าน่าจะมีควมแออัด ในการเรียนการสอนพอสมควร ในอนาคตขอฝากให้หน่วยงานพิจารณาสนับสนุนชุดอุปกรณ์ดังกล่าวเพิ่มเติม

๗) ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๗๓-๐๐๗
สายนาพร้าว- นาป่าบ หมู่ที่ ๓ ต.ท่าชี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๖,๘๗๕ ตารางเมตร

งบประมาณ : ๓,๔๑๐,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : เทศบาลตำบลท่าชี อ.บ้านนาสาร



ผลการสวดส่อง

ณ วันสวดส่องโครงการ โครงการนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามสัญญาและเป็นความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการสัญจร เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวมีประชาชนในพื้นที่ใช้จำนวนมาก
และได้เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่มี -

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. ขอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างที่มีตัวแทนของภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจงานรับเพื่อความโปร่งใส

๒. โครงการดังกล่าวมีเงินเหลือจ่ายและทางเทศบาลตำบลท่าชี สามารถบริหารจัดการนำไปใช้กับถนน
สายอื่นได้ ถือเป็นโครงการที่คุ้มค่ากับงบประมาณ

๓. โครงการนี้ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ มีความต้องการและเป็นประโยชน์แก่ชุมชน

๘) ชื่อโครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๒ บ้านนาสิก ตำบลท่าชี กว้าง ๓๐ เมตร สูง ๒๐๐ เมตร มีประตูปะบายน้ำ ช่องขนาดกว้าง ๔ เมตร ฝั้งซ้ายและฝั้งขวา
งบประมาณ : ๘๐๐,๐๐๐ บาท
หน่วยดำเนินการ : เทศบาลตำบลท่าชี อ.บ้านนาสาร



ผลการสอดส่อง

ณ วันสอดส่องโครงการ โครงการนี้ไม่ได้ดำเนินการ ได้มีการยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงว่า รูปแบบในการก่อสร้างไม่ถูกต้อง ส่งผลให้มีผู้ยื่นเสนอราคา และหน่วยงานได้ส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว และโครงการดังกล่าวกรมอุทกศาสตร์เข้ามาสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว และได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

รูปแบบในการก่อสร้างกำหนดความสูงของฝายไม่ถูกต้อง

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ขอให้ผู้บังคับบัญชากำชับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการจัดทำเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยควรมีการตรวจสอบเอกสารให้ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดและเสียงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

๔) ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๑๑๕-๐๘ ซอยภูทองซีแพค หมู่ที่ ๒ บ้านศรีวังค์ ต.พ่วงพรมคร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๒๔๐ ตารางเมตร

งบประมาณ : ๖,๗๐๕,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร อ.เคียนซา



ผลการสวดส่อง

ณ วันสวดส่องโครงการ โครงการนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการสัญจร เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนใช้เป็นเส้นทางสัญจรหลายหมู่บ้าน ทั้งนี้ ได้มีการจัดทำประชาคมหมู่บ้านและมีการจัดทำแผนงานได้เป็นอย่างดี ได้เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่มี -

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. โครงการดำเนินงานแล้วเสร็จแต่ถูกปรับ ๒๘ วัน ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อไม่ให้เกิดการล่าช้าและมีค่าปรับเกิดขึ้น

๒. ขอให้มีความกระตือรือร้นในการตรวจรับที่มีตัวแทนของภาคประชาชนในสัดส่วนคณะกรรมการตรวจงานจ้างเพื่อความโปร่งใส

๑๐) ชื่อโครงการ : ก่อสร้างขยายถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ๔๑๗๘ เป็น ๔ ช่องทาง ช่วงระหว่างหน้าโรงพยาบาลบ้านนาเดิม-ป่าเขตเทศบาล หมู่ที่ ๒ ต.บ้านนา กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๙๘๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นผิวเกาะกลาง กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๙๘๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๓๑๒.๕๐ ตารางเมตร

งบประมาณ : ๙,๙๖๓,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : เทศบาลตำบลบ้านนา อ.บ้านนาเดิม



ผลการสวดส่อง

ณ วันสวดส่องโครงการ โครงการนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ การดำเนินการล่าช้าและการเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไปตามสัญญา เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องจักรและแรงงานเข้าดำเนินการในพื้นที่ได้ จึงส่งผลให้โครงการดังกล่าวไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามสัญญา ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านนาเดิม ได้ดำเนินการขยายเวลาให้กับบริษัทผู้รับจ้างและได้แจ้ง เร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาแล้ว

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. โครงการมีการตัดราคาในการประกวดราคาถึง ๒ ล้านที่ต่ำกว่าราคากลางทำให้เป็นห่วงเรื่องคุณภาพ ของงานว่าจะมีคุณภาพและตรงตามกับการแก้ปัญหาและความต้องการของประชาชนหรือไม่

๒. เงินเหลือจ่ายตามโครงการสามารถนำมาจัดจ้างโครงการอื่นได้ ถือว่าสามารถบริหารจัดการงบประมาณ ได้ดีและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน

๓. เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพิ่มเครื่องจักรและคนงาน

๔. ขอให้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหากดำเนินการไม่เสร็จ เพื่อไม่ให้เกิดการส่งคืนงบประมาณ

๑๑) ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรถนนประปาเก่า หมู่ที่ ๕
ชุมชนมองไม้และชุมชนทางข้าม

งบประมาณ : ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : เทศบาลเมืองดอนสัก อ.ดอนสัก



ผลการสวดส่อง

ณ วันสวดส่องโครงการ โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการประกาศผลราคากลาง และคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ จะดำเนินการก่อสร้างโดยผู้ก่อกำเนิดโครงการให้แล้วเสร็จก่อนปีงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่มี -

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ


๑. เสนอแนะให้ทางหน่วยงานคำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง ซึ่งถ้าหากโครงการ พื้นที่ดำเนินการ งบประมาณ และบุคลากรมีความพร้อม หน่วยงานก็ควรพิจารณาดำเนินการโครงการตั้งแต่ต้นๆ ปีงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และไม่ให้ประชาชนเสียโอกาส

๒. การกั้นเงินงบประมาณ ฝากให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยผู้ก่อกำเนิดโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด

๑๒) ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายเขาเหมน หมู่ที่ ๔,๖,๘ ต.ปากแพรก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๑๐๐ ตารางเมตร

งบประมาณ : ๙,๗๑๔,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อ.ดอนสัก



ผลการถอดส่ง

ณ วันถอดส่งโครงการ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่มี -

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. เป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าและมีประโยชน์ต่อประชาชนผู้สัญจรไปมา โดยเฉพาะราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ ๔,๖,๘ ตำบลปากแพรก และตำบลข้างเคียง

๒. ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกเห็นถึงความสำคัญของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกๆระดับโดยดำเนินการผ่านกิจกรรมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. เพื่อให้เอกสารมีความสมบูรณ์ ขอให้หน่วยงานจัดส่งเอกสารผลการทดสอบวัสดุเพิ่มเติมให้ฝ่ายผู้ช่วยเหลืองาน (สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

๑๓) ชื่อโครงการ : ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์

งบประมาณ : ๓๐,๗๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อ.ดอนสัก



ผลการถอดส่ง

ณ วันถอดส่งโครงการ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว โดยหน่วยงานได้จัดซื้อชุดอุปกรณ์ดังกล่าว ในราคา ๒๔,๒๐๐ บาท ซึ่งสามารถจัดซื้อได้ในราคาต่ำกว่าที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และทางหน่วยงานได้มีการตรวจรับและใช้ชุดอุปกรณ์ดังกล่าวในการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ ซึ่งสามารถใช้งานได้ตามปกติ ไม่พบปัญหาสัญญาณติดขัดแต่อย่างใด

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่มี -

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. เป็นโครงการที่มีประโยชน์มากในการเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็ก ทำให้เด็กมีพัฒนาการดีเยี่ยมในทุกด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และขอฝากให้หน่วยงานได้ใช้ประโยชน์จากชุดอุปกรณ์นี้ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด และต้องมีการบำรุงรักษา ซ่อมแซมให้ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ

๒. ตั้งข้อสังเกตว่าโรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ มีเด็กนักเรียนมากถึง ๖๓๗ คน ซึ่งเห็นว่าอุปกรณ์ DLTV เพียงชุดเดียวไม่สามารถเพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด จึงขอฝากให้ท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกพิจารณาสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวในโอกาสต่อไป

๓. เสนอแนะให้หน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และชุมชน เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลโครงการ รวมทั้ง สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้นหากได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปีต่อไป

๑๔) ชื่อโครงการ : ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามเกาะลำพู ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

งบประมาณ : ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี



ผลการสอดส่อง

ณ วันสอดส่องโครงการ โครงการนี้ได้ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากการไม่พร้อมของพื้นที่และตามระเบียบของกรมเจ้าท่าไม่สามารถดำเนินการได้ จึงได้มีการชะลอโครงการเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบของโครงการเป็นการสร้างสะพานแก้ว ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

โครงการดังกล่าวเป็นการปรับปรุงซ่อมแซม ตามระเบียบและรูปแบบกรมเจ้าท่าพิจารณาแล้วไม่สามารถอนุญาตให้ก่อสร้างได้

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. หากไม่มีการก่อสร้างสะพานใหม่ทดแทนของเดิม ขอให้มีการซ่อมบำรุงดูแลรักษาให้สามารถใช้งานได้ปกติ โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชน
๒. ขอให้แก้ไขปัญหาที่จอดรถและปัญหาการจราจรบริเวณดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการจราจร

๑๕) ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายชอยสहरณ์ ช่วงระยะบ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒ เชื่อมบ้านบางเตย หมู่ที่ ๗ ต.คลองชะอุ่น กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๘๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๑๓๔ ตารางเมตร

งบประมาณ : ๙,๐๓๗,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น อ.พนม



ผลการสอส่ง

ณ วันสอส่งโครงการ โครงการนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ การดำเนินการล่าช้าและการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามสัญญา เนื่องจากเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการสำรวจออกแบบ และควบคุมการดำเนินงานถนนสายดังกล่าว จึงต้องมีการประสานขอใช้นายช่างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดและส่วนราชการอื่นๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อรับรองแบบและควบคุมการดำเนินงานเป็นเหตุให้การดำเนินการในส่วนของการเอกสารและการดำเนินการล่าช้า โครงการนี้เป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อความสะดวกในการสัญจรและเป็นเส้นทางเชื่อมต่อหลายสาย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ในการอุทิศที่ดินเพื่อการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว ทั้งนี้ คาดว่าถนนสายดังกล่าวจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ตามสัญญา

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบและควบคุมงานโดยตรง

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. ในการดำเนินโครงการขอให้ดูรูปแบบการก่อสร้างให้สอดคล้องกับแบบของกรมทางหลวง
๒. ขอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างที่มีตัวแทนของภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจงานรับ เพื่อความโปร่งใส
๓. โครงการดังกล่าวมีเงินเหลือจ่ายและทางเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น สามารถบริหารจัดการนำไปใช้กับถนนสายอื่นได้ ถือเป็นโครงการที่คุ้มค่ากับงบประมาณ

๑๖) ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ. ถ.๖๑-๐๐๑ สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗,๔,๓ ต.ตะกุกใต้ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งบประมาณ : ๙,๙๘๗,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้ อ.วิภาวดี



ผลการถอดส่ง

ณ วันส่งถอดส่งโครงการ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนสัญญาจ้าง และได้เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่มี -

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. ขอฝากให้ อบต. ช่วยดูแล ซ่อมสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษาให้ถนนเส้นนี้อยู่ในสภาพปกติสามารถอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน

๒. ขอชมเชยเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประกอบของหน่วยงานที่สามารถจัดทำได้อย่างครบถ้วนในทุกประเด็น รวมทั้งความพร้อมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือในการเข้ารับการถอดส่งติดตามในครั้งนี้

๓. เสนอแนะให้หน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับถนนเส้นนี้ เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลโครงการ รวมทั้ง สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้นในงบประมาณต่อไป

๑๓) ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ. ๓.๙๑-๐๐๘ สายบ้านวังสวาด หมู่ที่ ๗ ต.น้ำหัก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๒๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๖๒๐ ตารางเมตร

งบประมาณ : ๘,๒๗๐,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม



ผลการสอดส่อง

ณ วันสอดส่องโครงการ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

๑. ขณะดำเนินโครงการได้มีปัญหาเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศ ซึ่งมีฝนตกเกือบทุกวันทำให้พื้นผิวจราจรค่อนข้างเปียก และทำให้บางจุดมีความชื้นอยู่ตลอดเวลายากต่อการดำเนินงาน สำหรับแนวทางแก้ไขคือได้มีการนำวัสดุที่ไม่อุ้มน้ำมาใช้ในการทำชั้นพื้นทางเดิมและชั้นวัสดุดินลูกรัง รวมทั้งใช้ปูนซีเมนต์ผงช่วยในการยึดเกาะและไล่ความชื้น

๒. สภาพดินชั้นพื้นทางเดิมโดยรวมเป็นดินทรายร่วน เมื่อโดนฝนจะซึบน้ำแต่เมื่อโดนแดดจะแยกตัวทำให้ยากต่อการดำเนินงาน

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอแนะให้หน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับถนนเส้นนี้ เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลโครงการ รวมทั้ง สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้นในงบประมาณต่อไป

๒. สำหรับการทดสอบวัสดุและการทดสอบความหนาแน่น ขอให้หน่วยงานพิจารณาเลือกจุดทดสอบที่มีความเหมาะสม

๓. ขอให้ผู้ควบคุมงานควบคุมงานอย่างใกล้ชิด และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

๑๘) ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๕๗ - ๐๑๔ สายซอยเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๔ ต.คลองน้อย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร

งบประมาณ : ๘,๐๗๙,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อ.ชัยบุรี



ผลการสวดส่อง

ณ วันสวดส่องโครงการ โครงการนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ซึ่งคัดเลือกตามความสำคัญโดยผ่านประชาคมหมู่บ้าน เป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการสัญจรและบรรเทาทุกข์พืชผลทางการเกษตร เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งนี้ การดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามสัญญา

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่มี -

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. ฝากให้ดูเรื่องรูปแบบการก่อสร้างให้ตรงตามแบบและสอดคล้องกับแบบของกรมทางหลวง
๒. ขอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างที่มีตัวแทนของภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจงานรับ เพื่อความโปร่งใส
๓. การยื่นเอกสารของผู้เสนอราคาขอให้ดูความถูกต้องและตามระเบียบพัสดุเพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน
๔. ขอให้มีการจัดทำรายงานของผู้ควบคุมงานและรายงานผลให้ทราบทุกวัน

๑๙) ชื่อโครงการ : ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยูงงาม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อ.ชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบประมาณ : ๓๐,๗๐๐ บาท
หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี



ผลการสวดส่อง

ณ วันสวดส่องโครงการ โครงการนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งโครงการนี้เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็ก ๐ - ๕ ปี โดยทำการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ สำหรับห้องเรียน และได้เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ส่วนเงินเหลือจ่ายได้นำส่งคืนสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเรียบร้อยแล้วเช่นกัน

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ

โครงการนี้เป็นโครงการในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์และมีความคุ้มค่า เป็นโครงการ ที่เห็นถึงความสำคัญของเด็กๆ และขอให้มีการดูแลรักษาให้สามารถใช้งานและเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนต่อไป

๒๐) ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน - บ้านเหี้ยด หมู่ที่ ๒ ต.ป่าเว กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๔๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๒๕ ตารางเมตร ลงหินคลุก ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

งบประมาณ : ๓,๖๒๖,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเว อ.ไชยา



ผลการก่อสร้าง

ณ วันส่งก่อสร้างโครงการ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการไปแล้ว แต่ได้ระยะทางของถนน คสล. เพียง ๙๐๙ เมตร ปริมาณงานขาดไป ๓๖ เมตร (ไม่ถึงตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ) ทำให้มีงบประมาณเหลือ และขณะนี้ อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โดยจะใช้พื้นที่บริเวณทางแยกด้านซ้ายของโครงการดำเนินการก่อสร้างถนนเพื่อให้ได้ปริมาณงานตามสัญญาจ้าง เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวประชาชนใช้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมากและคาดว่าจะประโยชน์ต่อประชาชน ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่มี การตรวจรับงานจ้าง และยังไม่ได้นำดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่มี -

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มสำรวจพื้นที่ดำเนินโครงการยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาดความรอบคอบ ทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง

๒. พื้นหน้าของผิวถนน คสล. มีความแตกต่างกันและไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากขณะดำเนินโครงการ อาจจะมีฝนตก จึงมีเสนอแนะให้ผู้ควบคุมงานแจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขก่อนจะส่งมอบงาน

๓. ไหล่ทางในสัญญาจ้างกำหนดให้ลงหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร แต่บางจุดได้ระยะทางไม่ถึง ๐.๕๐ เมตร จึงมีเสนอแนะให้ผู้ควบคุมงานแจ้งผู้รับจ้างดำเนินการให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดก่อนจะส่งมอบงาน

๔. เพื่อให้เอกสารมีความสมบูรณ์ ขอให้หน่วยงานจัดส่งเอกสารผลการทดสอบวัสดุเพิ่มเติมให้ฝ่ายผู้ช่วยเหลือราชการ (สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

๒๑) ชื่อโครงการ : ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเดิมเจ้า

งบประมาณ : ๓๐,๗๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเว อ.ไชยา



ผลการถอดส่ง

ณ วันส่งมอบโครงการ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และได้เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว โดยหน่วยงานได้จัดซื้อชุดอุปกรณ์ดังกล่าวในราคา ๒๖,๙๐๐ บาท ซึ่งสามารถจัดซื้อได้ในราคาต่ำกว่าที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และทางหน่วยงานได้มีการตรวจรับและใช้ชุดอุปกรณ์ ดังกล่าวในการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเดิมเจ้าซึ่งสามารถใช้งานได้ตามปกติ ไม่พบปัญหา สัญญาณติดขัดแต่อย่างใด

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่มี -

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. เป็นโครงการที่มีประโยชน์มากในการเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็ก ทำให้เด็กมีพัฒนาการดีเยี่ยมในทุกด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และขอฝากให้หน่วยงาน ได้ใช้ประโยชน์จากชุดอุปกรณ์นี้ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด และต้องมีการบำรุงรักษา ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ อย่างสม่ำเสมอ

๒. เสนอแนะให้หน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และชุมชน เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลโครงการ รวมทั้ง สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาโครงการ ให้ดียิ่งขึ้นหากได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปีต่อไป

๒๒) ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. ๑๒๗-๑๔ สายไสตาคำ หมู่ที่ ๕ บ้านสามสัก ต.เวียง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐ ตารางเมตร

งบประมาณ : ๙,๗๙๑,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : เทศบาลตำบลเวียง อ.ไชยา



ผลการสวดส่อง

ณ วันสวดส่องโครงการ โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินงานในงวดที่ ๒ และได้เบิกจ่ายงบประมาณในงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินโครงการได้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ขณะดำเนินโครงการได้มีปัญหาเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศ ซึ่งมีฝนตกเกือบทุกวันทำให้การดำเนินงานล่าช้าไปบ้าง

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. การสำรวจและออกแบบโครงการสามารถทำได้ดี มีมาตรฐาน สมบูรณ์และครบถ้วน จึงขอให้ผู้ควบคุมงานกำกับ ติดตามให้การก่อสร้างเป็นไปตามแบบดังกล่าวด้วย ทั้งแนวและระดับ

๒. กำชับเรื่องการก่อสร้างชั้นวัสดุคัดเลือก ควรดำเนินการให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด โดยเกลี่ยแต่งและบดทับให้ได้แนว ระดับและรูปร่าง ตามที่แสดงไว้ในแบบ

๓. รอยต่อตามยาวของถนน คสล. ในบางจุด ยังมีขนาดไม่ถึง ๒.๕ เซนติเมตร และในบางจุดมีรอยเท้าสุนัขเป็นจำนวนมาก จึงขอให้แจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข

๔. เสนอแนะให้ติดตั้งป้ายจำกัดน้ำหนัก ป้ายเตือนทางโค้ง ทางลาดชันป้ายกำหนดความเร็ว เพื่อให้มีความสมบูรณ์ตามแบบมาตรฐาน

๒๓) ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอย้ายสำหรับ หมู่ที่ ๒-ห้วยสิทธิ์ หมู่ที่ ๕ ต.เสียด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๕๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๔๕๐ ตารางเมตร
งบประมาณ : ๙,๖๙๗,๐๐๐ บาท
หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลเสียด อ.ท่าฉาง



ผลการสวดส่อง

ณ วันสวดส่องโครงการ โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินงาน ซึ่งได้เบิกจ่ายงบประมาณในงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายงบประมาณในงวดที่ ๒ โดยการดำเนินโครงการเป็นไปตามแผน และคาดว่าจะสามารถดำเนินโครงการได้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

ขณะดำเนินโครงการได้มีปัญหาเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศ ซึ่งมีฝนตกเกือบทุกวันทำให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานไปบ้าง

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. ในโอกาสต่อไปหากหน่วยงานได้รับการสวดส่องโครงการอีก เสนอแนะให้หน่วยงานจัดทำรายงานแผนงานและแผนเงินให้เป็นไปตามตามรูปแบบมาตรฐานที่กำหนด

๒. เสนอแนะให้ติดตั้งมีป้ายจำกัดน้ำหนักร เพื่อห้ามไม่ให้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดสัญจรไปมา

๓. เสนอแนะให้หน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับถนนเส้นนี้ เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลโครงการ รวมทั้ง สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้นในงบประมาณต่อไป

๒.๓.๔ โครงการของกระทรวง/กรม จำนวน ๒ โครงการ

๑) ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมหาดสมบุญ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี
งบประมาณ : ๕๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : กรมโยธาธิการและผังเมือง (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี)



ผลการสอดส่อง

ณ วันสอดส่องโครงการ โครงการนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะจากทะเล ที่ส่งผลกระทบต่อทำกินของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดทำประชาวิจารย์และผลกระทบในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของสถานที่นั้นๆ เป็นหลักในการแก้ไขปัญหา การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามสัญญาแล้ว

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่มี -

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

หลังจากส่งมอบงานแล้ว ขอให้มีการจัดทำแผนรองรับงบประมาณและมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษา โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

๒) ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพักคนไข้โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ : ๕๒๓,๘๑๖,๙๖๑.๖๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี



ผลการสวดส่อง

ณ วันสวดส่องโครงการ โครงการนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงานล่าช้า ๙๖๘ วัน และการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างขอขยายเวลาโดยให้เหตุผลในการขยายเวลาว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการและวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งอุปกรณ์บางรายการเป็นสินค้านำเข้า ส่งผลให้การดำเนินการล่าช้า และได้มีการดำเนินการในส่วนของการปรับแก้การดำเนินการไม่เป็นไปตามสัญญา ทั้งนี้ การขอขยายเวลาของ ผู้รับจ้างที่คณะกรรมการในที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยมีการรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีทราบด้วยแล้ว

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่มี -

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาขอขยายเวลาในการจ่ายค่าปรับของผู้รับจ้าง ขอให้ผู้บังคับบัญชากำกับเจ้าหน้าที่ได้รับผิดชอบในการพิจารณาการขยายเวลาให้เป็นไปตามสัญญาและระเบียบที่กำหนดไว้ด้วย

๒.๔ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒.๔.๑ ความไม่เข้าใจเกี่ยวกับเจตนารมณ์ของการจัดตั้ง ก.ธ.จ. และบทบาทอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ยังไม่ค่อยรู้จักและเข้าใจเจตนารมณ์ บทบาทอำนาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. เท่าที่ควร แนวทางการแก้ไข คือ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและจังหวัดต้องมีการประชาสัมพันธ์แนวคิด เจตนารมณ์ บทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ และขอบเขตการทำงาน ให้เป็นที่รู้จักและรับรู้รับทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันต่อไป

๒.๔.๒ ระบบความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันระหว่าง ก.ธ.จ. กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และเครือข่ายชุมชนในจังหวัดยังมีช่องว่างและความไม่เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจและกระบวนการทำงานของ ก.ธ.จ. จึงทำให้เกิดปัญหาในการประสานงานเพื่อตรวจติดตาม สอดส่องโครงการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และบางหน่วยงานยังไม่ให้ความสำคัญและไม่ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. แนวทางการแก้ไข คือ ควรมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ก.ธ.จ. กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดอบรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานของ ก.ธ.จ. รวมทั้ง การสร้างเครือข่าย ก.ธ.จ. ที่เข้มแข็งโดยเฉพาะในระดับอำเภอ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.

๒.๔.๓ ขาดกำลังคนที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและขาดสถานที่ทำงาน โดย ก.ธ.จ. ยังขาดเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนการทำงาน ซึ่งปัจจุบันมีเพียงเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ช่วยเหลือเลขานุการและบุคลากรในสังกัดกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดเพียงไม่กี่คน ซึ่งเห็นว่าไม่เพียงพอ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก็มีภารกิจอื่นที่ต้องรับผิดชอบ มิได้รับผิดชอบภารกิจของ ก.ธ.จ. เพียงภารกิจเดียว จึงไม่อาจทุ่มเทเวลาทั้งหมดมาเพื่องาน ก.ธ.จ. ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ก.ธ.จ. ยังไม่มีสถานที่ทำงานที่ชัดเจน ซึ่งเป็นผลให้ประชาชนไม่รู้จักและยากต่อการติดต่อประสานงานหรือให้ข้อมูล ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และขาดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง แนวทางการแก้ไข คือ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีควรมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงบประมาณและจังหวัด ในการสนับสนุนเรื่องงบประมาณ กำลังคน และสถานที่ทำงาน รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ.





“โปร่งใส ไร้ทุจริต คือ ภารกิจ ก.ธ.จ.”
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี