

สรุปผลการลงพื้นที่ที่สอดคล้องโครงการ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

โครงการที่ 1 สนามกีฬาระดับอำเภอ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ร.ร.สาครพิทยาคม
หน่วยจัดจ้าง : ที่ว่าการอำเภอมโนรมย์
ระยะเวลาดำเนินการ : 30 กันยายน 2560 – 5 มกราคม 2562



ผลการดำเนินโครงการ

สร้างแล้วเสร็จร้อยละ 36.45

ผู้รับจ้างทำงาน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

ปัญหา/อุปสรรค

ผู้รับจ้างทำงาน งบประมาณถูกพับไป

โดยผลของกฎหมายอยู่ระหว่างการเรียกร้อง

ค่าเสียหายกับผู้รับจ้าง

ข้อเสนอแนะ

มอบหมายให้ทางอำเภอมโนรมย์แจ้งความคืบหน้าของคดี
เพื่อทำเรื่องเสนอของบประมาณในการก่อสร้างส่วนที่เหลือต่อไป

สรุปผลการลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

โครงการที่ 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 1
ตอน ดอนรังนก – หางน้ำหนองแขม ระหว่าง กม. 297 + 800 –
กม. 305+578 อ.มโนรมย์
งบประมาณ : 3,680,000 บาท (สามล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงชัยนาท



ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากมีระยะเวลา ค่ำประกัน 1 ปี
ขอให้มีการติดตามเรื่องการบำรุงดูแลรักษา
และการรื้อน้ำอย่างสม่ำเสมอ

สรุปผลการลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

โครงการที่ 3 ขยายช่องจราจร จาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3212
ตอนควบคุม 0100 ตอนคู้่งสำเภา - ไร่พัฒนา ระหว่าง กม.5+100 - กม.6+600
ตำบลทางน้ำสาคร ทาง 1.500 กิโลเมตร
งบประมาณ : 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)
หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงชัยนาท



ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการได้ร้อยละ 35%
คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง

ปัญหา/อุปสรรค

เรื่องการใช้ยานพาหนะสัญจรในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
มีการติดขัดไม่สะดวกในการเดินทางเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

ให้จัดทำป้ายเตือนป้ายสัญญาณการจราจร
กรวยยาง แผงกั้นไฟกระพริบให้มากขึ้นในช่วงที่มีการก่อสร้าง

สรุปผลการลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

โครงการที่ 4 ติดตั้งราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควบคุม 0100
ตอน แยกเข้าโรงเรียนครูประชาสรรค์ – สะพานของโครงการฯ ชันสูตร ระหว่าง
กม.3+000 กม.13+000 (เป็นแห่ง ๆ) ตำบลแพรกศรีราชา ตำบลบางซุด ตำบลดอนกำ
อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 9.240 กิโลเมตรเมตร 1 สายทาง
งบประมาณ : 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)
หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงชัยนาท



ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ตามแบบและสัญญาจ้าง

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

ให้ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงบริเวณราวกันอันตรายเป็นระยะๆ

เพื่อเป็นที่สังเกตในช่วงใช้ยานพาหนะในเวลากลางคืน

สรุปผลการลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

โครงการที่ 5 สนามกีฬาระดับตำบล : ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
สถานที่ตั้ง : เทศบาลตำบลหนองมะโมง
หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง : อำเภอหนองมะโมง
งบประมาณ : 12,497,000 บาท (สิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินการ : 19 มกราคม 2558 ถึง 15 พฤศจิกายน 2558
หน่วยรับผิดชอบ : กรมพลศึกษา จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU วันที่ 17 กรกฎาคม 2561)
ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองมะโมง



ผลการดำเนินงาน

กรมพลศึกษาถ่ายโอนให้เทศบาลตำบลหนองมะโมง
รับผิดชอบและดูแล
มีการดำเนินกิจกรรมมาโดยตลอด

ปัญหา/อุปสรรค

มีการชำรุด เสื่อมไปตามสภาพการใช้งาน
ในหลายจุด

ข้อเสนอแนะ

ให้ท้องถิ่นเร่งรัดการถ่ายโอนจากกรมพลศึกษา และหากได้รับการถ่ายโอนเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินจัดทำแผนบรรจุเข้าข้อบัญญัติงบประมาณเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาฯ นำงบประมาณมาดำเนินการซ่อมแซม

สรุปผลการลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

โครงการที่ 6 สนามกีฬาระดับตำบล : ตำบลมะขามเต่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท งบประมาณปี 2556
สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 บ้านคลองมอญ ตำบลมะขามเต่า อำเภอวัดสิงห์ หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง : กรมพลศึกษา
งบประมาณ : 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการ : 31 กรกฎาคม 2556 ถึง 27 พฤษภาคม 2557

หน่วยรับผิดชอบ : กรมพลศึกษา จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU วันที่ 17 กรกฎาคม 2561)
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเต่า



ผลการดำเนินงาน

กรมพลศึกษาจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU)

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

มีการดำเนินกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

พลานามัยมาโดยตลอด

ปัญหา/อุปสรรค

สนามกีฬากลางแจ้งอยู่ในสภาพที่ชำรุด

ทรุดโทรม และเสื่อมไปตามสภาพการใช้งาน

รวมทั้ง พื้นดินฐานรากทรุด

ข้อเสนอแนะ

ให้ท้องถิ่นเร่งรัดการถ่ายโอนจากกรมพลศึกษา และหากได้รับการถ่ายโอนเรียบร้อยแล้ว ให้จัดทำแผนบรรจุเข้าข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ เพื่อขอความเห็นชอบจากสภา

ในการนำงบประมาณมาดำเนินการซ่อมแซม

สรุปผลการลงพื้นที่ที่สอดส่องโครงการ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

โครงการที่ 7 สนามกีฬาระดับอำเภอ : อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท งบประมาณปี 2557
สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ตำบลเข้าท่าพระ ถนนสายท่าช้าง – หางน้ำสาคร อำเภอเมือง
หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง : อำเภอเมือง
งบประมาณ : 23,290,240 บาท (ยี่สิบสามล้านสองแสนเก้าหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินการ : 26 ธันวาคม 2557 ถึง 21 ตุลาคม 2558
หน่วยรับผิดชอบ : กรมพลศึกษา จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU วันที่ 17 กรกฎาคม 2561)
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท



ผลการดำเนินงาน

- สร้างแล้วเสร็จในปี 2558 กรมพลศึกษาจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เพื่อเข้าใช้ประโยชน์และดำเนินการควบคุม รับผิดชอบจัดกิจกรรม ให้กับประชาชน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ปัจจุบัน สนามกีฬาคอนกรีต ขนาด 30 X 50 เมตร จำนวน 2 สนาม อยู่ในสภาพที่ชำรุด
- สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง และอัฒจันทร์ ไม่มีการใช้งานแต่อย่างใด
- อาคารโรงยิมเอนกประสงค์ถูกนำไปใช้เป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด ยังไม่มีการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพเดิม

ปัญหา/อุปสรรค

- สืบเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมน้อยมากประกอบกับมีสนามกีฬา ระดับจังหวัดอยู่ใกล้เคียงจึงถูกปล่อยทิ้งร้าง
- ไม่มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ขาดการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

- ให้ท้องถิ่นเร่งรัดการถ่ายโอนจากกรมพลศึกษา และหากได้รับการถ่ายโอนเรียบร้อยแล้ว ให้จัดทำแผนบรรจุเข้าข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาฯ นำงบประมาณมาดำเนินการซ่อมแซมหากต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากให้ทยอยทำแผนของงบประมาณประจำปีอย่างต่อเนื่อง

สรุปผลการลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566

โครงการที่ 1 ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1 ขวา - 1 ขวา แม่น้ำน้อย 2 ตำบลเทียงแท้ อำเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 6.180 กิโลเมตร
งบประมาณ : 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)
หน่วยดำเนินการ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ



ผลการดำเนินงาน

เป็นการขยายพื้นที่แนวคันคลองให้กว้างขึ้น
เพื่อประสิทธิภาพในการคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

-

สรุปผลการลงพื้นที่สวดส่องโครงการ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566

โครงการที่ 2 ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1 ซ้าย สุพรรณ 1 ตำบลแพรภคคีราราช อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ระยะทาง 7.000 กิโลเมตร
งบประมาณ : 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)
หน่วยดำเนินการ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ



ผลการดำเนินงาน

เพิ่มพื้นที่แนวคันคลองให้กว้างขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการคมนาคม เพื่อการขนส่งทางการเกษตร
และการดำเนินงานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

-

สรุปผลการลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566

โครงการที่ 3 ซ่อมแซมคันคลองระบาย 3 ซ้าย สุพรรณ 2 ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ระยะทาง 5.000 กิโลเมตร
งบประมาณ : 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)
หน่วยดำเนินการ : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ



ผลการดำเนินงาน

เพิ่มพื้นที่แนวคันคลองให้กว้างขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคม เพื่อการขนส่งทางการเกษตร

และการดำเนินงานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

-

สรุปผลการลงพื้นที่สวดส่องโครงการ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566

โครงการที่ 4 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองชลประทานสาม ขวา 1 ขวา ม.8
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,280 เมตร หนา 0.05 เมตร
งบประมาณ : 5,590,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
หน่วยดำเนินการ : เทศบาลตำบลสรรคบุรี



ผลการดำเนินงาน

ปูยางแอสฟัลต์ติกทับผิวเดิม
ที่เป็นพื้นคอนกรีตที่เริ่มชำรุดทรุดโทรม
ทำให้ผู้สัญจรไปมาสามารถใช้เส้นทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

-

สรุปผลการลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566

โครงการที่ 5 ซ่อมแซมถนนคันคลองระบาย D.02 ตำบลหนองบัว
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 7.800 กิโลเมตร
งบประมาณ : 6,600,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)
หน่วยดำเนินการ : โครงการชลประทานชัยนาท



ผลการดำเนินงาน

งานซ่อมแซมคันคลองปูยางแอสฟัลต์ติก กว้าง 4 เมตร
จากสภาพเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมให้กลับมาใช้งาน
ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

-

สรุปผลการลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566

โครงการที่ 6 ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 8L ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
ระยะทาง 3.200 กิโลเมตร
งบประมาณ : 11,700,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)
หน่วยดำเนินการ : โครงการชลประทานจังหวัดชัยนาท



ผลการดำเนินงาน

งานปรับปรุงและฟื้นฟูเส้นทางขนส่งทางการเกษตร
ให้มีความสะดวกในการสัญจรมากยิ่งขึ้น

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

-

สรุปผลการลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566

โครงการที่ 7 ขุดลอกตะกอนท้ายฝายหนองกระทุ่ม พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบตำบลบ่อแร่
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 148,167 ลูกบาศก์เมตร 1 แห่ง
งบประมาณ : 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานชลประทานชัยนาทที่ 12



ผลการดำเนินงาน

งานขุดลอกที่ตื้นเขิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
และเก็บกักน้ำไว้ในลำห้วยยามขาดแคลน
ไว้เป็นแหล่งน้ำสำรองรับน้ำส่วนเกินจากแม่น้ำเจ้าพระยา
ในฤดูน้ำหลาก ลดความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่ทำการเกษตร

ข้อเสนอแนะ

ปัญหา/อุปสรรค

-

-

สรุปผลการลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566

โครงการที่ 1 งานรวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 311 ตอนควบคุม 0300 ตอน บ้านม้า –ชัยนาท
ระหว่าง กม.58+263 – กม.81+000 (เป็นแห่ง ๆ) ตำบลโพนางดำตก ตำบลสรรพยา
ตำบลบางหลวงอำเภอสรรพยา และตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ระยะทาง 8.012 กิโลเมตร

งบประมาณ : 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)

หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงชัยนาท



ผลการดำเนินงาน

งานติดตั้งราวกันอันตราย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากยานพาหนะที่

สัญจรไปมา ป้องกันการตกถนนริมข้างทาง

งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง และเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

-

สรุปผลการลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566

โครงการที่ 2 งานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองเสือ - บ้านท่านจั่นกว้าง 3 - 5 เมตร
ยาว 4,509 เมตร หนา 5 ซม.

งบประมาณ : 6,737,000 บาท (หกล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

หน่วยดำเนินการ : เทศบาลตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์



ผลการดำเนินงาน

เป็นการปรับปรุงเส้นทางเดิม

ที่ชำรุดทรุดโทรม ให้กลับมาใช้ได้อย่างสะดวก ปลอดภัยงาน

แล้วเสร็จตามสัญญา และเป็นไปตามรูปแบบการก่อสร้าง

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

-

สรุปผลการลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566

โครงการที่ 3 งานขุดลอกสระเก็บน้ำ ม.6 บ้านทุ่งกว้าง กว้าง 220 เมตร ยาว 360 เมตร ลึก 6 เมตร
งบประมาณ : 9,996,000 บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
หน่วยดำเนินการ : เทศบาลตำบลหนองขุ่น อำเภอดมัย



ผลการดำเนินงาน

เป็นงานขุดลอกสระ เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่
ในฤดูแล้ง และเป็นแหล่งกักน้ำในฤดูน้ำหลาก
งานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง และเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

ป้ายโครงการยังลงรายละเอียดไม่ครบถ้วน ขาดรายชื่อช่างผู้ควบคุมงาน
รายชื่อกรรมการตรวจรับงานพร้อมระบุตำแหน่งและเบอร์โทรศัพท์
คณะกรรมการฯได้แนะนำให้มีการแก้ไขแล้ว

สรุปผลการลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566

โครงการที่ 4 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองห้วยคต - วังหมัน ถึงป่าสาธารณประโยชน์
ม.1 บ้านสะพานหิน กว้าง 4 เมตร ระยะทางรวม 3,100 เมตรหนา 0.05 เมตร
งบประมาณ : 7,777,000 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
หน่วยดำเนินการ : องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง



ผลการดำเนินงาน

เป็นงานปรับขยายพื้นที่ถนนให้กว้างขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการใช้พาหนะ และเส้นทางขนส่งทางการเกษตร
งานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างและเป็นไปตามแบบที่กำหนด

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

-

สรุปผลการลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566

โครงการที่ 5 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำท่าจีนเขตเทศบาล
ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ความยาว 160 เมตร
งบประมาณ : 15,549,000 บาท (สิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
หน่วยดำเนินการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท



ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างได้ประมาณ ร้อยละ 35
หากแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันการพังทลาย
ของตลิ่งริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

-

สรุปผลการลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

โครงการที่ 1 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านหนองเต่าดำ – ม.11
งบประมาณ : 6,790,000 บาท (หกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
หน่วยดำเนินการ : เทศบาลตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท



ผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

-

สรุปผลการลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

โครงการที่ 2 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง HIGH MAST บนทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0400
ตอน โพนางด้าออก -ท่าฉนวน ระหว่าง กม.115+000 - กม.145+000 (บริเวณร่องกลาง
เป็นแห่งๆ) ตำบลตลุก ตำบลหาดอาษา ตำบลโพนางด้าออก อำเภอสรรพยา ตำบลเสือโฮก
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จำนวน 40 ต้น 1 แห่ง

งบประมาณ : 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงชัยนาท



ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จก่อนสัญญาจ้าง วันเริ่มสัญญา 3 มีนาคม 2566

วันสิ้นสุดสัญญา 29 สิงหาคม 2566

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

-

สรุปผลการลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

โครงการที่ 3 ขยายช่องจราจรจาก 2 เป็น 4 ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3183 ตอนควบคุม 0101
ตอน แยกไปเขื่อนเจ้าพระยา – คลองมอญ ระหว่าง กม.12+123 – กม.13+123 ตำบลหาดท่าเสา
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร
งบประมาณ : 30,000,000 (สามสิบล้านบาทถ้วน)
หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงชัยนาท



ผลการดำเนินงาน

งานแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 70
จากเริ่มทำสัญญา 3 มีนาคม 2566
สิ้นสุดสัญญา 29 สิงหาคม 2566
ขอขยายสัญญาไปสิ้นสุด วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

ปัญหา/อุปสรรค

ความล่าช้าในการดำเนินงาน
เนื่องจากต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ 2 ข้างทาง
เพื่อเคลียร์พื้นที่จากหน่วยงานต่างๆ

ข้อเสนอแนะ

หากต่อไปมีโครงการในลักษณะเช่นนี้ ขอให้หน่วยงาน
มีการทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนทำสัญญา
เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า

สรุปผลการลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

โครงการที่ 4 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (HIGH MAST) ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน ควบคุม 0401, 0402
ตอน ปากน้ำ – โรงพยาบาลสรรคบุรี - ชัยนาท ระหว่าง กม.135+000 – กม.164+200
บริเวณร่องกลาง (เป็นแห่ง ๆ) ตำบลวังไก่อเลื้อย อำเภอหันคา ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี
และตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จำนวน 40 ต้น

งบประมาณ : 20,000,000 (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงชัยนาท



ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จก่อนสัญญาจ้าง วันเริ่มสัญญา 10 มกราคม 2566

วันสิ้นสุดสัญญา 8 มิถุนายน 2566

เป็นไปตามรูปแบบและตำแหน่ง

ปัญหา/อุปสรรค


-

ข้อเสนอแนะ

-

สรุปผลการลงพื้นที่สวดส่องโครงการ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566

โครงการที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายหนองแก้ว กว้าง 4 เมตร ยาว 3,440 เมตร หนา 15 ซม.
งบประมาณ : 6,850,000 บาท (หกล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
หน่วยดำเนินการ : เทศบาลตำบลบ้านเขย่น อำเภोधันคา



ผลการดำเนินงาน
แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

-

สรุปผลการลงพื้นที่สวดส่องโครงการ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566

โครงการที่ 2 ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก สายบ้านแหลมทอง ถึง สายบ้านตลุกเตี๋ม ม.2, ม.13 กว้าง 6 เมตร
ยาว 1,850 เมตร หนา 0.05 เมตร
งบประมาณ : 9,962,000 บาท (เก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
หน่วยดำเนินการ : เทศบาลตำบลหนองแซง อำเภอหันคา



ผลการดำเนินงาน

แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ

ให้จัดทำป้ายจำกัดน้ำหนักบรรทุก 25 ตัน
ติดตั้งที่หัวและท้ายของถนน

สรุปผลการลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566

โครงการที่ 3 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองจาง ถึง สายบ้านเขาน้อย ม.8, ม.15
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร
งบประมาณ : 9,878,000 บาท (เก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
หน่วยดำเนินการ : เทศบาลตำบลหนองแซง อำเภอหันคา



ผลการดำเนินงาน
แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง

ปัญหา/อุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ
ให้จัดทำป้ายจำกัดน้ำหนักบรรทุก 25 ตัน
ติดตั้งที่หัวและท้ายของถนน

