

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------------------|--------------|--|
| ๑. นายประเสริฐ | เลิศเดชานนท์ | โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง |
| ๒. นางศิริพร | ชูแก้ว | ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง |
| ๓. นายปฐมพงษ์ | ระมัด | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี |
| ๔. นางฐานิดา | ภิรมย์เริก | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี |
| ๕. เจ้าหน้าที่จังหวัดพัทลุง | จำนวน ๙ คน | |

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ก.ธ.จ. แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ มีทั้งหมด ๕ วาระ ประกอบด้วย วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ ๓ เรื่อง คือ ๑) การลาออกจากราชการของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ๒) แจ้งมติคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และ ๓) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา ๓ เรื่อง คือ ๑) การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง แทนตำแหน่งที่ว่าง ๒) ผลการสอดส่องโครงการตามแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ ๓) การลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง และผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง ที่อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่สอดส่อง และให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖

เลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโนรา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนให้กรรมการทุกท่านพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว หากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประการใดขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ปราบกฏว่าไม่มีกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การลาออกจากตำแหน่งกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง

เลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า นายนิคม เกื้อสกุล กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ผู้แทนภาคประชาสังคม ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรียนประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้รับการแจ้งประสานจากฝ่ายเลขานุการของจังหวัดว่า มีผู้แทนภาคประชาสังคมที่ได้รับการสรรหาและขึ้นบัญชีสำรองไว้ ซึ่งจะได้นำรายชื่อเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด และแจ้งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง และเสนอปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อประกาศแต่งตั้งเป็นกรรมการภาคประชาสังคมแทนตำแหน่งเดิม ซึ่งฝ่ายเลขานุการจะได้แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบในโอกาสต่อไป

ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจังหวัด (นางสาวจินตกาญ เกตุแก้ว) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นางนิชาภา คงรักษ์ เป็นผู้แทนภาคประชาสังคมที่ขึ้นบัญชีสำรองไว้ และอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร เพื่อแจ้งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับรองรายชื่อต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ ผลคัดเลือกนางนิชาภา คงรักษ์ เป็น ก.ธ.จ. ผู้แทนภาคประชาสังคม แทนตำแหน่งที่ว่าง

๓.๒ แจ้งมติคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาผลการสอดส่องโครงการตามแผนการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. พัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ โครงการ และจากการสอดส่องโครงการ พบว่า โครงการส่วนใหญ่มีการดำเนินการเป็นไปด้วยดี มีเพียงบางโครงการที่มีข้อสังเกต/ข้อเสนอนะ ซึ่งที่ประชุมจึงมีมติมอบหมายให้ประธาน ก.ธ.จ. พัทลุงมีหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงแจ้งหน่วยรับผิดชอบโครงการพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอนะของ ก.ธ.จ. พัทลุงต่อไป ทั้งนี้ ประธาน ก.ธ.จ. พัทลุงได้มีหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เพื่อให้จังหวัดพัทลุงดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จังหวัดพัทลุงได้มีหนังสือแจ้งหัวหน้าส่วนราชการและนายกองค้กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องรับทราบ และให้รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ให้จังหวัดพัทลุงทราบ ดังนั้น จังหวัดพัทลุงจึงรายงานผลการดำเนินโครงการดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบค่าใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท โดยสามารถถัวจ่ายทุกรายการ และในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้มีมติรับทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ดังกล่าว จำนวน ๕๘,๙๙๒ บาท ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า และเป็นไปตามมาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ที่ขอให้ ก.ธ.จ. เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้จัดสรรให้กับจังหวัด

ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจังหวัด (นางสาวจินตกาญจน์ เกตุแก้ว) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุงให้ที่ประชุมทราบ มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	
		ได้รับ	ผลการใช้จ่าย
	ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	๙๐,๐๐๐	
๑.	ค่าพาหนะ -การประชุม ก.ธ.จ. พัทลุง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ -การลงพื้นที่ตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ร่วมกับสำนักงาน ปปท. เขต ๙ -การออกสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดพัทลุง จำนวน ๙ โครงการ -การลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแผนงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง และการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ -การออกสอดส่องโครงการตามรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ จำนวน ๑๐ โครงการ -โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ -การออกสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดพัทลุง (ติดตามซ้ำ) จำนวน ๒ โครงการ -การลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแผนงานของ ก.ธ.จ. พัทลุง และประชุม ก.ธ.จ. พัทลุง ๒/๒๕๖๖		๒๘,๐๖๗ ๒,๕๓๐ ๔๖๗ ๘,๗๘๐ ๒,๒๕๐ ๘,๐๙๐ ๑,๗๙๐ ๑,๕๘๐ ๒,๕๘๐
๒.	ค่าจ้างเหมารถตู้ และค่าน้ำมันเพื่อลงพื้นที่ - การออกสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดพัทลุง จำนวน ๙ โครงการ -การลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแผนงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดพัทลุง และการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖		๓๓,๖๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๕,๖๐๐

ลำดับ	รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	
		ได้รับ	ผลการใช้จ่าย
	-การออกสอดส่องโครงการตามรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ จำนวน ๑๐ โครงการ		๑๔,๐๐๐
๓	ค่าอาหาร/อาหารว่าง และเครื่องดื่ม -การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง (ก.ธ.จ.) นอกรอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ -การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง (ก.ธ.จ.) นอกรอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ -โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ -การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง (ก.ธ.จ.) นอกรอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖		๒,๑๐๐ ๗๐๐ ๓๕๐ ๕๙๕ ๔๕๕
๔	ค่าเบี้ยเลี้ยง -การลงพื้นที่ตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ร่วมกับสำนักงาน ปปท. เขต ๙ -การออกสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดพัทลุง จำนวน ๙ โครงการ -การออกสอดส่องโครงการตามรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ จำนวน ๑๐ โครงการ -การออกสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดพัทลุง (ติดตามซ้ำ) จำนวน ๒ โครงการ		๑๒,๓๖๐ ๑๒๐ ๖,๑๒๐ ๕,๐๔๐ ๑,๐๘๐
๕.	วัสดุสำนักงาน		๒,๘๕๐
๖.	ค่าจัดทำเอกสารพร้อมเข้าเล่ม “โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖”		๔,๔๗๕
	รวม	๙๐,๐๐๐	๘๓,๔๕๒
	คงเหลือเงินทั้งสิ้น		๖,๕๔๘

หมายเหตุ : ถัวจ่ายทุกรายการ

มติที่ประชุม รับทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตามภารกิจของ ก.ธ.จ. พัทลุง จำนวน ๘๓,๔๕๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗๒

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง แทนตำแหน่งที่ว่าง

เลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า นายศิลป์ชัย รามณีย์ ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. พัทลุง ด้านวิชาการ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรียนประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นที่ปรึกษา ก.ธ.จ. พัทลุง เนื่องจากมีภารกิจด้านอื่นที่ต้องรับผิดชอบ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเพื่อให้เป็นไปตามนัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ (๕) ได้กำหนดให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมีอำนาจหน้าที่แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์ หรือด้านอื่น จำนวนไม่เกินสามคน ดังนั้น หาก ก.ธ.จ. พัทลุง พิจารณาแล้วเห็นว่า มีบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา ก.ธ.จ. พัทลุง แทนนายศิลป์ชัย รามณีย์ ขอให้นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ หากที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งที่ปรึกษา ก.ธ.จ. พัทลุง แทนตำแหน่งที่ว่างแล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ จะได้จัดทำประกาศเสนอประธาน ก.ธ.จ. พัทลุง ลงนามแต่งตั้งต่อไป

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง พิจารณาแล้วมีความเห็นร่วมกันเสนอบุคคลที่มีความเหมาะสมคัดเลือกทำหน้าที่ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. พัทลุง แทนตำแหน่งที่ว่าง ได้แก่ นายธิตี สิทธิศักดิ์ เป็นที่ปรึกษา ก.ธ.จ. พัทลุง ด้านวิชาการ ทั้งนี้ ก.ธ.จ. พัทลุง ได้มีการลงคะแนนคัดเลือกที่ปรึกษา ก.ธ.จ. พัทลุง อย่างเปิดเผยโดยการยกมือ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือกให้นายธิตี สิทธิศักดิ์ ทำหน้าที่ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. พัทลุง ด้านวิชาการ

มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งนายธิตี สิทธิศักดิ์ เป็นที่ปรึกษา ก.ธ.จ. พัทลุง ด้านวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่าง

๔.๒ ผลการสอดส่องโครงการตามแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการ เสนอต่อที่ประชุมว่า จังหวัดพัทลุงได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด จำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๐๖,๒๔๓,๐๐๐ บาท (สองร้อยหกล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) และงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑๕๙ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๖๖๖,๙๕๔,๗๐๐ บาท (หกร้อยหกสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในคราวประชุม ก.ธ.จ. พัทลุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติดังนี้

๔.๒.๑ เห็นชอบการคัดเลือกโครงการเพื่อจัดทำแผนการสอดส่องของ ก.ธ.จ. พัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมจำนวน ๒๒ โครงการ ประกอบด้วย

ลำดับ	โครงการ รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
๑. โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดพัทลุง จำนวน ๑ โครงการ			
๑	โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หาดแสนสุขลำปำ	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	สนง.โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพัทลุง
	- ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หาด แสนสุขลำปำ		
๒. โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดพัทลุง จำนวน ๔ โครงการ			
๑	โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการ ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดพัทลุง	๔,๐๕๔,๐๐๐	อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า
	- ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของอุทยาน แห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า		
๒	โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว ชุมชนอย่างรับผิดชอบบนฐานนิเวศน์และ วัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Phatthalung Go Green Festival)	๙๔๖,๗๐๐	สนง.การท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดพัทลุง (สนง.พัฒนาชุมชน พท.)
	๑. พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายการ ท่องเที่ยวชุมชนอย่างรับผิดชอบบนฐาน นิเวศน์และวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน		
	๒. จัดงานเทศกาลการท่องเที่ยวชุมชน อย่างรับผิดชอบบนฐานนิเวศน์และ วัฒนธรรมเมืองลุง เขา ป่า นา เล		
๓	โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสถานี สูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านควนถบ	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	โครงการชลประทาน พัทลุง
	- ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าบ้านควนถบ		
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง แผ่นดิน	๗๕,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงพัทลุง
	๑. ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๖๔ ตอน สี่แยกโพธิ์ ทอง - เขาปู่		
	๒. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าแบบ กิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร ชนิด HPSL ๒๕๐ WATTS, CUT-OFF		
	๓. ก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๘ ตอน ไม้เสียบ - หัวถนน		

ลำดับ	โครงการ รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
	๔. ติดตั้งราวกันอันตราย W-BEAM GUARDRALL THICKNESS ๓.๒ MM. TYPEI		
๕	<p>โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย</p> <p>- เพิ่มปริมาณปศุสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ และผลผลิต ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปลอดภัย ให้เพียงพอต่อการบริโภค และจำหน่ายแข่งขันได้</p>	๗,๓๙๕,๙๐๐	สนง.ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง
๖	<p>โครงการเสริมพลังและบทบาททางสังคมอาสาสมัครและองค์กรภาคประชาสังคม</p> <p>๑. เสริมพลังเครือข่าย พม.จิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน</p> <p>๒. TO BE NUMBER ONE พัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</p>	๖,๗๐๖,๘๐๐	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง (สนง.สาธารณสุข พท.)
๗	<p>โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว</p> <p>- ปรับปรุงอาคารศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว บ้านหัวป่าเขียว ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง</p>	๗,๓๕๐,๐๐๐	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง
๘	<p>โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังคลองท่าแนะ</p> <p>- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังคลองท่าแนะ หมู่ที่ ๗,๙ ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จ.พัทลุง ความยาวรวม ๕๒๕ เมตร</p>	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง
๙	<p>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงชนบท</p> <p>๑. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท ๒ สายทาง</p> <p>๒. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท ๓ สายทาง</p> <p>๓. อำนวยความปลอดภัย งานปรับปรุงย่านชุมชน ถนนสาย พท.๔๐๔๘ แยก ทล. ๔๑๒๒ - บ้านสมหวัง อ.งขลา อ.เมือง จ.พัทลุง</p> <p>๔. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท ถนนสาย พท.๗๐๕๗ แยก ทช.พท.๕๐๒๒</p>	๔๐,๒๓๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง

ลำดับ	โครงการ รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
๓. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ โครงการ			
๑	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลปากพะยูน โดยก่อสร้างท่าเทียบเรือ ขนาดไม่เกิน ๒๐ ต้นกรอสส์ และลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒๔.๖๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๘๔.๐๐ ตารางเมตร	๗,๘๒๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลปากพะยูน อ.ปากพะยูน
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทศบาลชอย ๓ เทศบาลชอย ๗ (ผญ.ทวีป-เตาถ่าน) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. ๓๑๐๐๓ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยทรายตำบลหนองธง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๔๑๐ ตารางเมตร	๖,๐๗๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลป่าบอน อ.ป่าบอน
๓	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๑๖ ตัว ชุมชนในไร่พัฒนา ๒ ชุมชนบ้านพักครู ชุมชนสุขศาลาพัฒนา ชุมชนผดุงธรรมและชุมชนหลังสถานีรถไฟบางแก้ว ตำบลท่ามะเตี้อและตำบลโคกสัก	๑,๖๘๔,๒๐๐	เทศบาลตำบลท่ามะเตี้อ อ.บางแก้ว
๔	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ - ๑๐๐ คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน	๒,๙๖๓,๙๐๐	เทศบาลตำบลเขาชัยสน อ.เขาชัยสน
๕	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬา สายเลียบคันคลองแหลมโดนด (ด้านขวา) โดยก่อสร้างเส้นทางจักรยาน (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง	๘,๙๘๔,๐๐๐	เทศบาลตำบลแหลมโดนด อ.ควนขนุน
๖	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดสวนไม้ขวัญใจ และตลาดควนขนุนสยาม โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวพรุ - ยางแค เชื่อมโยงไปยังตลาดสวนไม้ขวัญใจ และตลาดควนขนุนสยาม	๙,๘๗๒,๐๐๐	เทศบาลตำบลหนองพ้อ อ.ควนขนุน
๗	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำพญาไเฮ้ง โดยติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์	๓,๘๕๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลชะรัด อำเภอท่งทราย

ลำดับ	โครงการ รายละเอียดกิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
	แบบประกอบในชุดเดียว พร้อมติดตั้งเสากิ่งเดียวตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน ๕๕ ชุด		
๘	โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมโดม สนามฟุตบอล บ้านอ่างทอง หมู่ที่ ๓	๓,๒๕๓,๐๐๐	เทศบาลตำบลอ่างทอง อ.ศรีนครินทร์
๙	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงงานยาง-ปลายห้วย หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๕๐ ตารางเมตร	๘,๔๖๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน อ.ศรีบรรพต
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ทิศทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.- สายโหล๊ะมุดสัง - ไสขาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเกาะเต่า กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐ ตารางเมตร	๖,๖๐๑,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า อ.ป่าพะยอม
๑๑	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภายในเทศบาลตำบลแม่ขรี โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์	๔,๔๑๘,๖๐๐	เทศบาลตำบลแม่ขรี อ.ตะโหมด
๑๒	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี โดยปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายรอบเมืองเก่าชัยบุรี หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๘๗๐.๐๐ เมตร หนา ๔ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓,๒๒๐ ตารางเมตร	๘,๐๕๔,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง

๔.๒.๒ เห็นชอบผลการสวดส่องตามแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ โครงการ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดพัทลุง			
๑.	<p>โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดแสนสุขลำปำ</p> <p>งบประมาณดำเนินการ : ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง</p>	<p>โครงการนี้เป็นโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดย ก.ธ.จ. พัทลุง ได้ลงพื้นที่ สอดส่องแล้ว ๒ ครั้ง ซึ่งปัจจุบันยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างทั้งหมดได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 (ติดเชื้อโควิดทั้งหมด ๒ รอบ) และปัญหาสภาพฝนฟ้าอากาศที่มีฝนตกตลอดทั้งปี ทำให้การดำเนินงานล่าช้า โดยโครงการนี้ได้สิ้นสุดสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ (ได้รับมาตรการให้ความช่วยเหลือค่าปรับเป็นศูนย์บาท ถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖) ซึ่งหากยังไม่แล้วเสร็จจะคิดค่าปรับวันละ ๑๙,๙๙๒ บาท</p> <p>จากการสอดส่องครั้งนี้ พบว่า โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗๖ คาดว่าการดำเนินโครงการจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖</p> <p>๑. งานปูกระเบื้องแกรนิตชนิดไม่เคลือบ ทำผิวทรายล้างเสาริมเขื่อน ลงทราย ปูบล็อกปลูกหญ้า ทำผิวหินขัดเก้าอี้ ทำผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย ทำผิวหินแกรนิตปรับปรุงศาลาเดิม เตรียมร้อยสายไฟ</p> <p>๒. ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ๓ งวด คือ งวดที่ ๑,๒,๓ ซึ่งมีการเบิกจ่ายเพียง ๔,๗๙๘,๐๘๐ บาท (ประมาณ ๒๕ %)</p> <p><u>ปัญหา/อุปสรรค</u></p> <p>๑. การดำเนินงานล่าช้า</p> <p>๒. การเบิกจ่ายมีความล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างจะส่งมอบงานตามปริมาณงานปัจจุบัน</p>	<p>๑. ขอให้หน่วยงานมีการตรวจสอบคุณภาพงานให้ เป็นไปตามแผน เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและ คุ่มค่าที่สุด</p> <p>๒. เนื่องจากปริมาณงาน ในปัจจุบันดำเนินการไป แล้ว ๙๐.๗๖ % แต่ยังมี การเบิกจ่ายเงินเพียง ๒๕% ซึ่งถือว่าการ เบิกจ่ายที่ล่าช้า จึงขอให้ หน่วยงานได้กระตุ้นผู้รับ จ้างให้เร่งส่งมอบงานและ เร่งเบิกจ่ายเงินเพื่อให้ ประสิทธิภาพของงานมี ความสอดคล้องกัน</p> <p>๓. เมื่อโครงการแล้ว เสร็จและมีการถ่ายโอน ให้เทศบาลเมืองพัทลุง ขอให้มีการกำกับ การ จัดทำแผนการดูแล บำรุงรักษาพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความยั่งยืน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการใช้ประโยชน์พื้นที่ ดังกล่าวอย่างคุ้มค่า</p> <p>๔. ประสานผู้รับจ้าง ดำเนินโครงการให้แล้ว เสร็จโดยเร็ว</p> <p>๕. กำชับเทศบาลเมือง พัทลุงเพื่อจัดงบประมาณ ในการวางแผนดูแล รักษาพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความอย่าง</p>

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
			<p>ยั่งยืนหลังจากโครงการเสร็จสิ้น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าวอย่างคุ้มค่า</p>
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดพัทลุง			
<p>๑.</p>	<p>โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดพัทลุง</p> <p>- ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า</p> <p>งบประมาณดำเนินการ : จำนวน ๔,๐๕๔,๐๐๐ บาท</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า</p>	<p>จากการสอดส่อง พบว่า มีวงเงินตามสัญญาจ้าง ๔,๐๕๒,๕๐๐ บาท ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว ๗๕% ซึ่งล่าช้ากว่าแผน (สิ้นสุดสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๖ ทั้งนี้ หน่วยงานได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วแล้ว)</p> <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>๑) สภาพฝนฟ้าอากาศ ทำให้การเข้าดำเนินงานในงวดที่ ๑ ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด</p> <p>๒) การเบิกจ่ายมีความล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้าจากสภาพอากาศ ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เพราะปริมาณงานไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>๓) ในบางช่วงของการดำเนินงานจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการเป็นระยะ ทำให้ไม่สะดวกต่อการดำเนินงาน</p> <p>๔) พื้นที่อุทยานฯ อุดมไปด้วยต้นไม้จำนวนมาก ทำให้การเข้าปรับพื้นที่ทางต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดกระทบกับต้นไม้เดิมที่มีอยู่ ทำให้การดำเนินงานในบางส่วนต้องใช้ระยะเวลามากขึ้น</p>	<p>-</p>
<p>๒.</p>	<p>โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนอย่างรับผิดชอบต่อบนฐานนิเวศน์และวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน</p>	<p>จากการสอดส่อง พบว่า</p> <p>กิจกรรมที่ ๑ วงเงินตามสัญญาจ้าง ๕๔๓,๙๐๐ บาท โดยมีผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ดังนี้</p>	<p>๑. ขอให้หน่วยงานดำเนินโครงการให้เกิดความคุ้มค่าเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ/สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วม</p>

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
	<p>(Phatthalung Go Green Festival)</p> <p>กิจกรรมที่ ๑ พัฒนา ศักยภาพ และ สร้าง เครื่องขยายการท่องเที่ยวน ชุมชนอย่างรับผิดชอบบน ฐานนิเวศน์และวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน</p> <p>(๑) จัดเวทีประชุมเชิง ปฏิบัติการ สร้างความ เข้าใจ ความรู้ และ เครื่องขยาย</p> <p>(๒) การประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน อย่างรับผิดชอบบนฐาน นิเวศน์และวัฒนธรรมผ่าน ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ</p> <p>(๓) กิจกรรมงานเทศกาล ท่องเที่ยวชุมชนอย่าง รับผิดชอบต่อจังหวัดพัทลุง</p> <p>กิจกรรมที่ ๒ จัดงาน เทศกาลการท่องเที่ยวชุมชน อย่างรับผิดชอบต่อบนฐาน นิเวศน์และวัฒนธรรมเมือง ลุง เขา ป่า นา เล</p> <p>งบประมาณดำเนินการ : จำนวน ๙๔๖,๗๐๐ บาท</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดพัทลุง</p>	<p>(๑) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการจัดเวที ประชุมฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๕ ณ ที่ทำการประชารัฐรักสามัคคีพัทลุง</p> <p>(๒) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างใน ๒ กิจกรรม คือ จัดทำรีวิวการท่องเที่ยวเพื่อ ลงเว็บไซต์ เว็บไซต์ และสื่อโซเชียล เน็ตเวิร์คอื่นๆ ๑๐ ช่องทาง และจัดทำ แผ่นพับปฏิทินการท่องเที่ยวโซนเขา ป่า นา เล จำนวน ๒,๐๐๐ แผ่น</p> <p>(๓) อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ กิจกรรม ได้แก่</p> <p>(๓.๑) เทศกาลศิลปะผืนนาเมืองลุง และเทศกาลกินข้าวใหม่เมืองลุง (นา) ใน วันที่ ๒๙.เม.ย.๒๕๖๖ ณ ศูนย์ฝึกสาธิต วิสาหกิจทำช้าง</p> <p>(๓.๒) เทศกาลกุ่มสามน้ำ กินร้อย ปล่อยล้าน และเทศกาลสร้างบ้านปลาปั้น ริมเล เเทเมืองลุง(เล) ในวันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๖ ณ ชมดาวลานยอ(เกาะหมาก)</p> <p>(๓.๓) เทศกาลล่องแก่งป่าพะยอมและ เทศกาลเดินเขาคี้นกล้า สร้างป่าเมืองลุง (เขา)ในวันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๖๖ ณ หนานมดแดง (ป่าพะยอม)</p> <p>และอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย ๑ กิจกรรม ได้แก่</p> <p>(๓.๔) เทศกาลทุเรียนเมืองลุงและ เทศกาลแคมป์ปิ้ง (ป่า) ในวันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๖๖ ณ ชุมชนบ้านโหล๊ะจังกระ (ง หรา)</p> <p>กิจกรรมที่ ๒ วงเงินตามสัญญาจ้าง ๔๐๒,๘๐๐ บาท โดยอยู่ระหว่าง เตรียการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งกำหนดจัดงาน เทศกาลการท่องเที่ยวชุมชนอย่าง รับผิดชอบต่อบนฐานนิเวศน์และวัฒนธรรม เมืองลุง เขา ป่า นา เล ในวันที่ ๒๐ - ๒๑ พ.ค. ๖๖ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา</p>	<p>กิจกรรมได้มีส่วนร่วมใน การดำเนินกิจกรรมมาก ที่สุด</p>

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
		<p><u>ปัญหา/อุปสรรค</u> วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ในการดำเนินโครงการไม่มีความชัดเจน</p>	
<p>๓.</p>	<p>โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านควนถบ งบประมาณดำเนินการ : จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โครงการชลประทานพัทลุง</p>	<p>จากการสอดส่อง พบว่า มีวงเงินตามสัญญาจ้าง ๙,๙๕๙,๕๘๘ บาท ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ โดยการขุดดินพร้อมวางท่อ PVC.ชั้นคุณภาพ ๘.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓๐.๗๕ ซม. ความยาว ๑,๕๕๕ เมตร ๒. เตรียมวางท่อจ่ายน้ำเข้านา จำนวน ๖ แห่ง (อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างส่งวัสดุ) ๓. ซ่อมแซมทางลำเลียงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ยาว ๑,๒๙๐ เมตร <p>ทั้งนี้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะโอนให้เทศบาลตำบลพญาขันเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการร่วมกับกลุ่มผู้ใช้ น้ำ โดยค่าสาธารณูปโภคส่วนหนึ่งทางเทศบาล จะตั้งของบประมาณและอีกส่วนหนึ่งจะเรียกเก็บจากประชาชนในพื้นที่</p> <p><u>ปัญหา/อุปสรรค</u> สภาพฝนฟ้าอากาศที่มีฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล ทำให้เป็นอุปสรรคในการขุดดินเพื่อวางท่อ PVC</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ขอให้หน่วยงานได้หารือ/หาแนวทางเพื่อช่วยเหลือ เรื่องค่าสาธารณูปโภคให้กับเทศบาลตำบลพญาขัน ๒. ขอให้เทศบาลได้ทำการประชาสัมพันธ์/ตกลงทำความเข้าใจเรื่อง การเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบก่อนโครงการจะแล้วเสร็จ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการร้องเรียนหรือปัญหาอื่น ๆ ตามมาในภายหลัง และยังเป็น การช่วยทำให้ประชาชนใช้น้ำไฟกันอย่างประหยัด
<p>๔.</p>	<p>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงแผ่นดิน มีการดำเนินการ ๔ กิจกรรมหลัก ได้แก่</p> <p><u>กิจกรรมที่ ๑</u> การก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข ๔๑๖๔ ตอน สี่แยกโพธิ์ทอง – เขาปู่</p> <p><u>กิจกรรมที่ ๒</u> ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยว สูง ๙.๐๐ เมตร ชนิด HPSL ๒๕๐ WATTS , CUT-OFF เป็น การ</p>	<p>จากการสอดส่อง พบว่า</p> <p><u>กิจกรรมที่ ๑</u> งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้าง ๒๘,๒๙๙,๕๕๐ บาท โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งผู้รับจ้างดำเนินการขยายผิวจราจรและเทคอนกรีตบนถนนแล้ว ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว ๑๒ %</p> <p><u>ปัญหา/อุปสรรค</u> การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ทำให้การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามวงเงิน และมีการเบิกจ่ายที่ล่าช้า</p>	<p>-</p>

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
	<p>ก่อสร้างขยายผิวจราจร โดยเพิ่มมาตรฐานทางจากเดิมจากมาตรฐานทาง ชั้น ๔ เป็นชั้น ๑ ผิวจราจร กว้าง ๗ เมตรไหล่ทางข้าง ละ ๒.๕๐ เมตร</p> <p>กิจกรรมที่ ๓ ก่อสร้างเพิ่ม ประสิทธิภาพ ทางหลวง หมายเลข ๔๐๑๘ ตอน ไม้ เสียบ - หัวถนน โดยการ ขยายความกว้างของผิว จราจร และผิวจราจรเป็น แอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. จากมาตรฐาน ทางชั้น ๔ (๗/๙) เป็นมาตรฐานทาง ชั้น ๑ (๗/๑๒)</p> <p>กิจกรรมที่ ๔ ติดตั้งราวกัน อื่น ทราย W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS ๓.๒ MM.TYPE I บนทาง หลวงหมายเลข ๔ ตอน ควบคุม ๑๓๐๒ ตอน พัทลุง - นาโหนด (เป็นตอน ๆ) งบประมาณดำเนินการ : จำนวน ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงพัทลุง</p>	<p>กิจกรรมที่ ๒ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้าง ๙,๙๗๔,๗๐๕ บาท ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง เสไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวจำนวน ๒๑๖ ต้น ปัจจุบันดำเนินการ ไปแล้ว ๖๐.๘๓ %</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ทำให้การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามวงงาน และมีการเบิกจ่ายที่ล่าช้า</p> <p>กิจกรรมที่ ๓ งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้าง ๒๔,๔๒๖,๗๐๐.๐๘ บาท ขณะนี้หน่วยงานอยู่ระหว่างการ จัดซื้อจัดจ้าง (หาผู้รับจ้างรอบที่ ๒ เนื่องจาก รอบที่ ๑ มีผู้ซื้อของ จำนวน ๖ ราย แต่ยื่น เสนอราคาเพียง ๑ ราย)</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากหน่วยงานต้องดำเนินการหาผู้รับ จ้างรายใหม่</p> <p>กิจกรรมที่ ๔ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้าง ๙,๙๙๗,๙๓๐ บาท ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ ติดตั้งราวกันอันตราย ปัจจุบันดำเนินการ ไปแล้ว ๔๙.๕๑ %</p> <p>ปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ทำให้การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามวงงาน และมีการเบิกจ่ายที่ล่าช้า</p>	
๕.	<p>โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย</p> <p>- เพิ่ม ปริมาณ ปศุ สัตว์ สินค้าปศุสัตว์ และ ผล ผลิต ผลิต ภัณฑ์ ปศุ สัตว์ ปลอดภัย ให้ เพียงพอต่อการบริโภค และจำหน่าย แข่งขันได้</p>	<p>จากการสอดส่อง พบว่า</p> <p>กิจกรรมที่ ๑ มีการดำเนินการ ๓ ชั้นตอน คือ</p> <p>ขั้นที่ ๑ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรม เชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกรจากทุกอำเภอ ๆ ละ ๙๐ คน (ทฤษฎี ๒ วัน/ปฏิบัติ ๒ วัน ระหว่างเดือน ก.พ. - มิ.ย. ๖๖) เป็นการอบรม การเลี้ยงสัตว์ด้วยระบบจุลินทรีย์ท้องถิ่น การผลิตอาหารกองเดียว ปลอดภัยเคมี ลดต้นทุนการผลิตปุ๋ยสัตว์ทำสัตว์หมัก</p>	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
	<p>กิจกรรมที่ ๑ ยกระดับศูนย์เรียนรู้</p> <p>กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาการตลาด</p> <p>งบประมาณดำเนินการ : จำนวน ๗,๓๙๕,๙๐๐ บาท</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง</p>	<p>เพื่อสร้างมูลค่าสัตว์สู่การผลิต จำนวนทั้งสิ้น ๓๓ รุ่น/ปัจจุบันอยู่ระหว่างการอบรมในรุ่นที่ ๒๑</p> <p>ขั้นที่ ๒ คัดเลือกเกษตรกรจาก ขั้นที่ ๑</p> <p>เพื่ออบรมหลักสูตรการพัฒนายกระดับสู่ Smart Farmer อำเภอละ ๑๐ ฟาร์ม</p> <p>รอดำเนินการต่อจากขั้นที่ ๑</p> <p>ขั้นที่ ๓ คัดเลือก Smart Farmer จากขั้นที่ ๒ ที่มีศักยภาพที่สุด เป็นแหล่งเรียนรู้ปศุสัตว์แบบครบวงจร (อำเภอละ ๑ ศูนย์) รอดำเนินการต่อจากขั้นที่ ๒</p> <p>กิจกรรมที่ ๒ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมโครงการในการจัดอบรมการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ จัดอบรมการตลาดทุกรูปแบบและตลาด online (Market Place) แก่ ผู้ประกอบการและเกษตรกร (อบรมร่วมกับสำนักงานพาณิชย์) และจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดปศุสัตว์กับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ฝั่งอันดามัน ภาคใต้ชายแดน (จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และสำนักงานพาณิชย์)</p>	
<p>๖.</p>	<p>โครงการเสริมพลังและบทบาททางสังคมอาสาสมัครและองค์กรภาคประชาสังคม มี ๒ กิจกรรมหลัก ได้แก่</p> <p>กิจกรรมที่ ๑ เสริมพลังเครือข่าย พม.จิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน</p> <p>๑. พัฒนาศักยภาพเครือข่าย พม. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางจัดอบรมอาสาสมัคร พม.และเครือข่ายภาคประชาสังคม ๓๐๐ คน จำนวน ๓ รุ่นๆ ละ ๒ วัน (ไป - กลับ)</p>	<p>จากการสอดส่อง พบว่า</p> <p>กิจกรรมที่ ๑</p> <p>๑. พัฒนาศักยภาพเครือข่าย พม. อยู่ระหว่างเตรียมอบรมรุ่นที่ ๑.อ.เมือง / อ.ศรีนครินทร์/อ.เขาชัยสน ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ ๘- ๙ พ.ค. ๒๕๖๖ ณ โรงแรมลำปารีสอร์ท จ.พัทลุง</p> <p>๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง (การฝึกอาชีพ) อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์รับสมัครกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>๓. ส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยฯ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายครบถ้วน จำนวน ๒๒ ครัวเรือน โดยหน่วยงานอยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินกิจกรรม</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>การจัดสรรงบประมาณ มีความล่าช้า</p>	<p>กิจกรรมที่ ๑</p> <p>เสนอแนะให้หน่วยงานประสานงาน/ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ/ สนง. เหล่ากาชาดฯ เพื่อจะได้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา</p>

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
	<p>๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง (การฝึกอาชีพ) จัดอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านทักษะอาชีพ สมาชิกครัวเรือนเปราะบาง และผู้มีรายได้น้อย โดยกำหนดจัดอบรม ๗ รุ่น ระหว่างเดือน พ.ค.-ก.ค.๖๖ และฝึกปฏิบัติจริง (หน่วยงานสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ)</p> <p>๓. ส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยแก่คนเปราะบาง (ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย)</p> <p>งบประมาณดำเนินการ : จำนวน ๓,๗๙๓,๘๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง</p>		
	<p>กิจกรรมที่ ๒ TO BE NUMBER ONE พัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>งบประมาณดำเนินการ : จำนวน ๒,๙๑๓,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง</p> <p>งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น : จำนวน ๖,๗๐๖,๘๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง</p>	<p>จากการสอดส่อง พบว่า มี ๓ กิจกรรม ได้แก่</p> <p>๑. ส่งทีมชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรม/การประกวดต่างๆ ของโครงการ TO BE NUMBER ONE ทั้งในระดับจังหวัด/ภูมิภาค/ประเทศในระหว่างเดือน พ.ย. ๖๕ - มี.ค. ๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>๒. ลงพื้นที่เพื่อประเมินจังหวัด TO BE NUMBER ONE ของคณะกรรมการระดับประเทศ (ประเภทจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE) กำหนดจัดระหว่างเดือน พ.ค. - มี.ย.๖๖</p> <p>๓. มหกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ จัดกิจกรรมในวันที่ ๑๑ - ๑๖ ก.ค. ๖๖ ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี</p>	<p>กิจกรรมที่ ๒</p> <p>ขอให้หน่วยงานมีการสนับสนุน/ผลักดันให้ทุกพื้นที่ที่มีสถานที่ที่ให้แก่เด็ก/เยาวชนได้ทำกิจกรรมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์/ห่างไกลจากยาเสพติด</p>

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
		<p><u>ปัญหา/อุปสรรค</u> การจัดสรรงบประมาณ มีความล่าช้า</p>	
๗.	<p>โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารศูนย์ศิลปะบ้านหัวป่าเขียว</p> <p>- ปรับปรุงอาคารศูนย์ศิลปะบ้านหัวป่าเขียว ตำบลทะเลน้อย อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง</p> <p>งบประมาณดำเนินการ : จำนวน ๗,๓๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง</p>	<p>จากการสอดส่อง พบว่า อาคารศูนย์ศิลปะบ้านหัวป่าเขียวแห่งนี้เป็นสถานที่ที่กลุ่มผู้ประกอบการในชุมชนใช้เป็นสถานที่ประกอบอาชีพ ทอผ้า เย็บผ้า ซึ่งปัจจุบันตัวอาคารมีความเก่า ชำรุดทรุดโทรม ไฟฟ้าบางส่วนใช้งานไม่ได้ รวมทั้งอาคารชั้น ๒-ถูกปล่อยทิ้งไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื่องจากความชำรุดทรุดโทรมของตัวอาคาร โดยมีวงเงินตามสัญญาจ้าง ๗,๒๓๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการเตรียมการ สำหรับการเข้าปรับพื้นที่และปรับปรุงอาคารฯ (คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖)</p>	<p>๑. ขอให้หน่วยงานมีการตรวจควบคุมงาน ให้เป็นไปตามแผนเพื่อให้การปรับปรุงอาคารฯ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด รวมทั้งกระตุ้นผู้รับจ้างให้ดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาจ้าง</p> <p>๒. ขอให้หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเปราะบางผู้ที่มีความสนใจอยากสร้างรายได้/ว่างงาน และอยากมีอาชีพ ได้เข้ามาทำงาน</p>
๘.	<p>โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังคลองท่าแนะ</p> <p>- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังคลองท่าแนะ หมู่ที่ ๗,๙ ตำบลควนขนุน อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง ความยาวรวม ๕๒๕ เมตร</p> <p>งบประมาณดำเนินการ : จำนวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง</p>	<p>จากการสอดส่อง พบว่า วงเงินตามสัญญาจ้าง ๓๙,๗๓๕,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่สำหรับการลงเสาเข็ม ขนาด ๕๒๕ เมตร โดยหน่วยงานมีการเข้าไปตรวจและร่วมควบคุมการผลิตเสาเข็ม ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จก็จะเริ่มลงเสาเข็มและก่อสร้างเขื่อนต่อไป (คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖)</p>	<p>ขอให้หน่วยงานมีการตรวจควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างฯ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งกระตุ้นผู้รับจ้างให้ดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาจ้าง เพื่อจะได้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้ได้มากที่สุด</p>
๙.	<p>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงชนบท มีกิจกรรมหลัก ๔ กิจกรรมหลัก ได้แก่</p> <p><u>กิจกรรมที่ ๑</u> ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท ๒ สายทาง</p>	<p>จากการสอดส่อง พบว่า <u>กิจกรรมที่ ๑</u> งบประมาณ ๖,๓๓๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้าง ๓,๙๒๔,๖๐๐ บาท ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินโครงการ ซึ่งได้เข้าสำรวจตำแหน่งและเตรียมฐานสำหรับติดตั้งเสาไฟฟ้า โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการหล่อฐานเสาไฟฟ้า</p>	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
	<p>ได้แก่ ๑) สาย พท ๕๐๒๒ แยกทางหลวงชนบท พท. ๔๐๐๔ - บ้านบางแก้ว อ.ปากพะยูน อ.บางแก้ว และ ๒) สาย พท. ๑๐๑๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - บ้านเขาชัยสน อ.เขาชัยสน</p> <p>กิจกรรมที่ ๒ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท ๓ สายทาง ได้แก่ ๑) สาย พท ๕๐๓๗ แยกทางหลวงชนบท พท.๑๐๑๐ - บ้านชั้น อ.ศรีนครินทร์ ๒) สาย พท.๒๐๓๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๑ - บ้านคลองใหญ่ อ.ป่าพะยอม และ ๓) สาย พท.๑๐๐๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - บ้านคู อ.เมือง อ.กงหรา</p> <p>กิจกรรมที่ ๓ อำนวยความสะดวกภัยงานปรับปรุงย่านชุมชนถนนสาย พท.๔๐๔๘ แยก ทล. ๔๑๒๒ - บ้านสมหวัง อ.กงหรา อ.เมือง จ.พัทลุง</p> <p>กิจกรรมที่ ๔ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท ถนนสาย พท. ๗๐๕๗ แยกทางหลวงชนบท พท.๕๐๒๒ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ อ.บางแก้ว</p> <p>งบประมาณดำเนินการ : จำนวน ๔๐,๒๓๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>เมื่อตรวจสอบวัสดุแล้วได้ตรงตามมาตรฐาน จึงจะดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าต่อไป</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>- การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด</p> <p>กิจกรรมที่ ๒ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้าง ๑๔,๙๙๐,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการส่งตัวอย่างฐานเสาไฟฟ้าเพื่อทดสอบมาตรฐาน เมื่อตรวจสอบวัสดุแล้วได้ตรงตามมาตรฐาน จึงจะดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าต่อไป</p> <p>กิจกรรมที่ ๓ งบประมาณ ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ทำสัญญา เนื่องจากทางหน่วยงานตรวจพบว่าการออกแบบการซ่อม/ขยายไหล่ทางมีความผิดพลาด จึงต้องแก้ไขแบบใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาผู้รับจ้างรายใหม่</p> <p>กิจกรรมที่ ๔ งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้าง ๕,๙๙๙,๐๐๐ บาท ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการ</p>	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงชนบท พัทลุง		
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			
๑	โครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวตลาดสวนไผ่ขวัญ ใจ และตลาดควนขนุนสยาม โดยก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายหัว พรุ – ยางแคเชื่อมโยงไปยัง ตลาดสวนไผ่ขวัญใจและ ตลาดควนขนุนสยาม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๗๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณดำเนินการ : จำนวน ๙,๘๗๒,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลหนองพ้อ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง	จากการสอดส่อง พบว่า โครงการดังกล่าวมีการลงนามเริ่มสัญญา วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ วงเงินตามสัญญา ๙,๘๖๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้การดำเนินการยัง ล่าช้ากว่าที่กำหนด และยังอยู่ระหว่างการ ทำความเข้าใจตกลงแนวเขตกับเจ้าของที่ดินติด ถนน	๑. เร่งรัดดำเนินโครงการ และเบิกจ่ายตามแผนที่ กำหนดไว้ ๒. เร่งรัดวัดแนวเขตที่ดิน ติดถนนให้มีความชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาข้อ พิพาทการก่อสร้างถนน ล้ำพื้นที่ประชาชน ๓. สร้างความเข้าใจกับ ประชาชน ผู้ได้รับ ผลกระทบ ในการวางท่อ ระบายน้ำ ๔. ติดตั้งป้ายบอกทาง และป้ายกำหนดน้ำหนักรถ บรรทุกให้เหมาะสม กับสภาพถนน

และในการประชุมครั้งนี้ ก.ธ.จ. พัทลุง ได้คัดเลือกโครงการเพิ่มเติมในแผนการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. พัทลุง จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ (โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดพัทลุง) งบประมาณ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ และได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. พัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมจำนวน ๑๑ โครงการ และได้รายงานผลการลงพื้นที่สอดส่องโครงการฯ ให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา หากมีข้อเสนอแนะฝ่ายเลขานุการจักได้รวบรวมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<p>๑. ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน ๑๖ ตัว ชุมชนในไร่พัฒนา ๒ ชุมชนบ้านพักครู ชุมชนสุขศาลาพัฒนา ชุมชนผดุงธรรม และชุมชนหลังสถานีรถไฟ บางแก้ว ตำบลท่ามะเตี๋ยและตำบลโคกสัก</p> <p>งบประมาณดำเนินการ : จำนวน ๑,๖๘๔,๒๐๐ บาท</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลท่ามะเตี๋ย</p>	<p>จากการลงพื้นที่สอดส่อง พบว่า โครงการต้องดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง ๓ ครั้ง ดังนี้</p> <p><u>ครั้งที่ ๑</u> มีประชาชนประชาวิจารณ์ จำนวน ๑ ราย ทำให้หน่วยงานต้องปรับเปลี่ยนรายละเอียดการดำเนินงานใหม่</p> <p><u>ครั้งที่ ๒</u> เทศบาลดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้างไป เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แต่เนื่องจาก มีผู้รับจ้างที่สนใจ แจ้งว่าไม่สามารถเปิดลิงค์ ร่าง TOR ได้ เทศบาลจึงเห็นว่าอาจเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ที่สนใจรายอื่นๆ ที่ไม่สามารถเปิดลิงค์ได้เช่นกัน จึงได้ยกเลิกประกาศไป เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖</p> <p><u>ครั้งที่ ๓</u> เทศบาลได้มีการปรับราคากลางใหม่ เนื่องจากราคากลางเดิม มีราคาสูงกว่าราคางบประมาณที่ตั้งไว้ และขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้างรายใหม่ ซึ่งเมื่อได้ผู้รับจ้างแล้วจะได้ดำเนินการโครงการต่อไป</p> <p><u>ปัจจุบัน</u> อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินโครงการ</p>	<p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>๑) การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด รายละเอียดการดำเนินงาน</p> <p>๒) ปัญหาสภาพอากาศ ที่มีฝนตกเป็นระยะ</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>๑) ขอให้หน่วยงานวางแผนสำหรับการแก้ไขปัญหาหากเกิดปัญหาการลักขโมย/กล้องมีการสูญหาย</p>
<p>๒. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ - ๑๐๐ คน แบบตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน</p> <p>งบประมาณดำเนินการ : จำนวน ๒,๙๖๓,๙๐๐ บาท</p>	<p>จากการลงพื้นที่ พบว่า</p> <p>- ผู้รับจ้างเอกชนกริตก่อสร้างรับหลังคาบริเวณตัวอาคาร,ลงฐานเสาและยกโครงสร้างขึ้นตัวอาคาร โดยขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๘๑ - ๑๐๐ คน แบบตอกเสาเข็มเรียบร้อยแล้ว <u>ผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงหา ๒๐</u></p>	<p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>๑) การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างมีการรับงานพร้อมกันหลายที่</p> <p>๒) ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามวงงานที่กำหนด</p>

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลเขาชัยสน</p>	<p>- แบ่งงาน ๕ งวด (เบิกจ่ายงวดเดียวหลังงานแล้วเสร็จ) <u>ปัจจุบัน</u> ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วตามสัญญาจ้าง ๒,๐๕๘,๔๐๐ บาท โดยมีเงินเหลือจ่าย ๕,๕๐๐ บาท</p>	<p>๓) สภาพฝนฟ้าอากาศ ที่มีฝนตกเป็นระยะ</p>
<p>๓. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำพญาไธสง โดยติดตั้งโคมไฟฟ้า ถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว พร้อมติดตั้งเสากิ่งเดียวตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน ๕๕ ชุด งบประมาณดำเนินการ : จำนวน ๓,๘๕๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลชะรัด</p>	<p>จากการลงพื้นที่ พบว่า - ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าจำนวน ๕๕ ชุดแล้วเสร็จ ปัจจุบันมีไฟส่องสว่างเพียงพอตลอดเส้นทาง ทำให้ผู้สัญจรไป - มา มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น <u>ผู้รับจ้างคือ บริษัท โซติแอกท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด</u> - แบ่งงาน ๒ งวด (เบิกจ่ายตามปริมาณงาน) <u>ปัจจุบัน</u> ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วตามสัญญาจ้าง ๒,๐๕๘,๔๐๐ บาท โดยมีเงินเหลือจ่าย ๕,๕๐๐ บาท</p>	<p>ปัญหา/อุปสรรค ๑) ในช่วงเริ่มแรกของการดำเนินโครงการฯ ได้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่จากปัญหาสภาพฝนฟ้าอากาศ จึงทำให้ผู้รับจ้างดำเนินการเจาะพื้นลงเสาไฟฟ้าล่าช้า</p>
<p>๔. ก่อสร้างลานกีฬาพร้อมโคมสนามฟุตบอล บ้านอ่างทอง หมู่ที่ ๓ งบประมาณดำเนินการ : จำนวน ๓,๒๕๓,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลอ่างทอง</p>	<p>จากการลงพื้นที่ พบว่า - ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมโคม สนามฟุตบอล เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันมีเด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เข้ามาใช้เป็นสถานที่สำหรับเล่นกีฬา/ออกกำลังกาย <u>ผู้รับจ้างคือ บริษัท เอสที ศรีราชา เอ็นจิเนีย จำกัด</u> - แบ่งงาน ๔ งวด (เบิกจ่ายตามปริมาณงาน) <u>ปัจจุบัน</u> ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วตามสัญญาจ้าง ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีเงินเหลือจ่าย ๒๕๓,๐๐๐ บาท</p>	<p>ปัญหา/อุปสรรค - การดำเนินงานล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างมีการสลับสับเปลี่ยนผู้รับจ้างด้วยตนเอง ทำให้เริ่มเข้าดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน</p>
<p>๕. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาสายเลียบ คันคลองแหลมโตนด (ด้านขวา) โดยก่อสร้างเส้นทางจักรยาน (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่</p>	<p>จากการลงพื้นที่ พบว่า <u>ผู้รับจ้างคือ บริษัท รวิวัฒน์พัฒนา จำกัด</u> - ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างเส้นทางจักรยานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับพื้นที่บริเวณ ๒ ข้างทางเลียบคันคลองแล้วเสร็จ - ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>ปัญหา/อุปสรรค ๑) พื้นที่ดำเนินงานมีความลาดชัน ในช่วงที่มีฝนตก มีการเกิดดินสไลด์ ผู้รับจ้างจึงดำเนินการตอกเสาเข็มเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดดินสไลด์ได้อีกในอนาคต รวมทั้งหน่วยงานมีการเสนอโครงการเพื่อปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันดินสไลด์ และคาดว่าจะ</p>

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<p>น้อยกว่า ๘,๖๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง</p> <p>งบประมาณดำเนินการ : จำนวน ๘,๙๘๔,๐๐๐ บาท</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลแหลมโดนด</p>	<p>- เนื่องจากผู้รับจ้างส่งมอบงานช้าเลยระยะเวลาตามสัญญาจ้าง จึงทำให้มีค่าปรับ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๔,๖๘๘ บาท</p> <p>- แบ่งงาน ๒ งวด (เบิกจ่ายตามปริมาณงาน)</p> <p><u>ปัจจุบัน</u> ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วตามสัญญาจ้าง ๘,๙๗๘,๘๘๘ บาท หักค่าปรับ ๑๓๔,๖๘๘ บาท โดยมีเงินเหลือจ่าย ๕,๑๑๒ บาท</p>	<p>ดำเนินโครงการปลูกหญ้าแฝกได้ในงบประมาณถัดไป</p> <p>๒) การเบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างจะเบิกจ่ายได้ตามปริมาณงานในสัญญาแต่ละงวด (คาดว่าจะส่งมอบงานและเบิกจ่ายพร้อมกันทั้ง ๒ งวด)</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u></p> <p>๑) เสนอให้หน่วยงานมีการเสนอของงบประมาณ (ในงบประมาณถัดไป) เพื่อจัดทำราวป้องกันอันตรายบริเวณถนนเลียบบคันคลองตลอดเส้นทาง</p>
<p>๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.-สายโหล๊ะมุดสัง – ไสขาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเกาะเต่า กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐ ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณดำเนินการ : จำนวน ๖,๖๐๑,๐๐๐ บาท</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า</p>	<p>จากการลงพื้นที่ พบว่า</p> <p>- ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโหล๊ะมุดสัง-ไสขาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเกาะเต่า และดำเนินการถมไหล่ทางแล้วเสร็จ <u>ผู้รับจ้างคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซียพัทลุง วิศวกรรม</u></p> <p>- แบ่งงาน ๒ งวด (เบิกจ่ายตามปริมาณงาน)</p> <p><u>ปัจจุบัน</u> ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วตามสัญญาจ้าง ๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๑,๐๐๐ บาท</p>	<p><u>ปัญหา/อุปสรรค</u></p> <p>๑) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาสัญญาจ้าง แต่ผู้รับจ้างไม่ได้ส่งมอบงานตามงวดงาน ทำให้การเบิกจ่ายมีความล่าช้า</p>
<p>๗. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงงานยาง - ปลายห้วย หมู่ที่ ๒ ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๖๕๐ ตารางเมตร</p>	<p>จากการลงพื้นที่ พบว่า</p> <p>- ผู้รับจ้างดำเนินการปรับพื้นที่ทางและเทคอนกรีตก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงงานยาง - ปลายห้วย หมู่ที่ ๒ แล้วเสร็จ <u>ผู้รับจ้างคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพญา การก่อสร้าง</u></p> <p>- แบ่งงาน ๓ งวด (เบิกจ่ายตามปริมาณงาน)</p> <p><u>ปัจจุบัน</u> ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วตามสัญญาจ้าง ๘,๕๕๘,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๒,๐๐๐ บาท</p>	<p><u>ปัญหา/อุปสรรค</u></p> <p>๑) การดำเนินงานในงวดที่ ๒ มีความล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างมีการรับงานซ้อนกันหลายที่/อุปกรณ์ที่ใช้ไม่เพียงพอเพราะต้องสลับกันใช้กับงานที่อื่น ทำให้ปริมาณงานในงวดที่ ๒ ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง และทำให้การเบิกจ่ายเงินในงวดที่ ๒ มีความล่าช้า</p>

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<p>งบประมาณดำเนินการ : จำนวน ๘,๔๖๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบล ตะพาน</p>		<p>๒) สภาพฝนฟ้าอากาศ ที่มีฝนตก เป็นระยะ</p>
<p>๘. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภายในเทศบาลตำบลแม่ขีรี โดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ อิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณดำเนินการ : จำนวน ๔,๔๑๘,๖๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลแม่ขีรี</p>	<p>จากการลงพื้นที่ พบว่า - เทศบาลได้ผู้รับจ้างที่จะดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว (บริษัท อิทธิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) แต่พบปัญหาความผิดพลาดในการ ดำเนินการขอใช้พื้นที่ติดตั้งป้ายจอ ประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ในภายหลัง จึงต้องชะลอการทำสัญญาจ้างไว้ ซึ่ง เทศบาลดำเนินการประสานงานกับ หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจ และขอใช้พื้นที่ในการติดตั้ง แต่ได้รับการ ยืนยันว่าไม่สามารถติดตั้งได้ - ขณะนี้เทศบาลได้ดำเนินการประสานขอ ใช้พื้นที่ใหม่ในการติดตั้งป้าย คือ พื้นที่ บริเวณด้านหน้าเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพัทลุง (ติดกับโรงเรียนบ้าน แม่ขีรี ต.แม่ขีรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง) โดย อยู่ระหว่างดำเนินการมีหนังสือแจ้งเพื่อขอ ใช้พื้นที่ดำเนินการ ซึ่งหากได้รับการอนุมัติ แล้ว จะได้ดำเนินการติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ต่อไป <u>ปัจจุบัน</u> อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนิน โครงการ วงเงินตามสัญญาจ้าง ๓,๙๙๖,๔๕๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๔๒๒,๑๕๐ บาท</p>	<p>ปัญหา/อุปสรรค ๑) การดำเนินการล่าช้า เนื่องจากพบ ปัญหาความผิดพลาดในการ ดำเนินการขอใช้พื้นที่ติดตั้งป้ายจอ ประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ใน ภายหลัง และขณะนี้เทศบาลอยู่ ระหว่างการดำเนินการประสานงาน กับหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำ ความเข้าใจและขอใช้พื้นที่อีกครั้งหนึ่ง</p> <p>ข้อเสนอแนะ ๑) เสนอให้ดำเนินการหาพื้นที่ที่จะ ติดตั้งป้ายใหม่ เพื่อให้สามารถ ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จได้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>
<p>๙. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี โดยปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรอบเมืองเก่าชัยบุรี หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๘๗๐.๐๐ เมตร หนา ๔ เซนติเมตร</p>	<p>จากการลงพื้นที่ พบว่า - ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงถนนผิว จราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายรอบ เมืองเก่าชัยบุรีเรียบร้อยแล้วและปัจจุบัน ประชาชนสามารถใช้เส้นทางในการสัญจร ไป - มา ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น <u>ผู้รับจ้าง</u> <u>คือ</u> ห้างหุ้นส่วนจำกัดลูกแก้ววิศวกรรม - แบ่งงาน ๓ งวด (เบิกจ่ายตามปริมาณงาน)</p>	<p>- ไม่มี -</p>

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
<p>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓,๒๒๐ ตารางเมตร งบประมาณดำเนินการ : จำนวน ๘,๐๕๔,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ : อบต. ชัยบุรี</p>	<p><u>ปัจจุบัน</u> ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วตามสัญญาจ้าง ๘,๐๕๘,๗๘๙ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๕,๒๑๑ บาท</p>	
<p>๑๐. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทำเทียบเรือเทศบาลตำบล ปากพะยูน โดยก่อสร้างทำ เทียบเรือ ขนาดไม่เกิน ๒๐ ตัน กรอสส์ และลาน อเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒๔.๖๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๙๘๔.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณดำเนินการ : จำนวน ๗,๘๒๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลปากพะยูน</p>	<p>จากการลงพื้นที่ พบว่า - ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ทำเทียบเรือ และลานอเนกประสงค์ - เนื่องจากผู้รับจ้างลงนามสัญญาจ้างไป เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดย สัญญามีระยะเวลา ๓๐๐ วัน (สิ้นสุดวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗) ทำให้เทศบาล ต้องกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ <u>ผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม ทักษิณการโยธา จำกัด</u> (เบิกจ่ายตามปริมาณงาน) <u>ปัจจุบัน</u> อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ โดยมี วงเงินตามสัญญาจ้าง ๗,๘๑๕,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๕,๐๐๐ บาท</p>	<p>ปัญหา/อุปสรรค ๑) การดำเนินงานมีความล่าช้า เนื่องจากไม่มีผู้เข้ามายื่นซองมาใน รอบแรก ทำให้ต้องประกาศยกเลิก และดำเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่ รอบที่ ๒</p>
<p>๑๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เทศบาลชอย ๓ เทศบาลชอย ๗ (ผญ.ทวีป- เตาถ่าน) รหัสทางหลวง ท้องถิ่น พท.ถ. ๓๑๐๐๓ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยทราย ตำบลหนองธง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๗,๔๑๐ ตารางเมตร งบประมาณดำเนินการ : จำนวน ๖,๐๗๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลป่าบอน</p>	<p>จากการลงพื้นที่ พบว่า - ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลชอย ๓ เทศบาลชอย ๗ (ผญ.ทวีป-เตาถ่าน) แล้ว เสร็จ ปัจจุบันผู้สัญจรไป - มาบนถนนสาย นี้ เกิดความสะดวกรบายและเกิดความ ปลอดภัยมากขึ้น <u>ผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพญา การก่อสร้าง</u> - แบ่งงาน ๓ งวด (เบิกจ่ายตามปริมาณงาน) <u>ปัจจุบัน</u> ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วตามสัญญาจ้าง ๖,๐๕๘,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๑๒,๐๐๐ บาท</p>	<p>ปัญหา/อุปสรรค ๑) สภาพฝนฟ้าอากาศมีฝนตกใน บางช่วงของการดำเนินโครงการ ข้อเสนอแนะ ๑) เสนอให้ทำราวป้องกันอันตราย บริเวณทางโค้ง หรือตลอดเส้นทาง ถนน เพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ที่ไม่ ชำนาญในเส้นทาง ๒) เสนอให้มีการติดตั้งไฟส่องสว่าง บนเส้นทาง เนื่องจากถนนมีความ มืดโค้งลาดสาย จึงอาจเกิด อันตรายแก่ผู้สัญจรไป - มาในช่วง เวลากลางคืนได้</p>

มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้

๑. การคัดเลือกแผนงาน/โครงการเพื่อจัดทำแผนการลงพื้นที่สอดส่องของ ก.ธ.จ. พัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม จำนวน ๑ โครงการ

๒. ผลการลงพื้นที่สอดส่องตามแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมจำนวน ๑๑ โครงการ และมอบหมายให้ประธาน ก.ธ.จ. มีหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

๔.๓ การลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขาธิการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ประธาน ก.ธ.จ. พัทลุง ได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดพัทลุง และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดพัทลุง ร่วมกันทั้งหมด จำนวน ๒ โครงการ พร้อมทั้งได้เชิญหน่วยงานที่รับผิดชอบมาให้ข้อมูล ทั้งนี้ การลงพื้นที่สอดส่องโครงการดังกล่าว ก.ธ.จ. พัทลุง มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค	ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดพัทลุง			
๑.	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ งบประมาณดำเนินการ : จำนวน ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง	มีวงเงินตามสัญญาจ้าง ๒๐,๙๘๙,๐๐๐ บาท จากการสอดส่องพบว่า <u>ปัจจุบัน</u> ดำเนินงานได้ร้อยละ ๗๑.๖๒ ซึ่งล่าช้ากว่าที่กำหนด จากเดิมต้องแล้วเสร็จภายใน ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และมีการส่งมอบงาน ๔ งวดงาน (๑๑ งวดงาน) เป็นเงิน ๑๑,๓๕๐,๘๕๑.๒๐ บาท <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> เนื่องจากผู้รับจ้างต้องบริหารโครงการหลายแห่ง และขาดสภาพคล่องทางการเงิน รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)	ขอให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุงเร่งรัดบริษัทผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๖
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดพัทลุง			
๒.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงชนบท - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนถนน โครงข่ายทางหลวงชนบท ๓ สายทาง งบประมาณดำเนินการ : จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ : แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง	ดำเนินงานได้ร้อยละ ๙๕ อยู่ระหว่างการติดตั้งหม้อแปลงและขยายเขตไฟฟ้า	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจและประชาชนในพื้นที่ดูแลตรวจตราอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น นี้อยึดเสาไฟฟ้า แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ สายไฟ เนื่องจากมีปัญหาการลักขโมยอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้เกิดความเสียหาย

นายประพิศ คงหนู ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. พัทลุง ด้านสังคม เสนอที่ประชุมว่า หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการควรมอบหมายผู้แทนที่สามารถชี้แจงข้อมูลโครงการในการลงพื้นที่สวดส่องโครงการ

ประธาน ก.ธ.จ. กล่าวว่า ในการลงพื้นที่สวดส่องโครงการขอให้ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจังหวัดประสานหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการมอบหมายผู้แทนที่สามารถชี้แจงข้อมูลโครงการได้ พร้อมทั้งขอให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุงและแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง นำข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. พัทลุง ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบผลการลงพื้นที่สวดส่องโครงการของ ก.ธ.จ. พัทลุง ทั้งคณะ จำนวน ๒ โครงการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เมื่อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอความเห็นในเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม ประธานได้กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

กกรนิท ยัมสวัสดิ์

(นางสาวกกรนิท ยัมสวัสดิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวดุจแข วงษ์สุวรรณ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม