



รายงานผลการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จัดทำโดย คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง
...โปร่งใส ไร้ทุจริต คือ ภารกิจ ก.ธ.จ. ...

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฉบับนี้ ได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้ปฏิบัติภารกิจในการสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดพัทลุงให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยได้รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง มีมติเห็นชอบคัดเลือกเพื่อออกสอดส่องฯ โดยเป็นการให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานแก่จังหวัดและส่วนราชการในจังหวัด การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด รวมทั้งแผนงาน/โครงการตามนโยบายของรัฐบาลหรือเรื่องอื่นๆ

คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๕ ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง และที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุงทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือด้วยดีมาโดยตลอด คณะผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทุกท่าน หากมีเนื้อหาไม่เหมาะสมหรือผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ โอกาสนี้

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง

ตุลาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

หน้า

● ส่วนที่ ๑ องค์ประกอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง	๑ - ๒
● ส่วนที่ ๒ ความเป็นมาของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด	๓
๒.๑ ความเป็นมา	๔ - ๕
๒.๒ อำนาจหน้าที่ตามระเบียบฯ	๖
● ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง	๗
๓.๑ การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง (อย่างเป็นทางการ)	๘ - ๙
๓.๒ การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง (อย่างไม่เป็นทางการ)	๑๐
๓.๓ การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๑ - ๑๒
● ส่วนที่ ๔ ผลการสอดส่องโครงการตามแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง	๑๓
๔.๑ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๕๖๖ (ติดตามซ้ำ)	๑๔ - ๑๕
๔.๒ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๖ - ๑๘
๔.๓ โครงการตามบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๙ - ๒๔
● ส่วนที่ ๕ ภาคผนวก	๒๕



ส่วนที่ ๑

องค์ประกอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด



นางทัศนีย์ ผลชานิโก

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๕
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง

กรรมการภาคประชาสังคม

- | | |
|--------------------------|---|
| ๑. นางกาญจนา ผอมดำ | คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง (รองประธาน) |
| ๒. นายชวณ หนูเอียด | คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง |
| ๓. นายจบ แก้วทิพย์ | คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง |
| ๔. นายประเดิมชัย จิตคงสง | คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง |
| ๕. นางสาวพรพิศ พลเพชร | คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง |
| ๖. นายก่อหลัด บุญมี | คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง |
| ๗. นายสมพงษ์ เขียวหอม | คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง |
| ๘. นางนิชาภา คงรักษ์ | คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง |
| ๙. นายสมปอง เทพสุริวงศ์ | คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง |

กรรมการภาคท้องถิ่น

- | | |
|---------------------------|--|
| ๑. นายวิรัตน์ คงแก้ว | คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง – องค์การบริหารส่วนจังหวัด |
| ๒. นายสายัญญ์ แดงปรก | คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง – เทศบาล |
| ๓. นายเฉลียว เทิดวีระพงศ์ | คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง – องค์การบริหารส่วนตำบล |

กรรมการภาคธุรกิจเอกชน

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| ๑. นายเคนทร์ หนูฤทธิ์ | คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง |
| ๒. นายปรีชา อภัยยานุกร | คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง |
| ๓. นางภักจิรา เณรพึ่ง | คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง |

ที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง

- | | |
|------------------------|--|
| ๑. นายธิตี สิทธิศักดิ์ | ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. พัทลุง – ด้านวิชาการ |
| ๒. นายสุธรรม คงเพชร | ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. พัทลุง – ด้านการประชาสัมพันธ์ |
| ๓. นายประพิศ คงหนู | ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. พัทลุง – ด้านอื่นๆ |

เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง

- | | |
|----------------------|---|
| ๑. นายสิริชัย คำชมพู | เลขานุการ ก.ธ.จ. พัทลุง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี |
|----------------------|---|

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง

- | | |
|---------------------------|---|
| ๑. นางสาวจินตกาญ เกตุแก้ว | ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานจังหวัดพัทลุง |
| ๒. นายนิวศกรณ์ สรชนะ | ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ. พัทลุง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี |



ส่วนที่ ๒

ความเป็นมาของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

๒.๑ ความเป็นมาของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๘๗ ได้บัญญัติว่ารัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังต่อไปนี้

- ๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น
- ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดทำบริการสาธารณะ
- ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพ หรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น
- ๔) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมาย จัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมือง ภาคพลเมือง เพื่อช่วยเหลือการดำเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็น และเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่
- ๕) ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชน เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรานี้ ต้องคำนึงถึงสัดส่วนของหญิงและชายที่ใกล้เคียงกัน

๑.๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๕๓/๑ ให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด

ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่าง หัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งทำการอยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหาร ส่วนกลางและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้งผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทน ภาคธุรกิจเอกชน

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง จำนวนและวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมและผู้แทน ภาคธุรกิจเอกชนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา เมื่อประกาศใช้ แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการของ ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐทั้งปวงที่กระทำในพื้นที่จังหวัดต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว

มาตรา ๕๓/๒ ให้นำความในมาตรา ๕๓/๑ มาใช้บังคับกับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดด้วยโดยอนุโลม

๑.๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๕๕/๑ ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.” ทำหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ใช้ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเป็นไปตามหลักการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓/๑

ก.ธ.จ. ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอำนาจในจังหวัดเป็นประธาน ผู้แทน ภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ทั้งนี้ จำนวน วิธีการสรรหาและการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ในกรณีที่ ก.ธ.จ. พบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับหรือมีกรณีที่เป็นการทุจริต ให้เป็นหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ที่จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

จากมาตรา ๕๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังกล่าว จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดให้มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒

๑.๕ ขยายความมาตรา ๕๕/๑ วรรคแรก ที่ว่าการสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเป็นไปตามหลักการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓/๑ นั้น มาตรา ๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติไว้ดังนี้

มาตรา ๓/๑ การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจ ตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน

การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องคำนึงถึงหลักการ ตามวรรคหนึ่ง

ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึง ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตาม มาตรานี้จะตราพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการ และข้าราชการปฏิบัติก็ได้

๑.๖ จากมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังกล่าว ไว้ในข้อ ๑.๕ ข้างต้น จึงเป็นที่มาของพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

๑.๗ จากที่ได้กล่าวถึงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และ ๕๓/๒ ในเรื่องของแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาภูมิภาค ซึ่งจะไม่เชื่อมโยงกับการ มีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนกับมาตรา ๕๕/๑ ในเรื่องของคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัด ซึ่งได้เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน และยังเสริมด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารด้วย ย่อมแสดงถึงเจตนารมณ์ที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๗ ในแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และในความสอดคล้องของ มาตรา ๕๓/๑ มาตรา ๕๓/๒ กับมาตรา ๕๕/๑ ในการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค คณะกรรมการ ธรรมาภิบาลจังหวัด จึงกำหนดบทบาทเพื่อการสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ ในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

**๒.๒ อำนาจหน้าที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔**

► ข้อ ๒๒ ◀

กำหนดให้ ก.ธ.จ. มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) สอดส่องผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- (๒) แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในกรณีที่พบว่า มีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือ มีกรณีทุจริต
- (๓) เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและการส่งเสริมตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานของรัฐ ในจังหวัด
- (๔) ติดตามผลการปฏิบัติตามมติ ก.ธ.จ.
- (๕) แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์หรือด้านอื่นๆ จำนวนไม่เกินสามคน
- (๖) เผยแพร่ผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อสาธารณะตามที่เห็นสมควร

► ข้อ ๒๓ ◀

ในการดำเนินการตามข้อ ๒๒ (๑) กำหนดให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด สอดส่องหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- ๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
- ๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน
- ๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
- ๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า
- ๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ให้ทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน



ส่วนที่ ๓

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

๓.๑ การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง (อย่างเป็นทางการ)

► การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง (อย่างเป็นทางการ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ◀
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโนรา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

สาระสำคัญ

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- รายงานผลการลงพื้นที่สอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ติดตามซ้ำ ครั้งที่ ๒)
- คัดเลือกโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของจังหวัดพัทลุง และโครงการตามรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพื่อลงพื้นที่ออกสอดส่อง
- ลงพื้นที่สอดส่อง/ติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งยังดำเนินโครงการไม่แล้วเสร็จ (โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๘ ตอน ไม้เสียบ - หัวถนน)



► การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง (อย่างเป็นทางการ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ◀
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอิรวดี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

สาระสำคัญ

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (รายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๘ ตอน ไม้เสียบ - หัวถนน)
- รายงานผลการออกสวดส่องโครงการตามแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- ลงพื้นที่สวดส่องโครงการตามรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาเยา)



๓.๒ การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง (อย่างไม่เป็นทางการ)

► การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง (อย่างไม่เป็นทางการ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ◀
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอิรวดี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

สาระสำคัญ : พิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อออกสอต่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และร่วมหาหรือแนวทางในการดำเนินงาน ก่อนการออกสอต่องโครงการตามแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



► การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง (อย่างไม่เป็นทางการ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ◀
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

สาระสำคัญ - พิจารณารูปผลการออกสอต่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนทั้งสิ้น ๑๗ โครงการ ก่อนนำเสนอต่อประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

- คัดเลือกโครงการเพื่อลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ (ติดตามซ้ำ)



๓.๓ การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

► คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง มีมติคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ◀
เพื่อออกสอส่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ติดตามซ้ำ) จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดพัทลุง	๔,๐๕๔,๐๐๐	อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงแผ่นดิน	๗๕,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงพัทลุง
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว	๗,๓๕๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง
๔	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังคลองท่าแนะ	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง

๒. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๖๔ ตอน สี่แยกโพธิ์ทอง - เขาปู่	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงพัทลุง
๒	โครงการก่อสร้างและเปลี่ยนป้ายประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวและจราจรรองรับสายทางอาเซียน	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงพัทลุง
๓	โครงการติดตั้งราวกันอันตราย W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS ๓.๒ MM.TYPE I	๘,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงพัทลุง
๔	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ถนนสายบ้านปลักป้อม อำเภอดงมะดะ จังหวัดพัทลุง	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง
๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท ถนนสาย พท.๒๐๔๑แยกทางหลวงหมายเลข ๔๑ - บ้านทุ่งชุมพล อำเภอบาปะย้อม จังหวัดพัทลุง	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง
๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวถนนสายบ้านถ้ำลา - บ้านห้วยลำพัง- น้ำตกหนานปลิว อำเภอบาปะย้อม จังหวัดพัทลุง	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง

๓. โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านปากบางนาคราช หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะหมาก	๒,๖๖๖,๗๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก (อ.ปากพะยูน)
๒	โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง โรงเรียนอนุบาลราชพฤกษ์	๓,๗๙๙,๐๐๐	เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ (อ.บางแก้ว)
๓	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถนนน้ำตกโดนสะตอ หมู่ที่ ๑ ติดตั้งเสาไฟถนนระบบไฮดรอลิกพร้อมโคมไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดประกอบในชุดเดียวกันโดยจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟถนนระบบไฮดรอลิกพร้อมโคมไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดประกอบในชุดเดียวกันตามบัญชีนวัตกรรม จำนวน ๘๐ ชุด	๕,๔๔๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองธง (อ.ป่าบอน)
๔	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.๓. ๔ ชั้น (แบบฐานแม่) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขี	๑๐,๗๘๑,๙๐๐	เทศบาลตำบลแม่ขี (อ.ตะโหมด)
๕	โครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาเยา	๕,๒๐๐,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเยา (อ.ศรีบรรพต)
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเกี่ยว - สะพานโคกข่อย รหัสทางหลวงท้องถิ่น - สายทางเกี่ยว - สะพานโคกข่อย หมู่ที่ ๑๐ บ้านนอก ตำบลควนมะพร้าว กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร ตามสภาพพื้นที่	๔,๕๗๗,๖๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว (อ.เมืองพัทลุง)
๗	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน ถนนสายสำนักสงฆ์สุรินทร์ประชาสรรค์ หมู่ที่ ๘ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๙,๖๓๙,๐๐๐	เทศบาลตำบลลานข่อย (อ.ป่าพะยอม)
๘	โครงการปรับปรุงเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๒๘๐๖๗ สายบ้านระหว่างคลอง - ท่ามะนาว หมู่ที่ ๗ บ้านท่ามะนาว ตำบลมะกอกเหนือ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๔๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๓๗๖ ตารางเมตร	๓,๕๒๔,๐๐๐	เทศบาลตำบลบ้านสวน (อ.ควนขนุน)
๙	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาสระ - ชลประทานตอนที่ ๔ พท.ถ.๔๗ - ๐๓๗ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๗๖ กม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๗,๙๕๖,๐๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (อ.เขาชัยสน)
๑๐	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำโพธิญาณ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. ๑๔-๐๕๖ สายริมคลองชลประทานนามะพร้าวตกหมู่ที่ ๖,๗ โดยจัดซื้อติดตั้งชุดเสาไฟถนนไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ตามบัญชีนวัตกรรมขนาด ๓๕ วัตต์ สูง ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔๗ ชุด	๙,๙๖๖,๐๐๐	เทศบาลตำบลชะรัด (อ.กงหรา)
๑๑	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่ , บ้านสวนหลวง , บ้านอ่างทอง , บ้านโหละหนูน , บ้านปากแพรก , บ้านเกาะเหวียง , บ้านต้นตอ , บ้านเกาะขัน หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗ และ ๘ ตำบลอ่างทอง	๙,๖๙๓,๐๐๐	เทศบาลตำบลอ่างทอง (อ.ศรีนครินทร์)



ส่วนที่ ๔

ผลการสอดส่องโครงการตามแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง

๔.๑ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ติดตามซ้ำ)
จำนวน ๔ โครงการ ประกอบด้วย

(๑) โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดพัทลุง

งบประมาณ ๔,๐๕๔,๐๐๐ บาท
ลงนามสัญญาจ้าง ๔,๐๕๒,๕๐๐ บาท
รับผิดชอบโดย อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า



ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
ดำเนินการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างลานจอดรถ บ้านพัก ห้องประชุม และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ก่อสร้างลานกิจกรรมแคมป์ไฟและลานกางเต็นท์ สามารถอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวและใช้บริการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ / เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	ไม่มี

(๒) โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๐
ตอน ไม้เสียบ - หัวถนน

งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ลงนามสัญญาจ้าง ๒๔,๔๒๖,๗๐๐.๐๘ บาท
รับผิดชอบโดย แขวงทางหลวงพัทลุง



ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างถนน โดยผู้รับจ้างได้ติดตั้งป้ายเตือนการก่อสร้างตรงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ และมีการติดตั้งอุปกรณ์เตือนทางต่างระดับและเตือนจุดที่ขยายความกว้างสะพาน เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายแก่ผู้สัญจร ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ / เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้า เนื่องจากรับงานพร้อมกันหลายที่/เครื่องจักรอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ทำให้งานไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ไม่มี

(๓) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว

งบประมาณ ๗,๓๕๐,๐๐๐ บาท
ลงนามสัญญาจ้าง ๗,๒๓๐,๐๐๐ บาท
รับผิดชอบโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง



ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว โดยเดินสายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าภายในอาคาร,ปรับปรุงอาคาร,โรงจอดรถ,ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ,ป้ายศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว,รั้วลวดหนามกั้นรอบอาคาร ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ / เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	ไม่มี

(๔) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังคลองท่าแนะ

งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ลงนามสัญญาจ้าง ๓๙,๗๓๕,๐๐๐ บาท
รับผิดชอบโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง



ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังคลองท่าแนะ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะ น้ำล้นตลิ่ง น้ำหลาก น้ำท่วม บ้านเรือนประชาชนในช่วงฤดูฝน ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ / เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	ไม่มี

๔.๒ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จำนวน ๖ โครงการ ประกอบด้วย

(๑) โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๖๔ ตอน สี่แยกโพธิ์ทอง - เขาปู่

งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ลงนามสัญญาจ้าง ๓๙,๙๘๐,๐๐๐ บาท
รับผิดชอบโดย แขวงทางหลวงพัทลุง



ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
ดำเนินการปรับเกลี่ยถนนทั้ง ๒ ข้างทาง /หล่อฐานเสาไฟเพื่อเตรียมติดตั้งติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทั้ง ๒ ฝั่งถนน อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ / ยังไม่มีการเบิกจ่าย (กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี)	มีการต่อเติมอาคารรูกำลังเขตทางของประชาชนในบางหลัง (แจ้งประสานรื้อย้ายและกำลังตรวจสอบแนวการรูกำลังเขตทาง)	ไม่มี

(๒) โครงการก่อสร้างและเปลี่ยนป้ายประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวและจราจรรองรับสายทางอาเซียน

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ลงนามสัญญาจ้าง ๒๙,๙๘๕,๐๐๐ บาท
รับผิดชอบโดย แขวงทางหลวงพัทลุง



ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
อยู่ระหว่างดำเนินการผลิตแผ่นป้ายและส่งวัสดุทดสอบ เมื่อแล้วเสร็จจะติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวและจราจรรองรับสายทางอาเซียนในพื้นที่ที่กำหนดต่อไป อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ / ยังไม่มีการเบิกจ่าย (กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี)	การดำเนินงานมีความล่าช้า ไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ไม่มี

(๓) โครงการติดตั้งราวกันอันตราย W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS ๓.๒ MM.TYPE I

งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 ลงนามสัญญาจ้าง ๗,๙๘๙,๙๐๐ บาท
 รับผิดชอบโดย แขวงทางหลวงพัทลุง



ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
ดำเนินการติดตั้งแผ่นราวกันอันตรายบนถนน ตอน นาโหนด-ห้วยทราย สามารถป้องกันความเสี่ยง/ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่สัญจรไป - มา ได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ / อยู่ระหว่างเบิกจ่าย (กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี)	ไม่มี	ไม่มี

(๔) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ถนนสายบ้านปลักปอม อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

งบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 ลงนามสัญญาจ้าง ๑๗,๗๕๐,๗๘๙ บาท
 รับผิดชอบโดย แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง



ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
อยู่ระหว่างขั้นตอนของงานที่ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กบนถนนสายบ้านปลักปอม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สัญจรไป - มา ให้ได้ใช้ถนนอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ / เบิกจ่ายแล้วบางส่วน (กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี)	การดำเนินงานมีความล่าช้า ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ไม่มี

(๕) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท ถนนสาย พท.๒๐๔๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๑ บ้านทุ่งชุมพล อำเภอบำพวยอม จังหวัดพัทลุง

งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ลงนามสัญญาจ้าง ๑๔,๙๕๕,๗๘๙ บาท
รับผิดชอบโดย แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง



ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมผูกเหล็กฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก (สำหรับเสาสูง ๙ เมตร) และเร่งรัดการผลิตจากโรงงานของเสาไฟฟ้า (ชนิดกิ่งเดียว) สูง ๙ เมตร พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ / เบิกจ่ายแล้วบางส่วน (กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปี)	ไม่มี	ไม่มี

(๖) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ถนนสายบ้านถ้ำลา - บ้านห้วยลำพิง - น้ำตกหนานปลิว อำเภอบำพวยอม จังหวัดพัทลุง

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ลงนามสัญญาจ้าง ๔๙,๙๘๐,๐๐๐ บาท
รับผิดชอบโดย แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง



ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
อยู่ระหว่างขั้นตอนของงานปรับเกลี่ยคันทางไหล่ทางเดิมและงานดินตัดเพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ถนนสายบ้านถ้ำลา - บ้านห้วยลำพิง - น้ำตกหนานปลิว อำเภอบำพวยอม อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ / เบิกจ่ายแล้วบางส่วน (กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปี)	ไม่มี	ไม่มี

**๔.๓ โครงการตามบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ โครงการ**

(๑) โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านปากบางนาคราช หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะหมาก

งบประมาณ ๒,๖๖๖,๗๐๐ บาท
 ลงนามสัญญาจ้าง ๑,๗๔๓,๐๐๐ บาท
 รับผิดชอบโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก (อำเภอปากพะยูน)



ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
ดำเนินการวางท่อเมนกระจายน้ำ,งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด,งานตัดและรื้อถนนพื้นเดิมของถนนในบางระยะของโครงการ ปัจจุบันได้กระจายน้ำให้ประชาชนใช้เรียบร้อยแล้ว ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ / เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	ขอให้หน่วยงานได้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ปล่อยให้ประชาชนใช้อย่างสม่ำเสมอ

(๒) โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง โรงเรียนอนุบาลราชพลักษ์

งบประมาณ ๓,๗๙๙,๐๐๐ บาท
 ลงนามสัญญาจ้าง ๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท
 รับผิดชอบโดย เทศบาลตำบลท่ามะเตี๋ย (อำเภอบางแก้ว)



ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยหล่อคานรับพื้นที่ชั้น ๑ พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กและคานคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังคาทั้งหมด เมื่อโครงการแล้วเสร็จโรงเรียนจะมีโรงอาหารสำหรับนักเรียน ช่วยรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นและเป็นการยกระดับสถานศึกษาให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ / เบิกจ่ายแล้วบางส่วน (กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี)	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างรับงานพร้อมกันหลายที่/เครื่องจักรอุปกรณ์ไม่เพียงพอทำให้งานไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ไม่มี

(๓) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถนนน้ำตกโตนสะตอ หมู่ที่ ๑ ติดตั้งเสาไฟถนนระบบไฮดรอลิกพร้อมโคมไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดประกอบในชุดเดียวกันโดยจัดซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟถนนระบบไฮดรอลิกพร้อมโคมไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดประกอบในชุดเดียวกัน ตามบัญชีนวัตกรรมจำนวน ๘๐ ชุด

งบประมาณ ๕,๔๔๐,๐๐๐ บาท
 ลงนามสัญญาจ้าง ๕,๔๓๖,๐๐๐ บาท
 รับผิดชอบโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองธง (อำเภอป่าบอน)



ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
อยู่ระหว่างดำเนินการวางผังและปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับจุดตั้งเสาไฟ เพื่อเตรียมดำเนินการติดตั้งเสาไฟถนนระบบไฮดรอลิกพร้อมโคมไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ / เบิกจ่ายแล้วบางส่วน (กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปี)	พื้นที่โครงการติดเขตป่าไม้ และหน่วยงานไม่ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนเสนอขอโครงการ จึงต้องขออนุญาตก่อนจะดำเนินการได้ ทำให้งานล่าช้าและไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ปัจจุบันได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่แล้ว)	ไม่มี

(๔) โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๔ ชั้น (แบบฐานแผ่) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขี

งบประมาณ ๑๐,๗๘๑,๘๐๐ บาท
 ลงนามสัญญาจ้าง ๑๐,๖๑๒,๔๓๑.๗๓ บาท
 รับผิดชอบโดย เทศบาลตำบลแม่ขี (อำเภอตะโหมด)



ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
เดิมโรงเรียนมีอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียนแล้ว ๑ หลัง แต่ปัจจุบันมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ทำให้จำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอ จึงดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก ๑ หลัง เพื่อรองรับนักเรียนและเป็นการเพิ่มมาตรฐานของโรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ / เบิกจ่ายแล้วบางส่วน (กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปี)	- หน่วยงานได้ผู้รับจ้างเข้า/สภาพฝนฟ้าอากาศที่มีฝนตกเป็นระยะ ทำให้เป็นอุปสรรคทำให้งานล่าช้าและไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ไม่มี

(๕) โครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาย่า

งบประมาณ ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท
ลงนามสัญญาจ้าง ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท
รับผิดชอบโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า (อำเภอศรีบรรพต)



ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
ดำเนินการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ ติดตั้งห้องระบบสูบน้ำเอนกประสงค์ ระบบท่อน้ำดิบ ระบบท่อน้ำจ่ายน้ำประปา ระบบไฟฟ้า และติดตั้งถัง ACFS ความสูง ๖ เมตรเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันได้ปล่อยน้ำให้ประชาชนได้ใช้กันอย่างทั่วถึง ประชาชนมีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ / เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	ขอให้หน่วยงานได้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ปล่อยให้ประชาชนใช้อย่างสม่ำเสมอ

(๖) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเกวียน - สะพานโคกข่อย รหัสทางหลวงท้องถิ่น - สายทางเกวียน - สะพานโคกข่อย หมู่ที่ ๑๐ บ้านนอก ตำบลควนมะพร้าว กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร ตามสภาพพื้นที่

งบประมาณ ๔,๕๗๗,๖๐๐ บาท
ลงนามสัญญาจ้าง ๔,๒๖๘,๐๐๐ บาท
รับผิดชอบโดย องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว (อำเภอเมืองพัทลุง)



ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
ดำเนินการเทคอนกรีต ปรับเกลี่ยถนนและถมไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนผู้ใช้นถนนในการสัญจรไป - มา มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ / เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	ไม่มี

(๗) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกหนานปลิว ถนนสายสำนักสงฆ์สุรินทร์ประชาสรรค์ หมู่ที่ ๘ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งบประมาณ ๙,๖๓๙,๐๐๐ บาท
ลงนามสัญญาจ้าง ๙,๑๔๔,๐๐๐ บาท
รับผิดชอบโดย เทศบาลตำบลลานข่อย (อำเภอป่าพะยอม)



ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่เส้นจราจร และดำเนินการติดตั้งป้ายจราจรและป้ายโครงการเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ / เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	ไม่มี

(๘) โครงการปรับปรุงเสริมผิวพาราเอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.๒๘๐๖๗ สายบ้านระหว่างคลอง - ท่ามะนาว หมู่ที่ ๗ บ้านท่ามะนาว ตำบลมะกอกเหนือ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๓๗๖ ตารางเมตร

งบประมาณ ๓,๕๒๔,๐๐๐ บาท
ลงนามสัญญาจ้าง ๓,๕๒๐,๐๐๐ บาท
รับผิดชอบโดย เทศบาลตำบลบ้านสวน (อำเภอควนขนุน)



ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
ดำเนินการปรับปรุงเสริมผิวพาราเอสฟัลท์คอนกรีต โดยลาดคอนกรีตถนน ความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๔๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมขีดเส้นจราจร ทำให้ประชาชนสามารถสัญจรไป - มา ได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ / เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	ไม่มี

(๙) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อน ถ้ำน้ำเย็น เขาชัยสน โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาสระ - ชลประทาน ตอนที่ ๔ พท.ถ.๔๗ - ๐๓๗ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑.๖๗๖ กิโลเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร

งบประมาณ ๗,๙๕๖,๐๐๐ บาท

ลงนามสัญญาจ้าง ๖,๘๒๖,๐๐๐ บาท

รับผิดชอบโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน (อำเภอเขาชัยสน)



ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
ดำเนินการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาสระ - ชลประทาน ตอนที่ ๔ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไป - มา ได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ / เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	เสนอให้หน่วยงานจัดทำราวกันอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

(๑๐) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำโพธิญาณ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๑๔-๐๕๖ สายริมคลองชลประทานนามะพร้าวตก หมู่ที่ ๖,๗ โดยจัดซื้อติดตั้งชุดเสาไฟถนนไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ตามบัญชีนวัตกรรม ขนาด ๓๕ วัตต์ สูง ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔๗ ชุด

งบประมาณ ๙,๙๖๖,๐๐๐ บาท

ลงนามสัญญาจ้าง ๙,๙๖๓๖๖๐ บาท

รับผิดชอบโดย เทศบาลตำบลชะรัด (อำเภอกงหรา)



ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
ดำเนินการติดตั้งชุดเสาไฟถนนไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน พร้อมติดตั้ง ขนาด ๓๕ วัตต์ สูง ๖ เมตร จำนวน ๑๔๗ ชุดในพื้นที่หมู่ที่ ๖,๗ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุงเรียบร้อยแล้ว ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ / เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	ไม่มี

(๑๑) โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่,บ้านสวนหลวง,บ้านอ่างทอง,บ้านโหล๊ะหนูน,บ้านปากแพรก, บ้านเกาะเหวียง,บ้านต้นตอ,บ้านเกาะขัน หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗ และ ๘ ตำบลอ่างทอง

งบประมาณ ๙,๖๙๓,๐๐๐ บาท

ลงนามสัญญาจ้าง ๙,๖๘๐,๐๐๐ บาท

รับผิดชอบโดย เทศบาลตำบลอ่างทอง (อำเภอศรีนครินทร์)



ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการวางท่อขยายเขตประปาหมู่บ้าน (นำท่อ PE ลงดิน) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ความยาวรวม ๖,๙๕๕ เมตร และทดสอบการใช้น้ำ (โครงการนี้เป็นความต้องการของประชาชน) อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ / ยังไม่มีการเบิกจ่าย (กั้นเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปี)	ไม่มี	ไม่มี



ส่วนที่ ๕

ภาคผนวก

▶ ภาพกิจกรรม ◀

การลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้จัดสรรงบประมาณให้อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เพื่อดำเนินโครงการ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลัก อำเภอศรีนครินทร์จึงจัดทำโครงการ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการฝึกอบรม สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีกลุ่มอาชีพเป้าหมายในการดำเนินงาน ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสินธุ์แพรทอง ตำบลลำสินธุ์ และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขันสามัคคี ตำบลชุมพล โดยเป็นการอบรมให้ความรู้เพื่อช่วยให้เกษตรกรได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น นำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของตนเองผ่านมาตรฐาน OTOP , ฮาลาล , อ.ย เป็นต้น

๒. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแบบยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีกลุ่มอาชีพเป้าหมายในการดำเนินงาน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านอ่างทอง , โรงเรียนบ้านขัน โดยเป็นการฝึกให้เด็กนักเรียนมีการศึกษาเรียนรู้ รู้จักการเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชผักสวนครัวกินเอง การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การเพาะเห็ด เป็นต้น

โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและสอดส่องการจัดทำโครงการ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแบบยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านอ่างทอง ตำบลอ่างทอง เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗



